

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
1	31/03/1994	पिपरौली	ग्राम सभा परसाडाड़ बि०ख० पिपरौली में खड़न्जा 0.100 किमी०	गन्ना विभाग	0.21000	0.21000 27/05/1994	0.00000 / /	0.21000	0.20982	पूर्ण
2	31/03/1994	पिपरौली	ग्रामसभा परसाडाड़ वि०ख० पिपरौली में 10 अदद हाथ नल	गन्ना विभाग	0.20000	0.20000 27/05/1994	0.00000 / /	0.20000	0.20000	पूर्ण
3	31/03/1994	गगहा	ग्राम सभा टिकरी में पंचायत भवन	गन्ना विभाग	0.80000	0.80000 27/05/1994	0.00000 / /	0.80000	0.79974	पूर्ण
4	31/03/1994	पिपरौली	ग्रामसभा भौवापार में तालाब सुन्दरीकरण	गन्ना विभाग	2.37000	2.37000 27/05/1994	0.00000 / /	2.37000	2.37000	पूर्ण
5	31/03/1994	बांसगांव	सरसोपार से हटवार तक मिट्टी कार्य 1.860 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.99000	0.99000 31/03/1994	0.00000 / /	0.99000	0.99000	पूर्ण
6	31/03/1994	खोराबार	ग्राम सभा चौरी में फुरसतपुर चौराहे से केवटान टोला तक मिट्टी/खड़न्जा 0.175 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.43000	0.43000 31/03/1994	0.00000 / /	0.43000	0.43000	पूर्ण
7	31/03/1994	पिपरौली	ग्रामसभा भौवापार में तालाब सुन्दरीकरण का अवशेष कार्य	गन्ना विभाग	7.17000	5.26200 15/02/1995	1.90800 20/01/1997	7.17000	7.16983	पूर्ण
8	03/02/1995	खजनी	खजनी बांसगांव मुख्य सड़क से रुद्रपुर हरिजन बस्ती तक लेपन लो०नि०वि० प्रा०ख० कार्य 0.500 किमी०	गन्ना विभाग	1.76000	1.76000 15/02/1995	0.00000 / /	1.76000	1.76000	पूर्ण
9	09/02/1995	बेलघाट	कूरी से बघइली सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा कार्य 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	2.11000	1.68800 15/02/1995	0.42200 01/08/1995	2.11000	2.10973	पूर्ण
10	09/02/1995	बेलघाट	कटया से बन्धा तक खड़न्जा 0.500 किमी०	गन्ना विभाग	1.04000	0.83200 15/02/1995	0.20800 01/08/1995	1.04000	1.03976	पूर्ण
11	09/02/1995	बेलघाट	ढखवा गनेशपुर मार्ग पर 2 गुणे 6 मीटर स्पेन की आर.सी.सी. पुलिया	गन्ना विभाग	9.67000	7.73600 15/02/1995	1.93400 01/08/1995	9.67000	9.66970	पूर्ण
12	09/02/1995	गोला	गोपालपुर से बारानगर सम्पर्क मार्ग पर मन्नीपुर सहडौली तक मिट्टी कार्य 3.00 किमी०	गन्ना विभाग	1.90000	1.52000 15/02/1995	0.38000 01/08/1995	1.90000	1.89981	पूर्ण
13	09/02/1995	गोला	शिवपुर मेहड़ा सम्पर्क मार्ग पर एक अदद पुलिया	गन्ना विभाग	0.90000	0.72000 15/02/1995	0.18000 01/08/1995	0.90000	0.89996	पूर्ण
14	09/02/1995	गोला	पकड़ी से कलानी मिश्रौली तक खड़न्जा 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	2.12000	1.69600 15/02/1995	0.42400 01/08/1995	2.12000	2.11998	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
15	09/02/1995	उरुवा	बढ़या विद्यालय के एक किलोमीटर पूरब से प्रा०पा०हुड़री तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी 2.00 किमी०	गन्ना विभाग	1.20000	0.96000 15/02/1995	0.24000 18/12/1995	1.20000	1.19988	पूर्ण
16	09/02/1995	उरुवा	उसरैन से एकडंगा होते हुये बारीगांव तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खड़न्जा 1.410 किमी० एवं पुलिया 1 अदद	गन्ना विभाग	3.89000	3.11200 15/02/1995	0.77800 18/12/1995	3.89000	3.88971	पूर्ण
17	09/02/1995	उरुवा	गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग से इमलीडीह कुरी तक मिट्टी 0.400 किमी०	गन्ना विभाग	0.35000	0.28000 15/02/1995	0.07000 18/12/1995	0.35000	0.34980	पूर्ण
18	09/02/1995	गगहा	गौर चौराहे से गौर गांव तक खड़न्जा 0.500 किमी०	गन्ना विभाग	1.04000	0.83200 15/02/1995	0.20800 01/08/1995	1.04000	1.03968	पूर्ण
19	09/02/1995	गगहा	गौर चौराहे से बैदौली इन्टर कालेज होते हुये हरिजन बस्ती तक सम्पर्क मार्ग मि० 2.00 किमी०	गन्ना विभाग	1.30000	1.04000 15/02/1995	0.26000 01/08/1995	1.30000	1.29987	पूर्ण
20	09/02/1995	गगहा	गौर खास से केशवापार सम्पर्क मार्ग पर आर.सी.सी. पुलिया 2 अदद	गन्ना विभाग	1.10000	0.88000 15/02/1995	0.22000 01/08/1995	1.10000	1.09959	पूर्ण
21	09/02/1995	गगहा	कौवाडील में पंचायत भवन निर्माण	गन्ना विभाग	1.00000	0.80000 15/02/1995	0.20000 01/08/1995	1.00000	0.99977	पूर्ण
22	09/02/1995	बड़हलगंज	पिड़हनी से चकिया होते हुये मुण्डेरा तक सम्पर्क मार्ग मिट्टी 2.00 किमी० एवं खड़न्जा 1.00 कि०मी०	गन्ना विभाग	4.35000	3.48000 15/02/1995	0.87000 01/08/1995	4.35000	4.34976	पूर्ण
23	09/02/1995	बड़हलगंज	महुआपार से भीटी दूबे सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी 0.700 किमी०	गन्ना विभाग	0.40000	0.32000 15/02/1995	0.08000 04/03/1997	0.40000	0.40000	पूर्ण
24	09/02/1995	बड़हलगंज	ददरी से खुटभार सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	2.25000	1.80000 15/02/1995	0.45000 01/08/1995	2.25000	2.24965	पूर्ण
25	09/02/1995	बड़हलगंज	नेवादा में रा०मार्ग से मल्लाह टोली होते हुये महतोपार मिट्टी व खड़न्जा 0.600 किमी०	गन्ना विभाग	1.20000	0.96000 15/02/1995	0.24000 01/08/1995	1.20000	1.19973	पूर्ण
26	09/02/1995	खजनी	औराई से गोपीपुर मार्ग पर मिट्टी 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	0.68000	0.54400 15/02/1995	0.13600 18/12/1995	0.68000	0.67980	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
27	09/02/1995	खजनी	पी.डब्लू. डी. मार्ग से झुड़िया के सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	2.10000	1.68000 15/02/1995	0.42000 18/12/1995	2.10000	2.09982	पूर्ण
28	09/02/1995	खजनी	खजनी बांसगांव मार्ग से ग्राम सरया में अर्जुन तिवारी के घर तक मिट्टी/खड़न्जा/पुलिया 0.300 किमी०/1	गन्ना विभाग	1.09000	0.87200 15/02/1995	0.21800 18/12/1995	1.09000	1.08995	पूर्ण
29	09/02/1995	पिपरौली	ग्राम तिनहरा में 1.5 मी० स्पैन की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	1.88500	1.52000 15/02/1995	0.36500 24/09/1995	1.88500	1.88500	पूर्ण
30	09/02/1995	पिपरौली	गोरखपुर खजनी मार्ग से प्रा०पा०सरया सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा 0.290 किमी० एवं 3 अदद पुलिया	ग्रा०अ०सेवा	0.90200	0.76000 15/02/1995	0.00000 / /	0.76000	0.76000	पूर्ण
31	09/02/1995	कौड़ीराम	तेनुआपार से बेनुआटीकर गांव से बन्धे तक सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी/खड़न्जा 0.650 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.48500	1.20000 15/02/1995	0.28500 18/12/1995	1.48500	1.48500	पूर्ण
32	09/02/1995	कौड़ीराम	जानीपुर भलुआन रोड से लाहीडाड़ी बन्दुहानी वाया झझवा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी कार्य 2.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.77100	1.44000 15/02/1995	0.33100 18/12/1995	1.77100	1.77100	पूर्ण
33	09/02/1995	कौड़ीराम	कलानी से सिहोड़वा सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी 1.050 किमी० एवं एक अदद 2 गुणे 900 एम.एम. ह्यूम पाइप पुलिया	ग्रा०अ०सेवा	1.17900	0.99200 15/02/1995	0.18700 24/09/1995	1.17900	1.17900	पूर्ण
34	09/02/1995	कौड़ीराम	पकड़ी से बनियारपार होते हुये हरखोड़ा तक मिट्टी कार्य 3.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.98500	1.20000 25/02/1995	0.78500 24/09/1995	1.98500	1.98500	पूर्ण
35	09/02/1995	खोराबार	शक्तिनगर पूर्वी में नाली निर्माण 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.76100	2.28000 15/02/1995	0.48100 24/10/1996	2.76100	2.76100	पूर्ण
36	09/02/1995	खोराबार	छपरा गांव के उत्तरी बन्धे तक मिट्टी /खड़न्जा 0.520 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.38100	1.12000 15/02/1995	0.26100 24/09/1995	1.38100	1.38100	पूर्ण
37	09/02/1995	ब्रम्हपुर	वरही रुद्रपुर पी.डब्लू.डी. सोलिंग से मिश्रौलिया होते हुये पकड़ियार बन्धे तक मि०/ख०/पु० 0.500 किमी०/१	ग्रा०अ०सेवा	5.15200	5.15200 15/02/1995	0.00000 / /	5.15200	5.15200	पूर्ण
38	09/02/1995	सरदारनगर	सिनेमाहाल से छपरा मंसूर तक खड़न्जा 1.00 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.37700	1.92800 15/02/1995	0.44900 18/12/1995	2.37700	2.37700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
39	09/02/1995	सरदारनगर	गोरखपुर-देवरिया मार्ग से सरैया डिस्टीलरी मार्ग पर खड़न्जा 0.500 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.01500	0.83200 15/02/1995	0.18300 24/09/1995	1.01500	1.01500	पूर्ण
40	09/02/1995	सरदारनगर	तरकुलहा देबी मन्दिर के पास गन्दे नाले व गड्ढे की भराई का कार्य	ग्रा०अ०सेवा	1.60000	1.60000 15/02/1995	0.00000 / /	1.60000	1.60000	पूर्ण
41	09/02/1995	बांसगांव	साधन सहकारी समिति लेडुआबारी से जिला परिषद मार्ग तक खड़न्जा 0.400 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.79200	0.66400 15/02/1995	0.12800 24/09/1995	0.79200	0.79200	पूर्ण
42	09/02/1995	बांसगांव	भैसा परसिया मार्ग से पगार तक खड़न्जा 0.500 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.03000	0.88800 15/02/1995	0.14200 24/09/1995	1.03000	1.03000	पूर्ण
43	09/02/1995	बांसगांव	भैसा परसिया मार्ग के अवशेष मार्ग पर खड़न्जा 2.100 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	4.41900	3.59200 15/02/1995	0.82700 24/09/1995	4.41900	4.41900	पूर्ण
44	09/02/1995	बांसगांव	पाली से बिशुनपुर मार्ग पर लेपन कार्य 1.00 किमी०	लो०नि०वि० प्रा०ख०	4.08000	3.26400 15/02/1995	0.81600 08/01/1996	4.08000	4.08000	पूर्ण
45	09/02/1995	खोराबार	सूबा बाजार में वृद्ध आश्रम का निर्माण पक्का 1	ग्रा०अ०सेवा	1.40000	1.12000 15/02/1995	0.28000 05/08/1997	1.40000	1.40000	पूर्ण
46	09/02/1995	पिपरौली	बाघागाड़ा जरलही रोड़ से महुआ डाबर लेपन 0.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.30000	1.76000 15/02/1995	0.54000 03/02/1999	2.30000	2.30000	पूर्ण
47	09/02/1995	पिपरौली	बाघागाड़ा जरलही मार्ग बरडाड़ चौराहे से भीटी खोरिया हरिजन बस्ती तक लेपन 1.50 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	7.00000	5.60000 15/02/1995	1.40000 11/06/1998	7.00000	7.00000	पूर्ण
48	09/02/1995	सरदारनगर	एशियन फर्टिलाइजर से देवकहिया गांव तक के मार्ग पर खड़न्जा 0.500 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.03000	0.83200 15/02/1995	0.19800 05/08/1997	1.03000	1.03000	पूर्ण
49	09/02/1995	खोराबार	सिक्टौर से खोराबार गांव तक खड़न्जा 0.475 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	1.04500	0.84800 15/02/1995	0.19700 24/09/1995	1.04500	1.04500	पूर्ण
50	09/02/1995	खोराबार	मलौनी बन्धे से लालपुर टीकर टोला खन्ता तक मिट्टी कार्य 0.300 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.25500	0.22400 15/02/1995	0.03100 24/09/1995	0.25500	0.25500	पूर्ण
51	09/02/1995	खोराबार	कोनी से जंगल अयोध्या प्रसाद मार्ग से कोनी हरिजन बस्ती मार्ग पर खड़न्जा 0.300 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.61500	0.37800 25/02/1995	0.23700 24/09/1995	0.61500	0.61500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
52	04/05/1995	उरुवा	दशवन्तपुर गोपालपुर मार्ग से हरपुर गांव तक मिट्टी 1.500 किमी०	गन्ना विभाग	1.20000	0.96000 15/07/1995	0.24000 18/12/1995	1.20000	1.19988	पूर्ण
53	27/07/1995	पिपरौली	परसाडाड़ में दो कमरे का शौचालय एक अदद	गन्ना विभाग	0.60000	0.48000 01/08/1995	0.12000 06/02/1997	0.60000	0.59982	पूर्ण
54	27/07/1995	पिपरौली	भीटी उर्फ खोरिया में दो-दो कमरे का दो शौचालय	गन्ना विभाग	1.20000	0.96000 01/08/1995	0.24000 06/02/1997	1.20000	1.19908	पूर्ण
55	27/07/1995	गोला	गोपालपुर बारांनगर सहडौली मार्ग का कच्चा सम्पर्क मार्ग 1.00 किमी०	गन्ना विभाग	0.80000	0.64000 01/08/1995	0.16000 18/12/1995	0.80000	0.79992	पूर्ण
56	26/02/1996	बांसगांव	संसदीय क्षेत्रा बांसगांव के विभिन्न विकास खण्डों में हैण्ड पम्प की स्थापना 160 अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० फैजाबाद	4.80000	4.80000 06/01/1996	0.00000 / /	4.80000	4.80000	पूर्ण
57	26/02/1996	बांसगांव	ग्राम भैरोपुर में श्री ध्रुवनारायण सिंह के मकान के सामने इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० फैजाबाद	0.14800	0.14800 04/03/1996	0.00000 / /	0.14800	0.14800	पूर्ण
58	26/02/1996	खोराबार	बड़गो रोड उमेश चन्द्र मिश्र के घर से रामबहादुर के मकान के सामने वाली रोड पर मिट्टी/ख० 0.200 किमी०	जिला पंचायत	1.21600	0.97300 04/03/1996	0.24300 03/01/1997	1.21600	1.19897	पूर्ण
59	26/02/1996	खोराबार	महुई सुधरपुर रोड से गांव तक खड़जा/लेपन स्तर 0.200 किमी०	जिला पंचायत	1.57000	1.25600 04/03/1996	0.31400 30/01/1997	1.57000	1.56095	पूर्ण
60	26/02/1996	खोराबार	रानीबाग चन्द्रचूड़ पान्डेय के घर के सामने से विकास कालोनी तक मि०/खड़न्जा 0.200 कि.मी.	जिला पंचायत	1.26500	1.01200 04/03/1996	0.25300 30/01/1997	1.26500	1.26432	पूर्ण
61	26/02/1996	गोला	मुख्य सड़क से चिट्ठेपार गांव तक मिट्टी एवं खड़न्जा 1.00 किमी०	पैक्सफेड	3.04500	2.44000 06/01/1996	0.60500 04/11/1996	3.04500	3.04376	पूर्ण
62	26/02/1996	गोला	मुख्य सड़क से शिवपुर मेहड़ा तक खड़न्जा 0.500 किमी०	पैक्सफेड	1.12200	0.89000 06/01/1996	0.23200 04/11/1996	1.12200	1.12110	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
63	26/02/1996	गगहा	मुख्य सड़क से ठठौली हरिजन बस्ती तक खड़जा/मिट्टी/पुलिया 1.00 किमी०/1	पैक्सफेड	2.91800	2.34000 06/01/1996	0.57800 04/11/1996	2.91800	2.91719	पूर्ण
64	26/02/1996	ब्रहमपुर	मुख्य सड़क से लेडीज प्रसन्न कौर इंटर कालेज के गेट तक खड़जा 1.00 किमी०	पैक्सफेड	0.21800	0.17000 06/01/1996	0.04800 04/11/1996	0.21800	0.21786	पूर्ण
65	26/02/1996	कौड़ीराम	सिंहोड़वा व शहरिया के बीच में मिट्टी/पुलिया 0.200 किमी०/1	पैक्सफेड	3.42400	2.74000 06/01/1996	0.68400 04/11/1996	3.42400	3.42000	पूर्ण
66	26/02/1996	खजनी	ग्राम सरया तिवारी में पुनरहवा पोखरे पर एक तरफ सीढ़ी का निर्माण	पैक्सफेड	2.00000	1.60000 06/01/1996	0.40000 04/11/1996	2.00000	1.99940	पूर्ण
67	26/02/1996	उरुवा	मालहनपार मुख्य सड़क से दुबौली शिव मन्दिर तक खड़जा 0.500 कि.मी.	पैक्सफेड	0.90000	0.90000 06/01/1996	0.00000 / /	0.90000	0.89949	पूर्ण
68	26/02/1996	पिपरौली	ग्रा०स० रामपुर बोगा होते हुए आमी नदी तक 2 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	पैक्सफेड	1.50000	1.20000 06/01/1996	0.30000 04/11/1996	1.50000	1.49451	पूर्ण
69	26/02/1996	पिपरौली	ग्रा०स० रामपुर बोगा होते हुए आमी नदी तक 3 मी०स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	पैक्सफेड	2.25000	1.80000 06/01/1996	0.45000 04/11/1996	2.25000	2.24649	पूर्ण
70	26/02/1996	उरुवा	पीडब्लूडी रोड से लाखुन बु० हरि०बस्ती होते हुए शेखपुर पर मि० 4.00 किमी एवं आरसीसी पुलिया 2 अदद	पैक्सफेड	7.82000	6.26000 06/01/1996	1.56600 04/11/1996	7.82600	7.82600	पूर्ण
71	26/02/1996	खोराबार	भरवलिया बु० से तारामण्डल के बीच बांये तरफ डा०विजय सिंह के घर तक मि०/ख० 0.500 किमी०	जिला पंचायत	0.96000	0.96000 06/01/1996	0.00000 / /	0.96000	0.95595	पूर्ण
72	26/02/1996	पिपरौली	पुजारी बारी के घर से ग्राम सभा सियर तक ख०/पु० 1.00 किमी० /1	पैक्सफेड	2.40400	1.93000 06/01/1996	0.47400 04/11/1996	2.40400	2.40373	पूर्ण
73	26/02/1996	पिपरौली	कृष्ण मुरारी के मकान से देवेन्द्र दूबे के खेत तक मि० 0.500	पैक्सफेड	0.22000	0.22000 06/01/1996	0.00000 / /	0.22000	0.22000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
किमी०										
74	26/02/1996	पिपरौली	ग्राम सभा रामपुर बोंगा होते हुए आमी नदी तक मि० 3.500 किमी०	पैक्सफेड	3.63000	3.63000 06/01/1996	0.00000 / /	3.63000	3.62982	पूर्ण
75	26/02/1996	उरुवा	मालहनपार से गोहलिया होते हुए दुबरिया तक मि० 2.00 किमी०	पैक्सफेड	1.56000	1.56000 06/01/1996	0.00000 / /	1.56000	1.55991	पूर्ण
76	08/03/1996	पिपरौली	खोरठा लिंक मार्ग पर आरसीसी पुलिया का निर्माण 2	लो०नि०वि० नि.ख.-2	4.61200	4.20800 04/03/1996	0.40400 06/09/1997	4.61200	4.61200	पूर्ण
77	01/06/1996	बेलघाट	झौवा नाले पर एक अदद पुलिया	जिला पंचायत	8.00000	6.40000 06/01/1996	1.60000 29/10/1996	8.00000	7.98062	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्रीमती सुभावती देवी										
1	19/12/1996	बेलघाट	ग्राम विशुनपुर उर्फ शाहपुर में विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	2.35000	1.80000 27/12/1996	0.55000 23/06/1997	2.35000	2.35000	पूर्ण
2	18/02/1997	बड़हलगंज	ग्रा०स० बरेहटा टोला अहमदपुर में 3 मी०स्पान की आरसीसी पुलिया 1	वि.ख. बड़हलगंज	2.63600	2.20800 27/02/1997	0.42800 15/05/1998	2.63600	2.63600	पूर्ण
3	18/02/1997	चरगांवा	रजही मुख्य मार्ग से प्रा०पा०भवन होते हुए सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी 1.50 किमी०	वि.ख. चरगांवा	1.55000	0.77500 27/02/1997	0.77500 15/07/1997	1.55000	1.54818	पूर्ण
4	28/02/1997	कौड़ीराम	ग्राम भरवल में पी.डब्लू.डी मार्ग से ताल के नाले तक मार्ग पर मि० 1.00 किमी० व आर.सी.सी. पुलिया 4 मीटर र	वि.ख. कौड़ीराम	3.41000	2.35000 06/03/1997	1.06000 15/07/1997	3.41000	3.40957	पूर्ण
5	28/02/1997	पिपरौली	बेलवाडाड़ी खड़न्जा से कैली तक मि० एवं 3 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया 1.35/1	वि.ख. पिपरौली	3.60000	3.13000 06/03/1997	0.47000 18/11/1998	3.60000	3.60000	पूर्ण
6	28/02/1997	पिपरौली	खोरठा से कन्दराई खड़न्जे वाले बांध तक मि०एवं दो मी०स्पान की आर.आर.सी. पुलिया 0.500/1	वि.ख. पिपरौली	2.34800	1.76000 06/03/1997	0.58800 19/04/1998	2.34800	2.34203	पूर्ण
7	28/02/1997	कौड़ीराम	पी.डब्लू.डी मार्ग से पासवान टोला से करवलिया टोला तक मि० खड़न्जा 0.50	वि.ख. कौड़ीराम	1.55000	1.17000 16/04/1997	0.38000 12/08/1997	1.55000	1.54981	पूर्ण
8	01/03/1997	पिपरौली	बरहुआ से साखीपार होते हुए छपिया मुख्य सड़क तक मि० 1.35	वि.ख. पिपरौली	0.74000	0.74000 06/03/1997	0.00000 / /	0.74000	0.73790	पूर्ण
9	01/03/1997	पिपरौली	महाबीर छपरा से सेमरा खु० तक मि० एवं 3 मी० व 2 मी० स्पान की आर.आर.सी. पुलिया क्रमशः 1 व 2 अदद 2.00/3	वि.ख. पिपरौली	8.32700	4.24000 06/03/1997	3.94700 07/02/1998	8.18700	8.18536	पूर्ण
10	09/03/1997	कौड़ीराम	खदियापार ग्राम बलही नाले पर 3 मी०स्पान की आरसीसी पुलिया 1	वि.ख. कौड़ीराम	3.23000	2.42000 16/04/1997	0.81000 06/09/1997	3.23000	3.22984	पूर्ण
11	26/03/1997	खजनी	खजनी से ग्राम सभा बेलडाड़ तक खड़न्जा 2.00 किमी०	वि.ख. खजनी	5.15000	3.86000 31/03/1997	1.29000 15/07/1997	5.15000	5.15000	पूर्ण
12	26/03/1997	खजनी	खड़हुआ से तरैना नाला तक मि० 2.00 किमी०	वि.ख. खजनी	1.10000	0.83000 31/03/1997	0.27000 18/11/1998	1.10000	0.91561	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्रीमती सुभावती देवी										
13	26/03/1997	खजनी	गनपत के खेत से साखडाड़ सिवान तक मि० 2.00 किमी०	वि.ख. खजनी	1.10000	0.83000 31/03/1997	0.27000 15/07/1997	1.10000	1.08241	पूर्ण
14	26/03/1997	पिपरौली	बरवार से नेवास सरैया कुरमौल होते हुए बसुधा से देईपार चौराहा तक मि०/ह०पा० पुलिया 4.38/3	वि.ख. पिपरौली	3.43467	3.29000 31/03/1997	0.14467 10/08/1998	3.43467	3.39260	पूर्ण
15	26/03/1997	चरगांवा	ग्राम रजही में मंदिर टोला से रजही मुख्य मार्ग होते हुए रमसेरिया तक खड़न्जा 2.50 किमी०	वि.ख. चरगांवा	6.68000	5.12000 31/03/1997	1.56000 22/04/1998	6.68000	6.67954	पूर्ण
16	05/04/1997	खोराबार	राजन चौधरी के घर से चन्दा घाट होते हुए कुई बाजार मलौनी बन्धा तक मिट्टी/1 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया मि०/पु० 3.10/2	वि.ख. खोराबार	5.29000	4.72000 16/04/1997	0.57000 19/04/1998	5.29000	5.27321	पूर्ण
17	05/04/1997	ब्रह्मपुर	बैजूडीहा से गुराघाट सम्पर्क मार्ग पर मि/खड़न्जा 2.00	वि.ख. ब्रह्मपुर	7.12000	5.34000 16/04/1997	1.78000 18/11/1998	7.12000	7.12000	पूर्ण
18	05/04/1997	सरदारनगर	खजुहा फुलवरिया चमौरी होते हुए बघाड़ पिच रोड तक मि०/ख० 1.00/1.00	वि.ख. सरदारनगर	3.35000	2.52000 16/04/1997	0.83000 05/08/1997	3.35000	3.34987	पूर्ण
19	05/04/1997	सरदारनगर	फुलवरिया से बघाड़ पिच रोड तक मि०/खड़न्जा 1.00 किमी०	वि.ख. सरदारनगर	3.02000	2.34000 16/04/1997	0.68000 05/08/1997	3.02000	2.97338	पूर्ण
20	05/04/1997	गोला	कौड़ीराम गोला मुख्य मार्ग से बाड़ेपार तिन्दुहानी पुलिया तक ख० 1.00 किमी०	वि.ख. गोला	3.00000	2.25000 16/04/1997	0.75000 18/11/1998	3.00000	3.00000	पूर्ण
21	05/04/1997	कौड़ीराम	मजगांवा बंधा से हरिजन बस्ती तक मि० 0.45 किमी०	गन्ना विभाग	0.43000	0.32000 16/04/1997	0.11000 06/09/1997	0.43000	0.42958	पूर्ण
22	05/04/1997	कौड़ीराम	कौड़ीराम गोला पीडब्लूडी मार्ग से धस्का तक ख० 0.933 किमी०	गन्ना विभाग	2.12000	2.12000 16/04/1997	0.00000 / /	2.12000	2.11211	पूर्ण
23	05/04/1997	सरदारनगर	ग्राम गौनर मौनहा पुलिया विशुनपुरा होते हुए उत्तर पकड़ी पोखरा उसरहा गांव तक मि०/ख० 1.50	गन्ना विभाग	5.26400	3.95000 16/04/1997	1.31400 06/09/1997	5.26400	5.26385	पूर्ण
24	05/04/1997	सरदारनगर	ग्राम पंचायत टेल्हनापार पिचरोड से ग्राम बरईपार ग्राम पंसरही पुलिया को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण मि/ख 2.00 किमी०	गन्ना विभाग	6.56300	4.92000 16/04/1997	1.64300 06/09/1997	6.56300	6.56271	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्रीमती सुभावती देवी										
25	05/04/1997	उरुवा	सेखसती से निवियान निविहा मार्ग से तरैना नाले पर 2 गुणे 5 मी०स्पान की आर.सी.सी. पुलिया 1	गन्ना विभाग	10.50000	7.88000 16/04/1997	2.62000 12/08/1997	10.50000	10.49967	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
1	07/04/1997	खोराबार	शैनपुर टोला में ददरी हरिजन के घ के पास रामगढ पूर्वी नहर पर आर०सी०सी०पुलिया एक 2 मी० स्पान की	नेडा	1.77000	1.33000 09/07/1999	0.44000 23/09/1999	1.77000	1.76949	पूर्ण
2	18/04/1997	बांसगांव	कूड़ा भरत से टेकवार सम्पर्क मार्ग पर मि०/ह०पा०पुलिया 2.00/1	वि.ख. बांसगांव	1.40000	1.40000 03/05/1997	0.00000 / /	1.40000	1.19997	पूर्ण
3	18/04/1997	पिपरौली	ग्राम सभा सियर से भिलन्दरी मुख्य सड़क पर मि० 2.00	वि.ख. पिपरौली	1.28000	1.28000 03/05/1997	0.00000 / /	1.28000	1.15009	पूर्ण
4	18/04/1997	खजनी	कुंआ से धोबौली मार्ग पर 2 गुणे 5 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया 1	गन्ना विभाग	9.00000	6.75000 03/05/1997	2.25000 12/08/1997	9.00000	8.99992	पूर्ण
5	18/04/1997	खजनी	पगार में काली जी के स्थान के पास 3 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया/रैम्प 1/0.20 किमी०	गन्ना विभाग	3.42000	2.57000 03/05/1997	0.85000 12/08/1997	3.42000	3.41986	पूर्ण
6	18/04/1997	गगहा	जयती के पास तरैना नाले पर 4 गुणे 5 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया/रैम्प 1/0.200 किमी०	गन्ना विभाग	21.98000	16.49000 03/05/1997	5.49000 12/08/1997	21.98000	21.97957	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्रीमती सुभावती देवी										
1	26/04/1997	कौड़ीराम	धनसही पीडब्लूडी मार्ग से टैम्हा देवकली तक मि० 1.20 किमी०	गन्ना विभाग	1.15000	0.86000 16/04/1997	0.29000 12/08/1997	1.15000	1.14962	पूर्ण
2	26/04/1997	कौड़ीराम	कसिहार पी०डब्लू०डी० मार्ग से डाढ़ा तक मि०/खड़न्जा 0.93 किमी०	गन्ना विभाग	2.91700	2.18000 16/04/1997	0.73700 06/09/1997	2.91700	2.91657	पूर्ण
3	25/11/1997	खोराबार	श्री लालमन पुत्र श्री राम बरन ग्राम गायघाट बुजुर्ग इन्दिरा आवास निर्माण,स्वच्छ शौचालय, निर्धूम चूल्हा सहित	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 29/11/1997	0.05000 15/05/1998	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
1	01/08/1998	खोराबार	सूबा बाजार वृद्ध आश्रम के पास नहर पर 1 गुणे 6 मी०स्पान की पैक्सफेड आर.सी.सी. पुलिया व एप्रोच कार्य (खड़न्जा)		3.14000	2.51000 01/08/1998	0.63000 18/09/1999	3.14000	3.14000	पूर्ण
2	01/08/1998	खोराबार	पारकरन्जही टोला सोनवे भगवती प्रधान के घर के सामने से अगहर स०मार्ग पर 6 व 1.5 मी०स्पान की पुलिया व मि० 1 किमी० ख० 0.10 किमी०	पैक्सफेड	15.88000	12.06000 01/08/1998	3.82000 18/09/1999	15.88000	15.08972	पूर्ण
3	01/08/1998	खोराबार	ग्रा०स० जंगल चवरी में तिनपुरवा से बान पोखरदेवी के स्थान मार्ग में नहर पर 1 गुणे 4 मी०स्पान की पुलिया व एप्रोच ख० 0.20 किमी०	पैक्सफेड	4.73000	3.55000 01/08/1998	1.18000 18/09/1999	4.73000	3.86359	पूर्ण
4	31/08/1998	पिपरौली	इन्दिरा आवास पैटर्न पर एक आवास (श्री राम कवल पासी पुत्र श्री छविलाल ग्रा० रामपुर मलौली)	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 09/09/1998	0.05000 14/06/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
5	18/10/1998	बांसगांव	चपरहट से डोमनघाट गांव तक मि० कार्य तथा 1.5 एम०एम० की पैक्सफेड आर०सी०सी० पुलिया व 3 मी० स्पान की पुलिया		9.59100	7.57000 26/10/1998	2.02100 18/09/1999	9.59100	9.47961	पूर्ण
6	18/10/1998	पिपरौली	त्रिलोकीनाथ पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद ग्राम सभा परसाडाड़ इन्दिरा आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 26/10/1998	0.05000 31/03/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
7	18/10/1998	खोराबार	श्रीमती गायत्री पत्नी भागीरथी ग्राम गायघाट बुजुर्ग इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 26/10/1998	0.05000 30/07/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
8	18/10/1998	खोराबार	श्रीमती गेनिया पत्नी मलकू ग्राम सोनवे टोला अगहर इन्दिरा आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 26/10/1998	0.05000 30/07/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
9	18/10/1998	खोराबार	श्रीमती कुसुम पत्नी श्री राम केवल ग्राम सोनवे टोला अगहर इन्दिरा आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 26/10/1998	0.05000 22/09/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
10	18/10/1998	शहर क्षेत्र	वार्ड नं० 60 में लालगंज के पश्चिम दलित बस्ती के लिए सम्पर्क नेडा मार्ग पर मि० खड़न्जा कार्य 0.70 किमी०		5.89600	4.42200 26/10/1998	1.47400 16/02/1999	5.89600	5.89584	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
11	18/10/1998	शहर क्षेत्र	महुरवा की बारी में 1.0 मी० स्पान की पुलिया एवं 75 मी० खड़न्जा कार्य	नेडा	1.86000	1.39600 26/10/1998	0.46400 16/02/1999	1.86000	1.85838	पूर्ण
12	18/10/1998	शहर क्षेत्र	शिवपुर मे नाली निर्माण 0.100 किमी०	नेडा	0.92600	0.69400 26/10/1998	0.23200 16/02/1999	0.92600	0.92597	पूर्ण
13	18/10/1998	शहर क्षेत्र	वार्ड न० 15 में शक्तिनगर पश्चिम में अतुल बर्नवाल के घर से ब्रम्हानन्द के घर तक सड़क ऊचा करके खड़न्जा लगाना मि०/ख० कार्य 0.125 किमी०	नेडा	1.43500	1.07600 26/10/1998	0.35900 16/02/1999	1.43500	1.43445	पूर्ण
14	18/10/1998	शहर क्षेत्र	शमशेर गेट (सैनिक विहार कालोनी के मुख्य मार्ग) से अवधेश शर्मा के घर तक मि०/ख. कार्य 125 मी०	नेडा	1.28000	1.07600 26/10/1998	0.20400 16/02/1999	1.28000	1.27943	पूर्ण
15	18/10/1998	शहर क्षेत्र	ग्राम भगता में नाली निर्माण 0.100 किमी०	नेडा	0.92600	0.69400 26/10/1998	0.23200 16/02/1999	0.92600	0.92556	पूर्ण
16	18/10/1998	शहर क्षेत्र	महुई सुधरपुर (साकेतनगर) शर्मा ट्रांसफार्मर के आगे पारसनाथ सिंह के मकान नं० 12 सी से हरिजन बस्ती तक मि०/ख०/नाली निर्माण 0.100 किमी०	नेडा	2.05800	1.54300 26/10/1998	0.51500 16/02/1999	2.05800	2.05764	पूर्ण
17	12/11/1998	उरुवा	लौहरपुर तरैना नाले पर 2 गुणे 5मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 0.60 किमी०	गन्ना विभाग	13.23000	9.92200 16/11/1998	3.30800 19/03/1999	13.23000	13.22976	पूर्ण
18	12/11/1998	उरुवा	खिरिया ताल में हाटा डेबरा मार्ग पर 1गुणे3 मी० स्पान की आर०सी०सी०पुलिया एवं एप्रोच कार्य 0.20 किमी०	गन्ना विभाग	3.93700	2.95200 16/11/1998	0.98500 19/03/1999	3.93700	3.93696	पूर्ण
19	11/12/1998	खजनी	ग्राम पंचायत महिलावार में विद्युतीकरण	वि०वि०ख०	4.02900	4.02900 17/12/1998	0.00000 / /	4.02900	4.02900	पूर्ण
20	11/12/1998	खोराबार	ग्राम बेलवार में हरिजन प्राइमरी विद्यालय भवन का निर्माण एक अदद	पैक्सफेड	2.45500	1.38000 17/12/1998	1.07500 27/05/2000	2.45500	2.45500	पूर्ण
21	15/12/1998	खोराबार	श्री राम सुधारे पासवान पुत्र श्री फेकू ग्राम पारकरजही इन्दिरा आवास पैटर्न पर आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 17/12/1998	0.05000 14/06/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
22	17/12/1998	शहर क्षेत्र	शिवाजी नगर (देव अस्पताल के पीछे) मिश्राजी डाक्टर साहब के घर से शत्रुघन सिंह (सचिव) के मकान तक अर्जुन लाल श्रीवास्तव के मकान होते हुए मि०/ख० कार्य 0.270 किमी०	नेडा	2.18000	1.08000 17/12/1998	1.10000 31/03/1999	2.18000	2.17974	पूर्ण
23	23/01/1999	पिपरौली	महुआ डावर चपरहट मार्ग पर चपरहट के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य खड़न्जा 0.06 किमी०	पैक्सफेड	2.52700	2.36100 08/02/1999	0.16600 17/12/1999	2.52700	2.50497	पूर्ण
24	23/01/1999	पिपरौली	ग्राम सभा भीटी खोरिया में राम समुझ पाण्डेय के खेत के बगल में 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० एवं एप्रोच कार्य खड़न्जा 0.10 किमी०	पैक्सफेड	3.50700	2.63000 08/02/1999	0.87700 02/02/2000	3.50700	3.50343	पूर्ण
25	23/01/1999	पिपरौली	ग्राम महोब के पास बन्धे पर कलानी तक मि०/ख० कार्य 1.00 किमी०	पैक्सफेड	4.67400	3.52500 08/02/1999	1.14900 27/05/2000	4.67400	4.36864	पूर्ण
26	23/01/1999	सरदारनगर	सरदारनगर सोनबरसा सम्पर्क मार्ग से प्राइमरी पाठशाला बैकुण्ठपुर के मार्ग के नहर पर 4 मी०स्पान की आर.सी.सी. पुलिया व एप्रोच सोलिंग 0.050 किमी०	पैक्सफेड	4.10100	3.07500 08/02/1999	1.02600 18/09/1999	4.10100	4.09286	पूर्ण
27	23/01/1999	सरदारनगर	बेसिक प्राइमरी पाठशाला बैकुण्ठपुर के प्रांगण में मि० भराई 42.3 गुणे 26.61 मी०	पैक्सफेड	1.56300	1.17200 08/02/1999	0.39100 17/12/1999	1.56300	1.55534	पूर्ण
28	01/02/1999	पिपरौली	गोपालपुर पड़ेरिया में निर्मित पुलिया के दोनो तरफ एप्रोच कार्य मि०/ख० 0.065 किमी०	पैक्सफेड	2.20400	1.65300 03/02/1999	0.00000 / /	1.65300	1.65300	पूर्ण
29	01/02/1999	गगहा	श्रीमती लिलावती पत्नी धनुषधारी ग्राम कौवाडीह में आवास एक अदद	वि.ख. गगहा	0.20000	0.15000 03/02/1999	0.05000 31/03/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
30	01/02/1999	गगहा	श्रीमती फुलेहरी पत्नी श्री राम सेवक ग्राम फत्तेपुर में एक अदद आवास	वि.ख. गगहा	0.20000	0.15000 03/02/1999	0.05000 31/03/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
31	23/03/1999	खोराबार	आजाद चौक से कजाकपुर सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का निर्माण 1.45 किमी० लेपन मरम्मत कार्य	जिला पंचायत	7.37900	7.37900 27/03/1999	0.00000 / /	7.37900	2.76422	पूर्ण
32	27/03/1999	बड़हलगंज	बड़हलगंज पटना पी०डब्लू०डी० मार्ग से हरिजन छात्रावास तक 0.20 किमी० मिट्टी (ढुलाई द्वारा) व खड़न्जा	गन्ना विभाग	1.06400	1.06400 27/03/1999	0.00000 / /	1.06400	0.74706	पूर्ण
33	27/03/1999	खजनी	झुड़िया के बेनुआ ग्राम में घोरपार ताल ड्रेन पर लोकई महाराज के घर के पीछे 4मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं 0.120 किमी० एप्रोच कार्य	गन्ना विभाग	4.69500	3.52200 27/03/1999	1.17300 27/05/2000	4.69500	4.69457	पूर्ण
34	27/03/1999	ब्रम्हपुर	अमडीहा बेलही मार्ग पर अमडीहा के पास 3मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं 0.120 किमी० एप्रोच कार्य	गन्ना विभाग	3.26600	2.44900 27/03/1999	0.74900 05/09/2000	3.19800	3.19743	पूर्ण
35	27/03/1999	गोला	ग्राम खिरकिटा दुबे का विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	2.85300	2.85300 27/03/1999	0.00000 / /	2.85300	2.85300	पूर्ण
36	27/03/1999	पिपरौली	ग्राम पेवनपुरा में विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	2.01100	2.01100 27/03/1999	0.00000 / /	2.01100	2.01100	पूर्ण
37	27/03/1999	पिपरौली	ग्राम बनौड़ा के टोला रखैना में मिट्टी पटाई एवं सम्पर्क मार्ग पर खड़न्जा कार्य क्रमशः 0.377 किमी०, मि० व ख० 0.270 किमी०	वि.ख. पिपरौली	2.69000	2.69000 27/03/1999	0.00000 / /	2.69000	2.69000	पूर्ण
38	31/03/1999	खोराबार	बगहा बाबा विष्णु मन्दिर के उत्तर पूरब वाले खड़न्जा पर नरसिंह पाण्डेय के मकान से एम०के० मिश्रा के मकान तक मि०/ख० कार्य 0.11 किमी०	नेडा	0.57500	0.43000 31/03/1999	0.14500 14/09/1999	0.57500	0.57499	पूर्ण
39	31/03/1999	पिपरौली	नौसड़ में वृद्ध आश्रम भवन का निर्माण	नेडा	1.50500	1.17000 31/03/1999	0.33500 23/02/2000	1.50500	1.50467	पूर्ण
40	31/03/1999	खजनी	गोपीपुर मार्ग से ग्राम बन्हैता में राम आसरे सिंह के घर तक मि०/ख० 0.180 किमी० एवं 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य	पैक्सफेड	2.91200	2.62400 31/03/1999	0.28800 18/09/1999	2.91200	2.91200	पूर्ण
41	31/03/1999	खजनी	ग्राम बन्हैता से बेसिक प्रा०पा० बन्हैता तक मि० कार्य 0.6 किमी०	पैक्सफेड	3.87400	2.90500 31/03/1999	0.96300 27/05/2000	3.86800	3.71227	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच ख० कार्य										
42	31/03/1999	बेलघाट	रसूलपुर बाबू से छितौनी बुजुर्ग तक मि०/ख० कार्य 2.00 किमी० पैक्सफेड		7.67500	6.10200	1.57300	7.67500	7.67500	पूर्ण
						31/03/1999	18/09/1999			
43	31/03/1999	कौड़ीराम	ग्राम सभा हरैया में काली मन्दिर से दशावनपुर बन्धे तक मि० कार्य 1.00 किमी०	पैक्सफेड	0.75000	0.56200	0.18800	0.75000	0.75000	पूर्ण
						31/03/1999	17/12/1999			
44	31/03/1999	खोराबार	खोराबार सनहा मार्ग पर सनहा की तरफ से दूसरी पुलिया के एप्रोच पर मि० का कार्य 0.50 किमी०	पैक्सफेड	0.88500	0.66800	0.21700	0.88500	0.87300	पूर्ण
						31/03/1999	18/09/1999			
45	31/03/1999	गोला	ग्राम नरहन खडन्जा रोड से राम दुलारे पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 0.20 किमी० एवं एक मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण	गन्ना विभाग	2.06000	1.72900	0.33100	2.06000	2.06000	पूर्ण
						31/03/1999	17/09/2001			
46	09/07/1999	बड़हलगंज	मकरन्दपुर में पंचायत भवन के पास पुलिया से काली स्थान होते हुए श्री अवधेश सिंह के घर तक खडन्जा 0.33किमी० एवं 3 मी०स्पान की पुलिया एक	वि.ख. बड़हलगंज	3.45600	3.15400	0.30200	3.45600	2.23600	पूर्ण
						09/07/1999	13/10/1999			
47	09/07/1999	बड़हलगंज	बड़हलगंज गोला मार्ग से शुक्लपुरी तक मि०/ख० कार्य	वि.ख. बड़हलगंज	1.35600	1.03300	0.32300	1.35600	1.35600	पूर्ण
						09/07/1999	13/01/2000			
48	09/07/1999	बड़हलगंज	श्री जीतबहादुर पुत्र श्री शत्रुघन ग्राम सेमरा आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. बड़हलगंज	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						09/07/1999	13/01/2000			
49	09/07/1999	बड़हलगंज	श्री कैलाश पुत्र घुरहू ग्राम सेमरा आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. बड़हलगंज	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						09/07/1999	13/01/2000			
50	09/07/1999	पिपरौली	श्री दीपचन्द पुत्र श्री तिलक ग्राम एकला आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						09/07/1999	17/12/1999			
51	09/07/1999	शहर क्षेत्र	अश्वमेघ नगर में भवनाथमणि के घर से भोला पाण्डेय के घर तक 0.100 किमी० मि०/ख०	नेडा	0.81000	0.61000	0.20000	0.81000	0.80988	पूर्ण
						09/07/1999	23/09/1999			

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
52	09/07/1999	खोराबार	बगहा बाबा स्थान से चिलमापुर वाले खडन्जा मार्ग से श्री बी०टी० हनीफ जे०ई० के मकान के पास मि०/ख० कार्य 30 मी०	नेडा	0.20000	0.15000 09/07/1999	0.05000 23/09/1999	0.20000	0.19895	पूर्ण
53	09/07/1999	खोराबार	महावल टोला हरि०बस्ती के पास मि०/ख० कार्य 200 मी०	नेडा	0.92900	0.70000 09/07/1999	0.22900 23/09/1999	0.92900	0.92864	पूर्ण
54	09/07/1999	शहर क्षेत्र	सेन्ट्रल पब्लिक स्कूल से घनश्याम सिंह के घर तक मि०/ख० कार्य 200 मी०	नेडा	1.28500	0.99000 09/07/1999	0.29500 23/09/1999	1.28500	1.28431	पूर्ण
55	09/07/1999	शहर क्षेत्र	दयाशंकरचन्द वकील के घर से प्रमोद राय के घर तक मि०/ख० 100 मी०	नेडा	0.73800	0.56000 09/07/1999	0.17800 23/09/1999	0.73800	0.73771	पूर्ण
56	09/07/1999	पिपरौली	ग्राम सभा सीयर में नानी के बाग के पास 3 मी०स्पान की आर०सी०सी०पुलिया एवं एप्रोच कार्य एप्रोच 0.120 किमी०खडन्जा पुलिया एक	वि.ख. पिपरौली	3.36100	2.70000 09/07/1999	0.66100 17/12/1999	3.36100	3.35000	पूर्ण
57	09/07/1999	पिपरौली	जीतू यादव के घर से सतोहडे-भिलेन्दरी पिच मार्ग तक मि०/खडन्जा एवं 2 मी० स्पान की आर०सी०सी०पुलिया मि०/ख० 1-20 किमी० पुलिया एक	वि.ख. पिपरौली	7.07400	5.48200 09/07/1999	1.59200 17/12/1999	7.07400	7.02516	पूर्ण
58	09/07/1999	पिपरौली	श्री छेदी पुत्र श्री काशी ग्राम एकला आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 09/07/1999	0.05000 17/12/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
59	09/07/1999	पिपरौली	रामरतन पुत्र श्री रामलगन ग्राम एकला आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 09/07/1999	0.05000 17/12/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
60	09/07/1999	पिपरौली	श्री मेवा पुत्र श्री मोती ग्राम अहिरौली अवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 09/07/1999	0.05000 17/12/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण
61	09/07/1999	पिपरौली	श्री गोरख पुत्र श्री तीरथ ग्राम जैतपुर आवास एक इन्दिरा आवास पैटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 09/07/1999	0.05000 17/12/1999	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
62	09/07/1999	बांसगांव	मालहनपार बांसगांव मार्ग से तीसरे किमी० के वाये तरफ बसौली बु० मार्ग पर आर०सी०सी०पुलिया एक मी०स्पान की निर्माण मि०/ख० 500मी० पुलिया एक	नेडा	2.91000	2.24000 09/07/1999	0.67000 28/10/1999	2.91000	2.90955	पूर्ण
63	09/07/1999	खजनी	जी०जी०सी०मार्ग से श्रीमती द्रोपदी देवी कन्या इण्टर कालेज मार्ग का निर्माण आरम्भ से लेपन 100 मी० ख०से लेपन 304.5मी० ह०पा० पुलिया एक	लो०नि०वि० प्रा०ख०	3.93000	3.75300 09/07/1999	0.17700 30/10/2000	3.93000	3.93000	पूर्ण
64	09/07/1999	पिपरौली	खानीपुर में नाली निर्माण नाली 0.464 किमी०	वि.ख. पिपरौली	0.45000	0.45000 09/07/1999	0.00000 / /	0.45000	0.45000	पूर्ण
65	09/07/1999	कौड़ीराम	बरइपार सुगहना से चारपानी सम्पर्क मार्ग पर 2गुणे 5 मी०स्पान की आर०सी०सी०पुलिया एक एवं एप्रोच मि० 0-40किमी०	गन्ना विभाग	15.14000	9.55000 09/07/1999	5.59000 29/03/2001	15.14000	15.13967	पूर्ण
66	09/07/1999	ब्रम्हपुर	डीहघाट डुमरैला मार्ग पर 1गुणे 3मी०स्पान की आर०सी०सी०पुलिया एवं एप्रोच व 1 गुणे 2 मी.स्पान की आर०सी०सी०पुलिया एवं एप्रोच	गन्ना विभाग	6.20800	4.65600 09/07/1999	1.55200 23/02/2000	6.20800	6.17793	पूर्ण
67	09/07/1999	पिपरौली	बाघागाडा जरलही मार्ग के किमी० 4.00 से रामदौर प्रसाद पासी का घर होते हुए ईट भट्टे तक लेपन कार्य एवं 1.00 डाय डवल बैरल की पुलिया 353मी.लम्बाई में एक अदद और लेपन 353मी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	4.81900	3.68000 09/07/1999	1.13900 19/10/2000	4.81900	4.81900	पूर्ण
68	15/03/2000	गगहा	बेला से अवस्थी मार्ग के नाले पर 1 गुणे 2.00 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया एवं एप्रोच 0.10 किमी०	गन्ना विभाग	2.35000	1.76000 25/03/2000	0.59000 19/10/2000	2.35000	2.34975	पूर्ण
69	15/03/2000	गगहा	मझगांवा नर्रे मार्ग से सोनइचा तक मि०/ख० 0.20 किमी० एवं 1.00 मी० स्पान की आर.सी.सी. पुलिया	गन्ना विभाग	2.23000	1.67000 25/03/2000	0.56000 19/10/2000	2.23000	2.22988	पूर्ण
70	15/03/2000	पिपरौली	ग्राम रामपुर मलौली का विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	2.68000	2.41000 25/03/2000	0.00000 / /	2.41000	2.41000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
71	15/03/2000	बांसगांव	संसदीय क्षेत्रा बांसगांव के विभिन्न विकास खण्डों में हैण्ड पम्प की स्थापना 32 अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० फ़ैजाबाद	1.20000	1.20000 03/03/2000	0.00000 / /	1.20000	1.20000	पूर्ण
72	15/03/2000	गगहा	हाटा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	गन्ना विभाग	7.62000	5.72000 25/03/2000	1.90000 19/10/2000	7.62000	7.61954	पूर्ण
73	15/03/2000	गगहा	ग्राम गगहा में श्री सबल सिंह के घर से गांव के उत्तर वाले खड़न्जे तक मि०/खड़न्जा 0.40 किमी०	गन्ना विभाग	1.85000	1.39000 25/03/2000	0.46000 19/10/2000	1.85000	1.84963	पूर्ण
74	15/03/2000	ब्रम्हपुर	जमरू गांव के पूरब मि० 2.00 किमी० एवं 1 गुणे 4 मी० स्पान की पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	7.15600	5.37000 25/03/2000	1.78600 22/02/2001	7.15600	7.15547	पूर्ण
75	15/03/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार (नंदानगर) कालोनी सैनिक कुन्ज के खड़न्जे से गिरजा शंकर राय के घर तक मि०/खड़न्जा 0.10 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.56200	0.44000 25/03/2000	0.12200 05/09/2000	0.56200	0.56200	पूर्ण
76	15/03/2000	पिपरौली	श्री राम दरस पासी पुत्र गनपत पासी ग्रामसभा परसाडाड़ आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/04/2000	0.05000 06/12/2000	0.20000	0.20000	पूर्ण
77	15/03/2000	पिपरौली	श्रीमती पत्नी हूबलाल ग्राम महुआडाबर आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/04/2000	0.05000 06/12/2000	0.20000	0.20000	पूर्ण
78	15/03/2000	पिपरौली	ग्राम सीयर सहजूपार के अन्तर्गत सतुहड़े पिच मार्ग से मंगरू हरिजन के घर तक मि० कार्य पर एक आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.10000	0.82000 25/04/2000	0.28000 11/02/2002	1.10000	1.10000	पूर्ण
79	15/03/2000	बेलघाट	ग्राम शिवपुर का विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	4.49400	4.04000 25/03/2000	0.00000 / /	4.04000	4.04000	पूर्ण
80	15/03/2000	उरुवा	ग्राम भटपुरवा पाण्डेय का विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	3.93500	3.54000 25/03/2000	0.00000 / /	3.54000	3.54000	पूर्ण
81	15/03/2000	शहर क्षेत्र	फलमण्डी चौराहे पर नेशनल हाइवे के पास से मंदिर तक मि०/खड़न्जा 0.40 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.02000	2.02000 25/03/2000	0.00000 / /	2.02000	1.95500	पूर्ण
82	15/03/2000	पिपरौली	नन्दापार भखरा मार्ग पर नन्दापार से भखरा की तरफ मि० 1.00 किमी० व आर.सी.सी. पुलिया एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.91300	1.44000 25/03/2000	0.47300 05/09/2000	1.91300	1.91300	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
83	15/03/2000	पिपरौली	ग्राम सीयर सहजूपार के अन्तर्गत सतुहड़े पिच मार्ग से मंगरू हरिजन के घर तक मि० 1.00 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.96900	0.73000 25/03/2000	0.23900 05/09/2000	0.96900	0.96900	पूर्ण
84	15/03/2000	गोला	बेवरी चौराहे से गोला थाने तक लेपन कार्य 0.257 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	7.66200	6.55000 25/03/2000	1.11200 11/04/2002	7.66200	7.66200	पूर्ण
85	15/03/2000	गोला	नगर पंचायत बड़हलगंज में मोती स्वर्णकार के घर से लेटाघाट जाने वाले मार्ग पर लेपन कार्य 0.80 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	8.72700	6.55000 25/03/2000	2.17700 11/09/2001	8.72700	8.43250	पूर्ण
86	17/05/2000	पिपरौली	विद्युत उपकेन्द्र नौसढ़ से ग्राम महुआ डाबर, मिश्रौलिया, बरडाड़, रामपुर, भीटी खोरिया गांवों को जोड़ने का कार्य 44 पोल के साथ विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	4.73200	3.36000 23/05/2000	1.37200 15/11/2000	4.73200	4.73200	पूर्ण
87	17/05/2000	पिपरौली	नौसढ़ विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता 1.5 से बढ़ाकर 3 एम०बी०ए० करना (विद्युतीकरण)	वि०वि०ख० (नगरीय प्रथम)	8.56000	8.56000 23/05/2000	0.00000 / /	8.56000	8.56000	पूर्ण
88	17/05/2000	पिपरौली	नौसढ़ कौड़ीराम मार्ग पर ऊचगांव में विरेन्द्र पाण्डेय के घर तक लेपन कार्य 0.25 किमी०	गन्ना विभाग	2.00000	1.50000 23/05/2000	0.50000 18/10/2001	2.00000	2.00000	पूर्ण
89	17/05/2000	पिपरौली	बेसिक प्राइमरी पाठशाला एकला के सामने गड्ढा भराई कार्य	गन्ना विभाग	1.00000	0.75000 23/05/2000	0.00000 / /	0.75000	0.74957	पूर्ण
90	17/05/2000	पिपरौली	महुआ डाबर डोमहर मार्ग पर चपरहट पुलिया के आगे मि० कार्य 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	0.67500	0.56000 23/05/2000	0.11500 18/10/2001	0.67500	0.67445	पूर्ण
91	17/05/2000	खोराबार	रानीडीह के खड़न्जे से महादेव झारखण्डी नं० 2 में सत्यब्रत उपाध्याय के घर तक मि०/ख० 0.17 किमी० (मि० दुलाई द्वारा)	गन्ना विभाग	1.45000	1.11000 23/05/2000	0.34000 18/10/2001	1.45000	1.44979	पूर्ण
92	17/05/2000	खोराबार	ग्राम पथरा मा०वि० के पास मार्ग पर 4 मी० स्पान की एवं 1.00 मी० स्पान की पुलिया 2 अदद	गन्ना विभाग	5.40000	4.05000 23/05/2000	1.35000 27/03/2001	5.40000	5.39956	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
93	17/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार कालोनी पिच मार्ग से जाने वाली खड़न्जा से कुअर प्रताप सिंह का घर होते हुए काली चरन के घर तक मि०/ख. 0.30 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.54000	1.15000 23/05/2000	0.39000 04/10/2000	1.54000	1.54000	पूर्ण
94	17/05/2000	उरुवा	नरायनपुर के दक्षिण पोखरे के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच कार्य 0.15 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.63000	2.72000 23/05/2000	0.88000 06/12/2000	3.60000	3.60000	पूर्ण
95	17/05/2000	खजनी	गडैना में बुद्धू के घर से धोबौली तक मि० 1.50 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.37000	2.56000 23/05/2000	0.81000 06/12/2000	3.37000	3.37000	पूर्ण
96	17/05/2000	खजनी	गोला बड़हलगंज मार्ग से ग्राम ओझौली के लिए मि०/खड़न्जा कार्य 0.50 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.10600	1.58000 23/05/2000	0.43800 30/04/2001	2.01800	2.01800	पूर्ण
97	17/05/2000	बड़हलगंज	बड़हलगंज गोला रोड पर झुमिला सरकारी ट्यूबवेल से धनौली तक मि०/ख० कार्य 0.15 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.63700	0.48000 23/05/2000	0.15700 30/04/2001	0.63700	0.63700	पूर्ण
98	17/05/2000	बड़हलगंज	कल्यानपुर में विजय शंकर मिश्र के घर तक मि०/खड़न्जा कार्य 0.10 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.46000	0.34000 23/05/2000	0.00000 / /	0.34000	0.34000	पूर्ण
99	17/05/2000	गोला	ग्राम भरसी बुजुर्ग में मि० खड़न्जा 0.50 किमी० साइन बोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	2.01000	1.50000 23/05/2000	0.51000 27/03/2001	2.01000	2.00982	पूर्ण
100	17/05/2000	पिपरौली	ग्राम सभा भीटी उर्फ खोरिया में राम दयाल पाण्डेय के घर से जल निकासी हेतु नाली निर्माण एवं मि० भराई कार्य 300 मी० व साइनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.06500	5.29000 23/05/2000	1.77500 06/12/2000	7.06500	7.06500	पूर्ण
101	17/05/2000	पिपरौली	ग्रामसभा भीटी उर्फ खोरिया में पंचायत भवन से हरिजन बस्ती मार्ग का अवशेष लेपन कार्य 0.63 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	5.69500	4.27000 23/05/2000	1.42500 27/03/2001	5.69500	5.69500	पूर्ण
102	17/05/2000	पिपरौली	ग्रामसभा भीटी उर्फ खोरिया के पश्चिम मुख्य सड़क से फूलचन्द निषाद के घर तक मि० कार्य 0.135 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	0.39800	0.30000 23/05/2000	0.09800 10/01/2001	0.39800	0.39800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
103	17/05/2000	ब्रम्हपुर	श्रीमती जैलासी देवी पत्नी श्री राम प्रकाश ग्राम सिहोड़वा एक अदद आवास (इन्दिरा आवास पैटर्न पर)	वि.ख. ब्रम्हपुर	0.20000	0.15000 23/05/2000	0.05000 07/07/2001	0.20000	0.20000	पूर्ण
104	29/05/2000	शहर क्षेत्र	इन्जिनियरिंग कालेज के सामने से नहर रोड होते हुए महादेवपुरम कालोनी तक लेपन कार्य 1.00 किमी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	10.11000	7.60000 29/05/2000	2.51000 05/09/2000	10.11000	10.11000	पूर्ण
105	29/05/2000	खजनी	महिलवार से कोटियाडाड़ तक मि० 1.50 किमी० व जमुरा नाले पर 3 गुणे 5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.50 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	21.17000	15.88000 27/05/2000	5.29000 19/01/2001	21.17000	21.06300	पूर्ण
106	29/05/2000	पिपरौली	ग्राम सहजूपार में राम जानकी मन्दिर के सामने स्थित पोखरे का निर्माण 20 गुणे 20 मी० (सुन्दरीकरण)	गन्ना विभाग	13.66000	10.24000 29/05/2000	3.42000 31/07/2001	13.66000	13.65956	पूर्ण
107	29/05/2000	बांसगांव	भुसवल करहल के पास मरघटा नाले पर 12 मी० (2 गुणे 6) स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.40 किमी०	गन्ना विभाग	16.90000	12.67000 29/05/2000	4.23000 19/01/2001	16.90000	16.89951	पूर्ण
108	29/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार (नन्दानगर) में राम सुरेश सिंह के घर से गुड़डू के घर तक खडन्जा/मि० 0.040 किमी० व नाली 0.545 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.47200	3.35000 29/05/2000	1.12200 04/10/2000	4.47200	4.47200	पूर्ण
109	29/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार नन्दानगर कालोनी में संगम यादव के घर से ट्रांसफार्मर तक मि०/ख० 0.150 किमी० व नाली 0.402 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.92500	2.94000 29/05/2000	0.98500 04/10/2000	3.92500	3.92500	पूर्ण
110	29/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार नन्दानगर कालोनी में जमुना के घर से हरेन्द्र के घर तक मि०/ख० 0.045 किमी० व नाली 0.356 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.15000	2.36000 29/05/2000	0.79000 04/10/2000	3.15000	3.15000	पूर्ण
111	29/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार नन्दानगर कालोनी में संजय सिंह के घर से आर०के० सिंह के घर तक मि०/खडन्जा 0.200 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.62000	1.30000 29/05/2000	0.32000 04/10/2000	1.62000	1.62000	पूर्ण
112	29/05/2000	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार नन्दानगर कालोनी में बागीचे से सम्पर्क मार्ग पर मि०/खडन्जा 0.13 किमी० व नाली 1.07 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	9.54000	7.15000 29/05/2000	2.39000 04/10/2000	9.54000	9.54000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
113	21/07/2000	गोला	वंशीचन्द्र इन्टर कालेज चिलवा में अध्ययन कक्ष 2 अदद एवं बरामदा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 11/08/2000	0.63000 22/02/2001	2.50000	2.50000	पूर्ण
114	08/08/2000	पिपरौली	जूड़ापुर गांव के पास आमी नाले पर 2 गुणे 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं रैम्प 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	11.76000	8.82000 16/08/2000	2.94000 31/07/2001	11.76000	11.75988	पूर्ण
115	09/08/2000	बड़हलगंज	जी०जी०सी० मार्ग से परमहंस सेवाश्रम कोड़री मार्ग का लेपन कार्य ख० से लेपन 0.28 किमी० प्रारम्भ से लेपन 0.32 किमी० 300 एम०एम० की ह०पा० पुलिया 1 अदद	लो०नि०वि० प्रा०ख०	4.52000	3.39000 16/08/2000	1.08000 13/05/2003	4.47000	4.47000	पूर्ण
116	14/08/2000	गगहा	ग्राम गगहा में बुद्ध पासी के मकान से श्री राम नरेश सिंह एडवोकेट तक लेपन कार्य खड़न्जा से लेपन 0.240 किमी०	लो०नि०वि० प्रा०ख०	1.90000	1.50000 16/08/2000	0.40000 29/11/2001	1.90000	1.90000	पूर्ण
117	14/08/2000	खोराबार	बागरानी से पथरा सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य 0.650 किमी० व नाली निर्माण (नाली निर्माण डा० के०पी० मिश्रा के मकान से गीता चिल्ड्रेन एकेडमी बागरानी पथरा तक 100 मी०)	लो०नि०वि० नि.ख.-2	6.41600	4.82000 16/08/2000	0.00000 / /	4.82000	4.82000	पूर्ण
118	30/08/2000	गोला	जी०जी०सी० मार्ग से परसिया मिश्र श्री अश्वनी मिश्र के घर तक लेपन कार्य 1.10 किमी० 600 एम०एम० की ह०पा० पुलिया चार अदद	लो०नि०वि० प्रा०ख०	10.21500	7.66000 05/09/2000	2.28500 11/09/2001	9.94500	9.94500	पूर्ण
119	30/08/2000	खोराबार	बनसप्ती बेलवार मार्ग से अकोलही मार्ग का लेपन कार्य किमी० 1.5 से 2.10 तक एवं 900 एम०एम० का ह०पा० पुलिया एक अदद	लो०नि०वि० नि.ख.-2	5.37000	4.08000 05/09/2000	1.29000 12/02/2002	5.37000	5.37000	पूर्ण
120	30/08/2000	पिपरौली	बाघागाड़ा से जरलही मार्ग पर बाढ़ से क्षतिग्रस्त पटरी तटबन्ध का निर्माण कार्य कि०मी० 6,7,8 व 9 के बीच मि० 3.75 किमी०	लो०नि०वि० नि.ख.-2	11.09000	8.32000 05/09/2000	2.77000 28/04/2001	11.09000	11.09000	पूर्ण
121	30/09/2000	खोराबार	आदर्श सरस्वती उ०मा०वि० हथियापरास डुमरी गोरखपुर में बाउन्ड्रीवाल व मुख्य गेट का निर्माण 0.102 किमी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.13000	1.60000 05/10/2000	0.53000 11/09/2001	2.13000	2.13000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
122	30/09/2000	पिपरौली	अमजद अली पुत्र दिलदार खां ग्राम सरया आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
123	30/09/2000	पिपरौली	मन्तालाल पुत्र श्री नागू ग्राम तालनवर आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
124	30/09/2000	पिपरौली	श्री बनवारी पुत्र खुनखुन ग्राम नन्दापार आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
125	30/09/2000	पिपरौली	श्री दूधनाथ पुत्र निरहू ग्राम नन्दापार आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
126	30/09/2000	पिपरौली	श्री सुरेश पुत्र राम नयन ग्राम नन्दापार आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
127	30/09/2000	पिपरौली	श्री नरेश पुत्र राम नयन ग्राम नन्दापार आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
128	30/09/2000	पिपरौली	इसरावती पत्नी भोला ग्राम नन्दापार आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
129	30/09/2000	पिपरौली	अमरनाथ पुत्र पारस ग्राम भीटी खोरिया आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	31/03/2002			
130	30/09/2000	पिपरौली	लालमती पत्नी राजेन्द्र ग्राम सीयर आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
131	30/09/2000	पिपरौली	अली हुसैन पुत्र रोजन ग्राम भेलेन्द्री आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	31/03/2002			
132	30/09/2000	पिपरौली	रामू पुत्र रामहित ग्राम ऊंचागांव आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
133	30/09/2000	पिपरौली	नन्दलाल पुत्र नगई ग्राम ऊंचागांव आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
134	30/09/2000	पिपरौली	शिवलाल पुत्र भऊ ग्राम पिछौरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
135	30/09/2000	पिपरौली	जिउत पुत्र टीमल ग्राम पिछौरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
136	30/09/2000	पिपरौली	रामू पुत्र खेदन ग्राम पिछौरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
137	30/09/2000	पिपरौली	बासदेव पुत्र श्यामबरन ग्राम बरवल माफी आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	30/03/2002			
138	30/09/2000	पिपरौली	छोटेलाल मौर्य ग्राम रामपुर मलौली आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	31/03/2002			

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
139	30/09/2000	पिपरौली	श्रीमती मैनादेवी पत्नी भरोसा ग्राम भखरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						05/10/2000	11/09/2001			
140	30/09/2000	खोराबार	श्री उमाकान्त पाण्डेय पुत्र शिवमूरत पाण्डेय ग्राम मिर्जापुर आवास (इन्दिरा आवास पैटर्न पर)	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						04/10/2000	27/03/2001			
141	30/09/2000	कौड़ीराम	श्री प्रेमनारायण पाण्डेय पुत्र हीरामन पाण्डेय ग्राम भस्मा का आवास निर्माण	वि.ख. कौड़ीराम	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						04/10/2000	04/01/2002			
142	30/09/2000	कौड़ीराम	श्री सूर्यदेव पाण्डेय पुत्र राधिका प्रसाद पाण्डेय ग्राम मलाव गोरखपुर आवास एक अदद	वि.ख. कौड़ीराम	0.20000	0.15000	0.05000	0.20000	0.20000	पूर्ण
						04/10/2000	04/01/2002			
143	30/09/2000	पिपरौली	मन्दिर टोला ग्राम भिलौरा का विद्युतीकरण 5 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	0.21200	0.19000	0.00000	0.19000	0.19000	पूर्ण
						04/10/2000	/ /			
144	05/10/2000	बांसगांव	नगर पंचायत बांसगांव में दुर्गा मन्दिर से हनुमान मन्दिर तक लेपन कार्य 0.50 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.82500	3.61000	1.21500	4.82500	4.82500	पूर्ण
						16/10/2000	11/09/2001			
145	05/10/2000	शहर क्षेत्र	श्री ए०ए० सिद्दीकी के मकान से श्री राम मिलन मिश्र के मकान तक मि०/ख. कार्य 1.16 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.98300	0.73000	0.25300	0.98300	0.98300	पूर्ण
						16/10/2000	05/01/2001			
146	05/10/2000	बेलघाट	रसूलपुर हरिजन बस्ती से उत्तर बेलघाट सीवान तक मि०/ख० कार्य 0.250 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.31400	0.98000	0.16000	1.14000	1.14000	पूर्ण
						16/10/2000	11/09/2001			
147	05/10/2000	उरुवा	झुड़िया तिवारी गांव में पी०डब्लू०डी० सड़क से श्री राधापति तिवारी के घर से सम्पर्क मार्ग में आने वाले गड्ढे की पटाई 20 गुणे 16 मी० व खड़न्जा 20 गुणे 9 मी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.79500	0.60000	0.17300	0.77300	0.77300	पूर्ण
						16/10/2000	11/09/2001			
148	05/10/2000	बेलघाट	कुरी बाजार में वृद्धाश्रम का निर्माण बाबा हनुमान दास कैलाश टेकरी शिव मन्दिर के बगल में 13.00 गुणे 3.60 मी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.79000	1.34000	0.45000	1.79000	1.79000	पूर्ण
						16/10/2000	11/09/2001			
149	05/10/2000	बांसगांव	नगर पंचायत बांसगांव में शौचालय सह बायोगैस प्लांट शौचालय नेडा 10 शीट		3.53000	2.65000	0.88000	3.53000	3.53000	पूर्ण
						16/10/2000	05/01/2001			

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
150	05/10/2000	बड़हलगंज	नगर पंचायत बड़हलगंज में शौचालय सह बायोगैस प्लांट शौचालय 10 शीट	नेडा	3.53000	2.65000 16/10/2000	0.88000 05/01/2001	3.53000	3.53000	पूर्ण
151	05/10/2000	गोला	नगर पंचायत गोला में शौचालय सह बायोगैस प्लांट शौचालय 10 शीट	नेडा	3.53000	2.65000 16/10/2000	0.88000 05/01/2001	3.53000	3.53000	पूर्ण
152	05/10/2000	सरदारनगर	नगर पंचायत मुण्डेरा बाजार में शौचालय सह बायोगैस प्लांट शौचालय 10 शीट	नेडा	3.53000	2.65000 16/10/2000	0.88000 05/01/2001	3.53000	3.53000	पूर्ण
153	05/10/2000	शहर क्षेत्र	रुस्तमपुर टेलीफोन एक्सचेंज के आगे शिव मन्दिर से कौशल किशोर के घर तक मि०/खड़न्जा कार्य 0.062 किमी०	नेडा	0.37000	0.28000 16/10/2000	0.09000 27/03/2001	0.37000	0.37000	पूर्ण
154	05/10/2000	शहर क्षेत्र	आजादनगर चौक बड़गो मार्ग पर लक्ष्मण मौर्य के घर के पश्चिम जाने वाले खड़न्जा पर पाण्डेय जी के घर बैंक कालोनी तक मि०/खड़न्जा कार्य 0.50 किमी०	नेडा	4.03600	3.03000 16/10/2000	0.95900 16/07/2002	3.98900	3.98900	पूर्ण
155	05/10/2000	बांसगांव	महंथा से ब्रम्हस्थान होते हुए कानापार तक पिच 2.50 किमी० 2.00 व 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	26.87500	20.15000 16/10/2000	5.98000 19/11/2003	26.13000	26.13000	पूर्ण
156	05/10/2000	बांसगांव	ग्राम बोगा से बढौना सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 2.00 किमी०	वि.ख. बांसगांव	9.40000	7.05000 16/10/2000	2.35000 27/03/2001	9.40000	9.39992	पूर्ण
157	05/10/2000	गगहा	प्रसिद्धनाथ पुत्र छेदी ग्राम कौवाडीह का आवास निर्माण (इन्दिरा आवास पैटर्न पर)	वि.ख. गगहा	0.20000	0.15000 16/10/2000	0.05000 18/08/2001	0.20000	0.20000	पूर्ण
158	05/10/2000	उरुवा	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अराव जगदीश चहारदीवारी 148.50 मी० व गेट का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 23/10/2000	0.25000 11/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
159	05/10/2000	खजनी	आदर्श इण्टर कालेज हरदी चक के आगे सरवसी गांव होते हुए टेकवार चौराहा तक लेपन 0.250 किमी० व 2.00 मी स्पान की एक अदद व 1.00 मी स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	30.11100	22.58000 16/10/2000	7.51000 05/01/2001	30.09000	30.09000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
160	05/10/2000	उरुवा	इन्द्रावार खुर्द में पश्चिम तरफ पोखरे पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.40000	1.80000 16/10/2000	0.60000 22/02/2001	2.40000	2.40000	पूर्ण
161	05/10/2000	ब्रम्हपुर	ग्राम निबही में मिट्टी 1.50 किमी० व 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक व एप्रोच 0.20 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	7.51200	5.63000 16/10/2000	1.88200 18/01/2001	7.51200	7.51200	पूर्ण
162	05/10/2000	गगहा	गौर जब्ती मार्ग से श्री बजरंगी राय के घर तक मिट्टी/खड़न्जा 0.80 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.65000	2.74000 16/10/2000	0.91000 11/09/2001	3.65000	3.65000	पूर्ण
163	05/10/2000	खजनी	सोडा से दुधरा तक मि० 0.80 किमी० व 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.200 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.34700	3.25000 16/10/2000	1.09700 22/02/2001	4.34700	4.34700	पूर्ण
164	05/10/2000	खोराबार	मुहल्ला सिद्धार्थनगर में रोड से राम सूरत शुक्ला (बढयापार) के घर तक मि०/ख० 0.10 किमी०	नेडा	0.59600	0.45000 16/10/2000	0.14600 27/03/2001	0.59600	0.59571	पूर्ण
165	05/10/2000	खोराबार	सैनिक कुन्ज में एस०बी०सिंह के मकान से आर०पी०यादव के बाउण्ड्रीवाल तक मि०/खड़न्जा कार्य 0.050 किमी०	नेडा	0.32300	0.24000 16/10/2000	0.08300 27/03/2001	0.32300	0.32300	पूर्ण
166	05/10/2000	पिपरौली	महीप नरायन शाही जनता इण्टर कालेज महाबीर छपरा में शिक्षण कक्ष का निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/10/2000	0.25000 11/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
167	04/01/2001	शहर क्षेत्र	जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में लेपन व सुन्दरीकरण आदि	ग्रा०अ०सेवा	6.93000	5.20000 11/01/2001	1.73000 25/04/2001	6.93000	6.93000	पूर्ण
168	27/01/2001	गोला	जू०हा० स्कूल एवं प्रा०पा० गोपालपुर में मि० भराई 60 गुणे 40 मी० व 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.38000	3.29000 02/02/2001	1.09000 11/09/2001	4.38000	4.38000	पूर्ण
169	27/01/2001	उरुवा	सरस्वती शिशु मन्दिर सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9 गुणे प्रबन्धक/प्रधानाचार्य 6 मी० 2 अदद बरामदा 3 मी० चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/02/2001	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
170	27/01/2001	पिपरौली	पं० जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज जयंतपुर गोरखपुर मे कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/02/2001	0.25000 29/11/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
171	27/01/2001	सरदारनगर	गोपाल शिशु मन्दिर चौरीचौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 02/02/2001	0.38000 27/06/2002	1.50000	1.50000	पूर्ण
172	27/01/2001	बांसगांव	श्री हनुमान आचार्य कुल उ०मा० विद्यालय धनौडा गोरखपुर में कक्ष निर्माण कक्ष 2 अदद 20 गुणे 25 व 8 फीट बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/02/2001	0.50000 11/09/2001	2.00000	2.00000	पूर्ण
173	27/01/2001	उरुवा	श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार उ०मा० विद्यालय मसीकास्त त्रिफला में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/02/2001	0.50000 14/03/2002	2.00000	2.00000	पूर्ण
174	27/01/2001	बांसगांव	श्री ऋषिदेव दास उ०मा० विद्यालय पाली बांसगांव गोरखपुर में शिक्षण कक्ष दो अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.57000	2.68000 02/02/2001	0.89000 11/09/2001	3.57000	3.57000	पूर्ण
175	27/01/2001	खोराबार	जयपाली देवी विद्या मन्दिर एवं जू०हा० स्कूल दिव्यनगर खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/02/2001	0.25000 11/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
176	27/01/2001	सरदारनगर	लेडी प्रसन्न कौर इण्टर कालेज बसडीला सरदारनगर गोरखपुर में कामन रूम निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.83000	1.37000 02/02/2001	0.46000 11/09/2001	1.83000	1.83000	पूर्ण
177	27/01/2001	गगहा	करवल देवी क०ल०मा०वि० करवल मझगांवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/02/2001	0.25000 11/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
178	27/01/2001	बेलघाट	श्री नर्वदेश्वर जू०हा०स्कूल छितौना बरांव में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/02/2001	0.50000 14/03/2002	2.00000	2.00000	पूर्ण
179	27/01/2001	बेलघाट	झौवा धर्मनगर संस्कृत महाविद्यालय सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/02/2001	0.25000 11/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
180	27/01/2001	बेलघाट	महाराणा प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/02/2001	0.25000 09/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
181	27/01/2001	कौडीराम	कसिहार चौराहे पर शहीद पार्क का निर्माण 12 गुणे 8 मी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट	3.76000	2.82000 02/02/2001	0.00000 / /	2.82000	2.82000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
				द्यूबवेल का०बस्ती						
182	27/01/2001	पिपरौली	बेला बंधे से कलानी सम्पर्क मार्ग पर 3 गूणे 5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.25 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	21.98000	14.96000 02/02/2001	7.02000 16/08/2001	21.98000	21.98000	पूर्ण
183	27/01/2001	खजनी	साखडाड़ पाण्डेय से जमुरा नाले पर 2 गूणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.40 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	9.94000	7.46000 02/02/2001	2.37500 17/10/2001	9.83500	9.83500	पूर्ण
184	27/01/2001	खजनी	परसाडाड़ में सीमेन्ट कंकरीट रोड एवं विटुमिन रोड का निर्माण लेपन	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	10.29000	7.72000 02/02/2001	2.57000 14/03/2002	10.29000	10.29000	पूर्ण
185	27/01/2001	खजनी	खजनी तहसील के पहले पिच मार्ग पर पडियापार होते हुए पिपरा गांव तक लेपन 1.50 किमी० एवं पुलिया एक मी० स्पान	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	14.12500	10.59000 02/02/2001	3.53500 17/10/2001	14.12500	14.12500	पूर्ण
186	27/01/2001	बांसगांव	बांसगांव में हनुमान मन्दिर से दुर्गा मन्दिर सम्पर्क मार्ग का अवशेष भाग का लेपन कार्य 0.25 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	2.46500	1.85000 02/02/2001	0.00000 / /	1.85000	1.85000	पूर्ण
187	27/01/2001	ब्रम्हपुर	गोबडौर से जमरू मार्ग पर लेपन कार्य 2.50 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	24.43500	18.33000 02/02/2001	5.47000 25/09/2002	23.80000	23.80000	पूर्ण
188	27/01/2001	गोला	अवरूस के पास सरयू नदी पर पुलिया 6 मी० स्पान की एक अदद व एप्रोच 0.20 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट द्यूबवेल का०बस्ती	6.37000	2.80000 02/02/2001	3.57000 11/09/2001	6.37000	6.37000	पूर्ण
189	27/01/2001	शहर क्षेत्र	कम्प्यूटर, प्रिन्टर तथा यू०पी०एस० की आपूर्ति	एम०के०एस० कम्प्यूटर्स	0.88806	0.88806 03/05/2001	0.00000 / /	0.88806	0.88806	पूर्ण
190	03/02/2001	खोराबार	श्री बब्लू पुत्र श्री रंगीलाल ग्राम गायघाट बुजुर्ग पोस्ट रामपुर गोरखपुर इन्दिरा आवास पैटर्न पर एक आवास	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 15/02/2001	0.05000 27/09/2001	0.20000	0.20000	पूर्ण
191	04/04/2001	बांसगांव	पिपरपाती पिच मार्ग से लिंक रोड मडई में 200 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 0.20 किमी०	नेडा	2.13800	1.22000 10/04/2001	0.91800 27/09/2001	2.13800	2.13800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
192	04/04/2001	शहर क्षेत्र	केशवापार चौराहा से सुधाकर राम के घर तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइन बोर्ड	नेडा	2.11000	1.19000 10/04/2001	0.89700 31/10/2002	2.08700	2.08700	पूर्ण
193	04/04/2001	बांसगांव	कानापार से कनैचा पिच मार्ग तक मि० कार्य 1.20 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	1.20000	0.67000 10/04/2001	0.53000 29/11/2001	1.20000	1.20000	पूर्ण
194	04/04/2001	बड़हलगंज	बड़हलगंज चौराहे के पास निर्माणाधीन शौचालय/बायोगैस प्लाट के पास मि० भराई कार्य 4200, 40 गुणे 20 धन मी०	नेडा	2.53300	1.43000 10/04/2001	1.10300 16/07/2001	2.53300	2.53300	पूर्ण
195	04/04/2001	शहर क्षेत्र	चिलमापुर से तारा मण्डल वाले रास्ते पर पिच रोड के बगल से जाने वाले ख० मार्ग से मनोज दूबे एवं बलराम सिंह व महेश राम के मकान तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी०	नेडा	5.30700	2.99000 10/04/2001	2.31700 16/07/2001	5.30700	5.30700	पूर्ण
196	04/04/2001	शहर क्षेत्र	भरवलिया से तारा मण्डल जाने वाले मार्ग पर नाले के ऊपर 3.00 मी० मी० स्पान की पुलिया एवं एप्रोच कार्य 0.10 किमी०	नेडा	3.18800	1.82000 10/04/2001	1.36800 16/07/2001	3.18800	3.18800	पूर्ण
197	04/04/2001	खोराबार	भरवलिया में मेसर्स पापुलर टेन्ट हाउस से श्री सुरेश सिंह के घर से बाईपास तक मि०/ख० कार्य 1.00 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	नेडा	7.15000	4.02000 10/04/2001	3.13000 16/07/2001	7.15000	7.15000	पूर्ण
198	04/04/2001	खोराबार	ग्रामोदय लघु माध्यमिक विद्यालय पारकरंजही खोराबार गो० में वाचनालय निर्माण 1.00 मी० गुणे 4.40 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.78000	1.01000 10/04/2001	0.77000 14/03/2002	1.78000	1.78000	पूर्ण
199	04/04/2001	बांसगांव	इन्टर कालेज भटवली बाजार (उनवल) गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 10/04/2001	0.44000 29/11/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
200	04/04/2001	सरदारनगर	नेताजी सुभाषचन्द्र बोस पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुहम्मदपुर चोरीचौरा गो० में चहारदीवारी निर्माण 0.158	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.46000	0.83000 10/04/2001	0.63000 14/03/2002	1.46000	1.46000	पूर्ण
201	04/04/2001	खजनी	सरस्वती शिशु मन्दिर खजनी में शिक्षण कक्ष का निर्माण 30 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 10/04/2001	0.44000 29/11/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
202	04/04/2001	पिपरौली	हरिहर प्रसाद सावित्री देवी कन्या उ०मा० विद्यालय महुआ डाबर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 0.03 मी० गुणे 6.00 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 10/04/2001	0.44000 27/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
203	04/04/2001	शहर क्षेत्र	आजाद चौक बड़गो मार्ग पर दुर्गा चौक से महुई सुधरपुर राम अवध पाण्डेय के घर तक विद्युतीकरण	वि०वि०ख० (नगरीय प्रथम)	1.11000	0.75000 10/04/2001	0.36000 27/09/2001	1.11000	1.11000	पूर्ण
204	04/04/2001	पिपरौली	ग्राम स्थली बालिका हाई स्कूल बुद्धिग्राम ककराखोर गो० में कक्ष निर्माण 12.50 गुणे 8.50 मी० व बरामदा 2.13 मीटर चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 10/04/2001	0.44000 27/09/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
205	04/04/2001	खजनी	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय हरिहरपुर गो० में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 25/04/2001	0.00000 / /	0.56000	0.56000	अपूर्ण
206	04/04/2001	कौड़ीराम	चवरिया में नेशनल हाईवे से धर्मशाला सम्पर्क मार्ग पर लेपन कार्य	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	7.44000	4.18000 10/04/2001	3.12300 05/09/2003	7.30300	7.29300	पूर्ण
207	04/04/2001	खोराबार	भैरोपुर से भक्ता होते हुए रामपुर मार्ग पर लेपन कार्य 0.80 किमी० साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	7.84500	4.41000 10/04/2001	3.43500 14/03/2002	7.84500	7.84500	पूर्ण
208	04/04/2001	ब्रम्हपुर	ग्राम राजधानी से चन्द्रभूषण के मशीन से बरही बन्धे तक मि० 1.00 किमी० व 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.82000	3.28000 10/04/2001	2.54000 27/09/2001	5.82000	5.82000	पूर्ण
209	04/04/2001	शहर क्षेत्र	भगवती ट्रांसपोर्ट से उत्तर नाले तक पिच रोड होते हुए हाइवे तक मि०/ख० कार्य 0.28 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.03000	1.14000 10/04/2001	0.89000 27/09/2001	2.03000	2.03000	पूर्ण
210	04/04/2001	बेलघाट	टिकुलियाडाड़ से सिसवा मार्ग पर लेपन कार्य 1.00 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	9.56800	5.46000 10/04/2001	4.10800 27/09/2001	9.56800	9.56800	पूर्ण
211	04/04/2001	खोराबार	ग्राम रायगंज में छत्राधारी गुप्ता के घर तक मि०/ख० कार्य 0.75 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.92000	1.64000 10/04/2001	1.28000 27/09/2001	2.92000	2.92000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
212	04/04/2001	गोला	देईमाता स्थान से मदरिया कुरी मार्ग पर 2 गुणे 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य 0.20 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	9.70000	5.46000 10/04/2001	4.24000 27/09/2001	9.70000	9.70000	पूर्ण
213	04/04/2001	पिपरौली	हरनही सिसवा मुख्य मार्ग से ग्राम सहलाखोर जाने वाले मार्ग पर मि० 0.50 किमी० 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.62700	1.56000 10/04/2001	1.06700 27/09/2001	2.62700	2.62700	पूर्ण
214	07/04/2001	बेलघाट	भारतीय इन्टर कालेज पिपरसण्डी गो० में शिक्षण कक्ष निर्माण 20 गुणे 29 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 25/04/2001	0.44000 29/11/2001	1.00000	1.00000	पूर्ण
215	07/04/2001	बेलघाट	भारतीय किसान लघु माध्यमिक विद्यालय जदवापुर में शिक्षण कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.56000 25/04/2001	0.44000 11/04/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
216	05/08/2001	गोला	ग्राम भरसी बुजुर्ग के अवशेष भाग पर मि०/ख० कार्य एवं 6.00 एम०एम० की ह०पा० पुलिया 2 अदद व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद	गन्ना विभाग	2.84000	2.13000 16/08/2001	0.62000 09/05/2002	2.75000	2.74759	पूर्ण
217	07/09/2001	बेलघाट	नाव एक अदद (कटहल की लकड़ी का 20 गुणे 5 गुणे 2 फीट)	संयुक्त समिति पंचायत उ० खजनी	0.25000	0.18000 11/09/2001	0.07000 29/11/2001	0.25000	0.25000	पूर्ण
218	07/11/2001	बेलघाट	श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी नन्द किशोर जैसवाल ग्राम कुरावल आवास एक अदद	वि.ख. बेलघाट	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 25/11/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
219	07/11/2001	पिपरौली	श्री चन्द्रिका पुत्र तपेसर ग्राम भिलौरा आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
220	07/11/2001	पिपरौली	श्री विनोद प्रसाद प्रत्रा हवलदार ग्राम एकला आवास निर्माण	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
221	07/11/2001	पिपरौली	श्री राजेन्द्र पुत्र सन्त बक्श ग्राम खैरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
222	07/11/2001	बेलघाट	श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री रमेश सिंह ग्राम धुरियाडीह आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. बेलघाट	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
223	07/11/2001	कौड़ीराम	श्री हरि विश्वकर्मा पुत्र स्व० अक्षयवर ग्राम सोहगौरा आवास एक अदद	वि.ख. कौड़ीराम	0.20000	0.15000 19/11/2001	0.05000 30/04/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
224	07/11/2001	बांसगांव	बांसगांव मालहनपार मार्ग पर किमी० 3 मि०/ख० के आगे बसौली शिव मंदिर स० मार्ग का अवशेष मि०/ख० 0.40 किमी० व एप्रोच 0.100 किमी०	नेडा	1.98000	1.48500 19/11/2001	0.46500 16/05/2002	1.95000	1.95000	पूर्ण
225	15/12/2001	पिपरौली	श्री राम आसरे पुत्र मोती लाल ग्राम परसाडाड़ आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/12/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
226	15/12/2001	बांसगांव	श्री राम दास गौड़ पुत्र स्व० राम प्यारे ग्राम भटौली आवास एक अदद	वि.ख. बांसगांव	0.20000	0.15000 24/12/2001	0.05000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
227	15/12/2001	बड़हलगंज	श्रीमती सुदामा देवी सरस्वती शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 24 गुणे 27 गुणे 6 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 24/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
228	15/12/2001	बांसगांव	सरस्वती शिशु मंदिर बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 28 गुणे 18 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 30/04/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
229	15/12/2001	कौड़ीराम	सरस्वती शिशु मंदिर जगदीशपुर भलुआन में कक्ष निर्माण एक अदद व बरामदा एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 24/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
230	15/12/2001	कौड़ीराम	सरस्वती शिशु मंदिर कौड़ीराम में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 30/08/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
231	15/12/2001	गगहा	सरस्वती शिशु मंदिर हाटा बाजार शिवपुर गगहा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 06/08/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
232	15/12/2001	ब्रम्हपुर	श्री राघव रामधारी देवी सरस्वती शिशु मंदिर नई बाजार में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 24/05/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
233	15/12/2001	गोला	आनन्द विद्यापीठ इण्टर कालेज ककरही में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 24/12/2001	0.25000 09/12/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
234	15/12/2001	कौड़ीराम	सांकृत्यायन इण्टर कालेज मल्लोव में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद व बरामदा 10 फीट चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 24/12/2001	0.12500 06/08/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
235	20/12/2001	पिपरौली	ग्राम परसाडाड़ में डेलई की दुकान से राम दौर पासि का घर होते हुए पिच रोड तक सड़क के पूर्वी किनारे पर नाली निर्माण 0.30 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.31000	1.73500 24/12/2001	0.51500 18/07/2002	2.25000	2.25000	पूर्ण
236	20/12/2001	पिपरौली	कोल्हुई से कैली तक बन्धा निर्माण 1.53 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	6.48000	4.86000 24/12/2001	1.60000 30/03/2003	6.46000	6.46000	पूर्ण
237	20/12/2001	शहर क्षेत्र	चिलमापुर (साकेतनगर) में शीशी बोटल भण्डार से पश्चिम गोरख लाल के मकान तक मि०/ख० 0.150 किमी० व नाली निर्माण	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.32000	2.49000 24/12/2001	0.00000 / /	2.49000	2.49000	पूर्ण
238	20/12/2001	पिपरौली	बरडाड़ जैतपुर मार्ग पर भगवानपुर पोखरा में रमाशंकर दूबे के घर तक लेपन एवं 2.00 मी० स्पान एक व 1.00 मी० स्पान की एक पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	9.27000	6.95500 24/12/2001	2.30000 21/01/2003	9.25500	9.25500	पूर्ण
239	20/12/2001	खजनी	पल्हईपार से कोटियाडाड़ सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.24 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.05000	3.04000 24/12/2001	0.99000 21/01/2003	4.03000	4.03000	पूर्ण
240	20/12/2001	खजनी	दाताराम के फौद्री के बगल से बसहुआ रोड पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया दो अदद एवं एप्रोच कार्य 0.33 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.53000	1.89500 24/12/2001	0.63500 11/06/2002	2.53000	2.53000	पूर्ण
241	20/12/2001	सरदारनगर	सोनबरसा बुजुर्ग में पी०डब्लू०डी० रोड से हरिलाल के बाग तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.45000	1.60500 24/12/2001	0.84500 25/05/2003	2.45000	2.45000	पूर्ण
242	20/12/2001	पिपरौली	जवाहर चक नौसड़ में तप्पे सिंह के आरा मशीन से विनय सिंह के मकान होते हुए हरिश्चन्द्र पाण्डेय के मकान तक लेपन कार्य	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	8.11000	5.65500 24/12/2001	2.43500 19/12/2002	8.09000	8.09000	पूर्ण
243	20/12/2001	सरदारनगर	पंसरही व पलिया के बीच में नहर पर 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.12 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.86000	2.89500 24/12/2001	0.85500 20/10/2003	3.75000	3.75000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
244	20/12/2001	खजनी	हरिहरपुर मार्ग से हरदी गांव के श्री गोपाल पाण्डेय के घर तक लेपन 0.53 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.64000	4.23000 24/12/2001	1.39000 21/01/2003	5.62000	5.62000	पूर्ण
245	20/12/2001	खजनी	बेसिक प्राइमरी पाठशाला पिपरी में चहारदीवारी 0.24892 किमी० व मि० भराई 67 गुणे 57 मी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.93000	3.09500 24/12/2001	0.83500 10/07/2003	3.93000	3.93000	पूर्ण
246	20/12/2001	बेलघाट	बभनपुरवा में बेलवाडाड़ी मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया दो अदद व एप्रोच 0.30 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.32000	1.73500 24/12/2001	0.58500 10/07/2003	2.32000	2.32000	पूर्ण
247	24/12/2001	पिपरौली	श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी स्व० श्री शम्भू दूबे ग्राम परसाडाड़ आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/12/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
248	24/12/2001	पिपरौली	कन्हई तेली पुत्र मंसा ग्राम भखरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/12/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
249	24/12/2001	पिपरौली	श्रीमती विन्द्रावती पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश ग्राम हरदिया आवास निर्माण	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 24/12/2001	0.05000 30/03/2002	0.20000	0.20000	पूर्ण
250	24/12/2001	बेलघाट	शक्ति बाल विद्या मंदिर बेलघाट में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 24/12/2001	0.12500 30/03/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
251	24/12/2001	गगहा	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेवादा गगहा में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 24/12/2001	0.12500 06/08/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
252	24/12/2001	उरुवा	श्रीमती शुभराजी देवी उ०मा० विद्यालय तिवारीपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 24/12/2001	0.12500 30/04/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
253	24/12/2001	सरदारनगर	डा० भीमराव अम्बेडकर हरिजन प्राइमरी पाठशाला विशुनपुरवा बाबू सरदारनगर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 24/12/2001	0.12500 09/12/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
254	03/04/2002	गगहा	श्रीमती तेतरभानी देवी पत्नी स्व० चुम्नन तिवारी ग्राम पूरे आवास एक अदद	वि.ख. गगहा	0.20000	0.15000 11/04/2002	0.05000 01/08/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
255	03/04/2002	गगहा	श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री विजय नारायण हाटा बाजार गोरखपुर आवास एक अदद	वि.ख. गगहा	2.00000	0.15000 11/04/2002	0.05000 01/08/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
256	29/04/2002	खजनी	हरनही झुमिला सम्पर्क मार्ग से सहलाखोर तक आरम्भ से लेपन स्तर तक कार्य 1.00 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	10.60000	7.95500 08/05/2002	2.61500 20/10/2003	10.57000	10.57000	पूर्ण
257	29/04/2002	शहर क्षेत्र	सैनिक विहार के अन्तर्गत सरस्वती शिशु मन्दिर होते हुए मुख्य मार्ग तक सी०सी० रोड का निर्माण 1.30 किमी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	16.36000	12.27500 08/05/2002	4.06500 21/01/2003	16.34000	16.34000	पूर्ण
258	29/04/2002	खोराबार	ग्राम अमहिया में गंगा किशुन सिंह के बाग से फरेन नाला होते हुए तरकुलहा मार्ग पर लेपन 2.00 किमी० व 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया दो अदद तथा साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	20.62000	15.46500 08/05/2002	5.09500 21/06/2003	20.56000	20.56000	पूर्ण
259	29/04/2002	कौड़ीराम	सेनुआपार से ककरही सम्पर्क मार्ग पुलिया पर 2.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.22000	1.95500 08/05/2002	0.26500 10/07/2003	2.22000	2.22000	पूर्ण
260	29/04/2002	पिपरौली	बगही काला सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग का मि०/ख० कार्य 1.50 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.91700	4.65500 08/05/2002	1.26200 10/07/2003	5.91700	5.91700	पूर्ण
261	29/04/2002	गोला	ग्राम सहडौली पराग गुप्ता के घर से आगे मि०/ख० कार्य 0.10 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.43000	0.32000 08/05/2002	0.11000 13/05/2003	0.43000	0.43000	पूर्ण
262	29/04/2002	खोराबार	रामपुर चौराहा श्रीकृष्ण सरस्वती हायर सेकेन्ड्री स्कूल से कजाकपुर न्यू कालोनी होते हुए जयन्ती प्रसाद शर्मा के मकान तक लेपन 0.30 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.71000	4.28500 08/05/2002	1.42500 30/06/2003	5.71000	5.71000	पूर्ण
263	29/04/2002	बांसगांव	जयन्ती लालपुर सम्पर्क मार्ग पर हरिजन बस्ती मोड़ से लालपुर सिवान सम्पर्क मार्ग में 1.50 मी० स्पान की पुलिया 0.12 किमी० एप्रोच व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.85000	1.38500 08/05/2002	0.41300 18/01/2003	1.79800	1.79800	पूर्ण
264	29/04/2002	बांसगांव	रामनगर सहदोडाड़ सम्पर्क मार्ग पर मुख्य सड़क से राम प्रकाश राय ग्राम दुबौली के घर तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.16000	1.61500 08/05/2002	0.50500 13/05/2003	2.12000	2.12000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान साइनबोर्ड										
265	29/04/2002	ब्रम्हपुर	ग्राम डुमरैला के सम्पर्क मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 0.09 किमी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.57000	1.02500 08/05/2002	0.52500 21/01/2003	1.55000	1.55000	पूर्ण
266	29/04/2002	ब्रम्हपुर	खजनी रामपुर सम्पर्क मार्ग से ग्राम बसडीला तक मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.16000	1.61500 08/05/2002	0.00000 / /	1.61500	1.61500	पूर्ण
267	15/06/2002	बांसगांव	पशु चिकित्सा एवं सहायता केन्द्र व प्रजनन केन्द्र का निर्माण	नेडा	10.06000	7.54000 15/07/2002	2.52000 10/07/2003	10.06000	10.06000	पूर्ण
268	23/08/2002	खोराबार	महाराजा बिजली पासी रामरूप शिक्षा निकेतन खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 30 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
269	23/08/2002	शहर क्षेत्र	शक्तिनगर पश्चिम में कमलेश्वर त्रिपाठी के घर से यादव जी के घर तक	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.56000	1.92000 02/09/2002	0.62000 29/01/2004	2.54000	2.54000	पूर्ण
270	23/08/2002	बांसगांव	पाली में मन्दिर के पास वृद्ध आश्रम का निर्माण 8.75 गुणे 6.50 मी० व साइन बोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.00000	1.50000 02/09/2002	0.45000 31/03/2005	1.95000	1.95000	पूर्ण
271	23/08/2002	शहर क्षेत्र	आजाद चौक मार्ग से नवल्स एकेडमी तक सी०सी० रोड का निर्माण सी०सी० रोड 0.51 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	8.31000	6.23000 02/09/2002	1.94000 01/09/2003	8.17000	8.17000	पूर्ण
272	23/08/2002	सरदारनगर	सरदारनगर जगदीशपुर मार्ग पर हनुमान मन्दिर से भौवापार सम्पर्क मार्ग पर सी०सी० रोड का निर्माण 0.55 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	7.67000	5.75000 02/09/2002	0.00000 / /	5.75000	5.75000	पूर्ण
273	23/08/2002	उरुवा	विशुनपुरा में ब्रम्हस्थान के पास वृद्ध आश्रम का निर्माण 8.50 गुणे 6.20 मी० व साइन बोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	1.85000	1.38500 02/09/2002	0.00000 / /	1.38500	0.50000	पूर्ण
274	23/08/2002	कौडीराम	अहिरौली से महुजा पकड़ी जाने वाले मार्ग पर 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.07 किमी० मि० 1.00 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.44000	4.08000 02/09/2002	1.22000 20/10/2003	5.30000	5.30000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
275	23/08/2002	गोला	गोला रोड पर कोहड़ी बुजुर्ग से दूबेपुरवा तक मि० 1.50 किमी० पुलिया 2.00 मी० स्पान की एक अदद व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	4.72000	3.54000 02/09/2002	1.05000 01/09/2003	4.59000	4.59000	पूर्ण
276	23/08/2002	गोला	ग्रामसभा बनकटा में श्री देव नारायण राय के घर से जगदम्बा राय के घर के मोड़ तक मि०/ख० 0.06 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.32000	0.24000 02/09/2002	0.08000 01/09/2003	0.32000	0.32000	पूर्ण
277	23/08/2002	खजनी	मालहनपार हरिहरपुर मार्ग से ग्राम खजहिया तक आरम्भ से लेपन कार्य 0.475 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	5.35000	4.01500 02/09/2002	1.33500 19/11/2003	5.35000	5.35000	पूर्ण
278	23/08/2002	शहर क्षेत्र	न्यू कालोनी चिलमापुर में डा० मन्नान के घर से श्रीमती अद्यावती देवी पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 0.04 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.22000	0.16500 02/09/2002	0.05500 29/01/2004	0.22000	0.22000	पूर्ण
279	23/08/2002	पिपरौली	एकला बाजार में लालजी हलवाई के घर से कन्हैया प्रसाद उपाध्याय के घर तक मि०/ख० 0.03 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	0.16000	0.12000 02/09/2002	0.04000 29/01/2004	0.16000	0.16000	पूर्ण
280	23/08/2002	खोराबार	करजहां सम्पर्क मार्ग पर संतराज बैद्य के घर से मल्लाह गली होते हुए जंगल वाले मार्ग पर 250 मी० मि०/ख० एवं प्यारे यादव के घर के पास 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.16000	1.62000 02/09/2002	0.52000 26/08/2004	2.14000	2.14000	पूर्ण
281	23/08/2002	खजनी	खजनी खुटभार सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 0.30 किमी० एवं पुलिया एक अदद व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.27000	2.45000 02/09/2002	0.66500 20/10/2003	3.11500	3.11500	पूर्ण
282	23/08/2002	शहर क्षेत्र	शक्तिपीठ राजघाट के पास यात्री विश्रामालय का निर्माण व साइन बोर्ड एक अदद	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	3.02000	2.26500 02/09/2002	0.75500 19/11/2003	3.02000	3.02000	पूर्ण
283	23/08/2002	उरुवा	ग्राम एकडंगा में राम बुझारत के भट्टे के पास एक व्यायामशाला का निर्माण	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का०बस्ती	2.00000	1.50000 02/09/2002	0.50000 20/10/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
284	23/08/2002	शहर क्षेत्र	नन्दानगर में रेलवे क्रासिंग से डा० ओ०पी० सिंह के घर होते हुए वशिष्ठ के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 0.45 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	3.09000	3.09000 09/09/2002	0.00000 / /	3.09000	3.09000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा0 श्री राज नारायण पासवान										
285	23/08/2002	गोला	गोपाल शिशु मन्दिर गोला बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
286	23/08/2002	खजनी	प्राथमिक विद्यालय विशुनपुरा गोरखपुर में बाउन्ड्रीवाल 0.15 किमी0	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 09/11/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
287	23/08/2002	शहर क्षेत्र	जामिया रजविया मेराजुल ओलूम चिलमापुर रूस्तमपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15 गुणे 19 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 05/10/2005	0.50000	0.50000	पूर्ण
288	23/08/2002	गगहा	आसम बाबा स्मारक पूर्व माध्यमिक बालिका विद्यालय चाडी केशवापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.80000	0.60000 02/09/2002	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
289	23/08/2002	ब्रम्हपुर	लल्लन द्विवेदी जनता इण्टर कालेज ब्रम्हपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 19/02/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
290	23/08/2002	खजनी	श्री सांग सामवेद उ0मा0 विद्यालय झुड़िया खजनी गोरखपुर में भवन निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 04/06/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
291	23/08/2002	उरुवा	श्री रामरेखा सिंह इण्टर कालेज उरुवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 18/01/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
292	23/08/2002	उरुवा	आदर्श बालिका लघु मा0 विद्यालय गोपलापुर सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
293	23/08/2002	खजनी	उमा प्रसाद दामोदर दास इण्टर कालेज बहुरीपार खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट बरामदा 10 फीट चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.16000	3.12000 02/09/2002	1.88000 24/01/2003	5.00000	5.00000	पूर्ण
294	23/08/2002	कौड़ीराम	इण्टर कालेज कुसमौल गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 18/01/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
295	23/08/2002	बेलघाट	जनता उच्चतर मा० विद्यालय शाहपुर बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 30/08/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
296	23/08/2002	बेलघाट	श्री बेनी माधव सिंह पूर्व मा० विद्यालय फरेन्दिया बुजुर्ग गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 30 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
297	23/08/2002	उरुवा	पटखौली किसान पूर्व मा० विद्यालय पटखौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 65 गुणे 10 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 19/05/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
298	23/08/2002	खजनी	नारायण उच्चतर मा० विद्यालय रामपुर पाण्डेय गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 25/11/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
299	23/08/2002	बांसगांव	महाविद्यालय भटवली बाजार उनवल गोरखपुर में कामन रूम का निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 02/09/2002	0.50000 04/06/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
300	23/08/2002	पिपरौली	स्व० रामरती देवी कन्या इण्टर कालेज देईपार पिपरौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 04/06/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
301	23/08/2002	पिपरौली	इण्टर कालेज खानिमपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.10 मीटर व बरामदा 2.10 मी० चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 04/06/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
302	23/08/2002	ब्रम्हपुर	प्रताप नारायण सिंह जनता इण्टर कालेज बरही सोनबरसा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 22/10/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
303	23/08/2002	सरदारनगर	प्रतिभा शिशु शिक्षा विहार गगड़ा सरदारनगर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 18/01/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
304	23/08/2002	बांसगांव	पं० जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 19/11/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
305	23/08/2002	गगहा	आदर्श इण्टर कालेज हाटा बाजार शिवपुर गोरखपुर में कक्ष	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 14/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
निर्माण 25 गुणे 20 फीट व 4 अदद बरामदा 8.6 फीट चौड़ा										
306	23/08/2002	कौड़ीराम	राहुल सांकृत्यायन जू०हा० स्कूल मलांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.40 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 19/11/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
307	23/08/2002	बांसगांव	श्री राम अवध सिंह प्राथमिक विद्यालय भाटपार बढैपुरवा बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 25/11/2002	0.50000	0.50000	पूर्ण
308	23/08/2002	गोला	ठाकुर प्रसाद मिश्र बालिका पूर्व मा० वि० बरहजपार डडवा चौराहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.00 मीटर	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 18/01/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
309	23/08/2002	खोराबार	जनता जूनियर हाई स्कूल मोहनापुर कुई बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 22/10/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
310	23/08/2002	उरुवा	श्रीमती शुभराजी देवी उ०मा० विद्यालय तिवारीपुर बारीपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 25/11/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
311	23/08/2002	उरुवा	माता सूर्यदेई मेमोरियल पब्लिक स्कूल उरुवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 67.50 वर्ग मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 25/11/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
312	23/08/2002	गोला	माडल एकेडमी जू० हा० स्कूल मन्नीपुर गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 30 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 02/09/2002	0.25000 25/11/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
313	23/08/2002	पिपरौली	केदारनाथ जू० हा० स्कूल बाघागाड़ा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट 3 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 02/09/2002	1.25000 14/11/2002	5.00000	5.00000	पूर्ण
314	23/08/2002	बड़हलगंज	जूनियर हाई स्कूल ओझौली बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 02/09/2002	0.12500 18/01/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
315	23/08/2002	खजनी	श्री राम प्रकाश चौरसिया पुत्र सुमेर चौरसिया ग्राम पल्हीपार आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खजनी	0.20000	0.15000 10/09/2002	0.05000 06/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
316	23/08/2002	खजनी	श्री राम प्रसाद पाण्डेय पुत्र श्री दिनेश ग्राम सहुलाखोर आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खजनी	0.20000	0.15000 10/09/2002	0.05000 13/05/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
317	23/08/2002	खजनी	श्री राम कवल पुत्र तेरस ग्राम खुटभार आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खजनी	0.20000	0.15000 10/09/2002	0.05000 26/03/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
318	23/08/2002	पिपरौली	श्री निर्मोही निषाद पुत्र विचन ग्राम ग्राम खैरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 10/09/2002	0.05000 16/12/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
319	23/08/2002	ब्रम्हपुर	श्रीमती बेचनी देवी पत्नी श्री रामपति ग्राम राजधानी आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. ब्रम्हपुर	0.20000	0.15000 10/09/2002	0.05000 06/12/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
320	23/08/2002	सरदारनगर	छत्रापति शिवाजी जू०हा० स्कूल चौरीचौरा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 10/09/2002	0.12500 19/11/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
321	23/08/2002	पिपरौली	मिश्रौलिया में काली मन्दिर के पास डबल आर्च कलवर्ट एक अदद व एप्रोच 0.01 किमी०	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.39000	1.04500 10/10/2002	0.34500 25/05/2003	1.39000	1.37934	पूर्ण
322	23/08/2002	पिपरौली	ग्राम कुड़री ढढौना मार्ग पर कोचल के डेरा के बगल में डबल आर्च कलवर्ट एक अदद व एप्रोच 0.01 किमी०	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.39000	1.04500 10/10/2002	0.34500 25/05/2003	1.39000	1.37933	पूर्ण
323	23/08/2002	बड़हलगंज	बड़हलगंज मुक्तिधाम पथ मार्ग के पास एक शौचालय का निर्माण नेडा 10 शीट		3.53000	2.65000 18/11/2002	0.88000 14/02/2003	3.53000	3.53000	पूर्ण
324	01/11/2002	कौड़ीराम	सरस्वती शिशु मन्दिर कौड़ीराम गोरखपुर में भवन निर्माण कार्यालय 13 गुणे 8 फीट कक्ष 20 गुणे 25 फीट 5 अदद बरामदा 63 गुणे 8 गुणे 53.3 फीट 8 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.74000	7.30500 14/11/2002	2.43500 07/10/2003	9.74000	9.74000	पूर्ण
325	23/11/2002	खजनी	जैविक विकास केन्द्र हरिहरपुर के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच का निर्माण 0.09 किमी०	नेडा	2.54000	1.90500 27/11/2002	0.63500 15/03/2003	2.54000	2.54000	पूर्ण
326	23/11/2002	पिपरौली	केदारनाथ यादव जू० हा० स्कूल बाघागाड़ा में शिक्षण कक्ष	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 27/11/2002	1.25000 30/08/2003	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
निर्माण तीन अदद										
327	23/11/2002	खोराबार	श्री सुबाष चन्द्र सोनकर पुत्र श्री बासदेव सोनकर ग्राम पारकरन्जही खोराबार आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 27/11/2002	0.05000 07/05/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
328	14/12/2002	ब्रम्हपुर	ग्राम सिंहोरवा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु मि० कार्य 1.02 किमी० गन्ना विभाग (डबटेल योजना अन्तर्गत) सूखा राहत		7.85100	4.53000 29/12/2002	0.00000 / /	4.53000	4.53000	अपूर्ण
329	16/01/2003	शहर क्षेत्र	कालिन्दी इन्डेन गैस गोदाम तक विद्युतीकरण	वि०वि०ख० प्रथम	0.31600	0.28000 24/01/2003	0.00000 / /	0.28000	0.28000	पूर्ण
330	20/03/2003	पिपरौली	हरिहर प्रसाद सावित्री देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआ डाबर गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 20/10/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
331	20/03/2003	उरुवा	पं० प्रयाग दत्त त्रिपाठी पब्लिक स्कूल धुरियापार में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 15/12/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
332	20/03/2003	गगहा	श्रीमती ज्ञानमती सिंह जू०हा० स्कूल समयस्थान भीटी पडौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.09000	0.82000 27/03/2003	0.27000 20/10/2004	1.09000	1.09000	पूर्ण
333	20/03/2003	पिपरौली	केदारनाथ यादव जू०हा० स्कूल बाघागाड़ा में कक्ष व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	13.67000	7.50000 27/03/2003	6.17000 08/10/2003	13.67000	13.67000	पूर्ण
334	20/03/2003	शहर क्षेत्र	कृष्ण कुमार कानोडिया जनता विद्यालय महुई सुधरपुर रुस्तमपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
335	20/03/2003	बांसगांव	जनता इण्टर कालेज दुबौली में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 17/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
336	20/03/2003	सरदारनगर	जय जवान जूनियर हाई स्कूल बाल खुर्द पहाड़पुर चौरीचौरा में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
337	20/03/2003	बांसगांव	श्री ऋषिदेव दास इण्टर कालेज पाली बांसगांव में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 27/03/2003	0.50000 10/09/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
338	20/03/2003	बेलघाट	शक्ति इण्टरमीडिएट कालेज बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 17/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
339	20/03/2003	खजनी	श्री महाकालिका संस्कृत पाठशाला सोपरा देवरिया मुड़देवा में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
340	20/03/2003	शहर क्षेत्र	आइडियल पब्लिक स्कूल भैरोपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 27/03/2003	0.12500 04/06/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण
341	20/03/2003	पिपरौली	श्री जगरनाथ प्रसाद सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय तेन्दुआ गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 04/06/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
342	20/03/2003	बांसगांव	श्रीरामदेव जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनइचा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 19/11/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
343	20/03/2003	गोला	फिराक साहब स्मारक बाल विद्या मन्दिर फिराकनगर बनवारपार में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 18/09/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
344	20/03/2003	खोराबार	डा० राम मनोहर लोहिया बालिका इण्टर कालेज कजाकपुर रामपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 17/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
345	20/03/2003	गगहा	डा० राम मनोहर लोहिया प्राथमिक विद्यालय टिकरी करवल मझगांवा में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
346	20/03/2003	गगहा	स्वावलम्बी लघु माध्यमिक विद्यालय कहला शिवपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 02/05/2006	1.00000	0.75000	अपूर्ण
347	20/03/2003	बड़हलगंज	विशेन जूनियर हाई स्कूल पिड़हनी में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 04/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
348	20/03/2003	पिपरौली	श्यामा देवी जूनियर हाई स्कूल खानिमपुर तेनुआ में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 04/07/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
349	20/03/2003	सरदारनगर	चौरीचौरा बाजार में हनुमान मन्दिर से गंगा प्रसाद स्मारक इण्टर कालेज तक सी०सी० रोड का निर्माण	नेडा	5.07000	1.32500 27/03/2003	3.74500 30/01/2004	5.07000	5.07000	पूर्ण
350	20/03/2003	शहर क्षेत्र	सिद्धार्थनगर कालोनी के मुख्य सड़क से राधेश्याम ओझा के घर तक सी०सी० रोड 0.0973 किमी० व नाली दोनो तरफ	नेडा	2.74000	2.05500 27/03/2003	0.49500 01/09/2003	2.55000	2.55000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
351	20/03/2003	कौड़ीराम	कौड़ीराम चौराहे से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नवनिर्मित भवन तक मि०/ख० 0.180 किमी०	नेडा	1.94000	1.45500 27/03/2003	0.43200 01/09/2003	1.88700	1.88700	पूर्ण
352	20/03/2003	पिपरौली	जी०जी०सी० मार्ग से ग्राम भिलौरा में सोमनाथ के घर के पास वाले सम्पर्क मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.02 किमी०	नेडा	2.87500	1.53000 27/03/2003	1.34500 19/11/2003	2.87500	2.87500	पूर्ण
353	27/03/2003	पिपरौली	ग्राम स्थली बालिका इण्टरमीडिएट कालेज ककराखोर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 27/03/2003	0.25000 30/08/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
354	31/03/2003	बांसगांव	जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज बांसगांव में हाल निर्माण 36 गुणे 25 फीट व बरामदा 36 गुणे 8 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 17/07/2003	0.50000 15/12/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
355	31/03/2003	गगहा	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय शिक्षा परिषद मजुरी नेवादा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/03/2003	0.25000 30/08/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
356	31/03/2003	कौड़ीराम	ग्राम पारकरन्जही में जू०हा० स्कूल के आगे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच कार्य 0.40 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	2.82000	2.11500 31/03/2003	0.67500 01/09/2003	2.79000	2.79000	पूर्ण
357	31/03/2003	ब्रम्हपुर	डुमरी रानापार के बीच 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 0.40 किमी० व साइनबोर्ड	नेडा	2.82000	2.11500 31/03/2003	0.67500 01/09/2003	2.79000	2.79000	पूर्ण
358	31/03/2003	गगहा	करवल देवी कन्या लघु माध्यमिक विद्यालय करवल मझगांवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/03/2003	0.25000 06/09/2005	1.00000	1.00000	पूर्ण
359	31/03/2003	कौड़ीराम	मोती लाल प्राथमिक विद्यालय भीटी बेलीपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/03/2003	0.25000 30/08/2003	1.00000	1.00000	पूर्ण
360	31/03/2003	खोराबार	श्री जंगी लाल पुत्र लक्षन ग्राम सोनवे आवास निर्माण एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 31/03/2003	0.05000 15/12/2003	0.20000	0.20000	पूर्ण
361	28/05/2003	खजनी	झुड़िया गांव में 1 गुणे 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र०प्रोजेक्ट	2.25000	1.68750 04/06/2003	0.56250 16/10/2003	2.25000	2.25000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
			एवं एप्रोच	ट्यूबवेल का० गोरखपुर						
362	02/09/2003	खोराबार	तरकुलानी रेगुलेटर के दक्षिण ढाले से छपरा ढाला तक मि०/ख० 1.90 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व साइनबोर्ड	नेडा	3.96000	2.97000 05/09/2003	0.99000 22/11/2003	3.96000	3.96000	पूर्ण
363	10/10/2003	खोराबार	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 4 अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 15/12/2003	1.25000 30/04/2004	5.00000	5.00000	पूर्ण
364	15/10/2003	सरदारनगर	चौरी माइनर के हेड पर बी०आर०बी० का निर्माण 4.00 मी० स्पान सिंचाई विभाग की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद		0.97000	0.72000 18/10/2003	0.13500 31/03/2005	0.85500	0.85500	पूर्ण
365	15/10/2003	खजनी	पल्हईपार बाबू से सहलाखोर तक मि०/ख० 1.50 किमी० व 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 2 अदद तथा एप्रोच 0.08 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	10.48500	7.86500 10/10/2003	2.62000 16/03/2004	10.48500	10.48500	पूर्ण
366	15/10/2003	खजनी	बेलडाड़ से सरया तिवारी मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 100 मी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.01500	1.51500 18/10/2003	0.50000 30/04/2004	2.01500	2.01486	पूर्ण
367	15/10/2003	शहर क्षेत्र	बगहा बाबा स्थान से सी०सी० बोटल रोड पर माया भवन शारदा लाल श्रीवास्तव के घर तक सी०सी० रोड व नाल निर्माण 0.30 किमी० व साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	5.29000	3.96500 18/10/2003	0.00000 / /	3.96500	3.96500	अपूर्ण
368	15/10/2003	बड़हलगंज	बेलवा दाखिली के पास बेसहनी नाले पर 3 गुणे 5 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी० तथा साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	24.89000	18.66500 18/10/2003	6.22500 02/07/2004	24.89000	24.88979	पूर्ण
369	15/10/2003	गगहा	गौर खास चौराहे के बगल में मठ दुर्वासा गांव के प्राइमरी स्कूल	गन्ना विभाग	4.26000	3.19500 18/10/2003	1.06500 30/04/2004	4.26000	4.25977	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
			के बगल में मि०/ख० 2.00 किमी० व 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साइनबोर्ड							
370	15/10/2003	खोराबार	चाफा ढाला से चवरी मार्ग पर मि०/ख० कार्य 0.50 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.05000	1.53500 18/10/2003	0.51500 07/03/2006	2.05000	2.05000	पूर्ण
371	15/10/2003	खजनी	करमदेवा खुर्द गांव से दक्षिण कटया गांव होते हुए रजवल खड़न्जा तक मि०/ख० कार्य 2.00 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.67000	2.75500 18/10/2003	0.91500 30/04/2004	3.67000	3.66964	पूर्ण
372	15/10/2003	ब्रम्हपुर	बलुहट्टा पुल से विश्वनाथपुर पी०डब्लू०डी० मार्ग पर 3.00 मी० स्पान 0 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया दो अदद व मि० कार्य 0.60 किमी०	गन्ना विभाग	6.96000	6.61000 20/10/2004	0.35000 31/03/2006	6.96000	6.96000	पूर्ण
373	15/10/2003	बांसगांव	लालपुर गांव से प्राइमरी पाठशाला वाले मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.10 किमी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.16000	1.61500 18/10/2003	0.54500 30/04/2004	2.16000	2.15971	पूर्ण
374	15/10/2003	कौड़ीराम	कौड़ीराम बांसगांव मार्ग से बघराई गांव में संजीव राय के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 0.35 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.67000	2.75500 18/10/2003	0.73200 20/10/2004	3.48700	3.48700	अपूर्ण
375	15/10/2003	पिपरौली	केदारनाथ यादव जूनियर हाई स्कूल बाघागाड़ा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6 अदद व साइनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.90000	6.67500 18/10/2003	0.00000 / /	6.67500	6.67500	अपूर्ण
376	15/10/2003	बांसगांव	चतुर बन्दुआरी में व्यायामशाला का निर्माण एक अदद	गन्ना विभाग	2.03000	1.81500 20/10/2004	0.07000 07/03/2006	1.88500	1.88500	पूर्ण
377	15/10/2003	बांसगांव	डड़वा से बल्लो चक मार्ग पर 3.0 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.40 किमी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.39000	3.29500 23/10/2003	1.09500 30/04/2004	4.39000	4.38984	पूर्ण
378	15/10/2003	खजनी	कासिमपुर जिगिना मार्ग का अवशेष भाग शंकर सिंह के घर के सामने से जिगिनी गांव तक 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद मि०/ख० 1.50 किमी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.23000	3.17500 23/10/2003	1.05500 30/04/2004	4.23000	4.22955	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री राज नारायण पासवान										
379	15/10/2003	बांसगांव	बलिया खखरी मार्ग से बिरती मार्ग पर 4.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.30 किमी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	23.52000	17.64000 23/10/2003	5.88000 31/03/2005	23.52000	23.52000	पूर्ण
380	15/10/2003	बेलघाट	सिकरीगंज बेलघाट मार्ग से डडिहथ में श्री विश्वनाथ ओझा के घर तक सी०सी० रोड 1.10 किमी० व 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	गन्ना विभाग	19.05000	18.09700 20/10/2004	0.95300 07/03/2006	19.05000	19.05000	पूर्ण
381	16/10/2003	खोराबार	श्रीमती किरन पत्नी श्री राम दयाल ग्राम गायघाट गोरखपुर इन्दिरा आवास पैटर्न पर आवास एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 12/12/2003	0.05000 17/05/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
382	16/10/2003	कौड़ीराम	लघु माध्यमिक विद्यालय सोहगौरा कौड़ीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 15/12/2003	0.25000 31/03/2005	1.00000	1.00000	पूर्ण
383	16/10/2003	खोराबार	अनुसूचित जाति प्रा० विद्यालय टोलबजवा सोनवे गोरखपुर में कक्ष निर्माण 2 अदद कार्यालय कक्ष व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.28000	2.46000 06/01/2004	0.82000 19/06/2004	3.28000	3.28000	पूर्ण
384	16/10/2003	बेलघाट	श्यामेश्वर महाविद्यालय सिकरीगंज गोरखपुर में कामन हाल निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 24/01/2004	0.63000 20/06/2005	2.50000	2.50000	पूर्ण
385	16/10/2003	बांसगांव	बांसगांव नगर में दीवानी कचहरी के बगल में यात्री विश्रामालय का निर्माण व साइनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	2.35000	1.76500 06/12/2003	0.50500 07/03/2006	2.27000	2.27000	पूर्ण
386	22/12/2003	बांसगांव	डडवा पिच से बुठौरा होते हुए बारीगांव सम्पर्क मार्ग तालाब के पास नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व मि०/ख० 0.50 किमी०	गन्ना विभाग	5.33000	3.99500 06/01/2004	1.33500 19/06/2004	5.33000	5.32984	पूर्ण
387	23/12/2003	गोला	डेहरीभार से धोरहरा सम्पर्क मार्ग पर कचनी नाले पर 3 गुणे 6 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण एक अदद व एप्रोच 0.12 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	9.55000	7.16000 03/01/2004	1.80000 20/06/2005	8.96000	7.16000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
388	23/12/2003	सरदारनगर	ग्राम डुडी में डबल आर्च कवर्ट निर्माण एक अदद व एप्रोच 10.00 मी० तथा साइनबोर्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.40000	1.04500 03/01/2004	0.35500 12/03/2004	1.40000	1.39987	पूर्ण
389	23/12/2003	ब्रम्हपुर	ग्राम तेनुआ में डबल आर्च कवर्ट निर्माण एक अदद व एप्रोच 10.00 मी० तथा साइनबोर्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.40000	1.04500 03/01/2004	0.35500 12/03/2004	1.40000	1.39988	पूर्ण
390	23/12/2003	ब्रम्हपुर	ग्राम रामपुर में डबल आर्च कवर्ट निर्माण एक अदद व एप्रोच 10.00 मी० तथा साइनबोर्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.40000	1.04500 03/01/2004	0.35500 12/03/2004	1.40000	1.39988	पूर्ण
391	23/12/2003	खजनी	ग्राम बनौड़ा में डबल आर्च कवर्ट निर्माण एक अदद व एप्रोच 10.00 मी० तथा साइनबोर्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.40000	1.04500 03/01/2004	0.35500 12/03/2004	1.40000	1.39988	पूर्ण
392	23/12/2003	खजनी	ग्राम रूद्रपुर में डबल आर्च कवर्ट निर्माण एक अदद व एप्रोच 10.00 मी० तथा साइनबोर्ड	भूमि संरक्षण अधिकारी	1.40000	1.04500 03/01/2004	0.35500 12/03/2004	1.40000	1.39988	पूर्ण
393	30/01/2004	पिपरौली	ग्राम कन्दराई का विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	0.73300	0.66000 31/01/2004	0.00000 / /	0.66000	0.66000	अपूर्ण
394	30/01/2004	पिपरौली	श्री सुरेन्द्र पुत्र सीताराम ग्राम पिपरी आवास इन्दिरा आवास पेटर्न पर	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
395	31/01/2004	बांसगांव	भैंसही पाली मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.02000	1.51500 31/01/2004	0.49500 08/07/2004	2.01000	2.00944	पूर्ण
396	31/01/2004	कौड़ीराम	परसिया मठिया मार्ग पर नेउरा के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच एवं साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.02000	2.26500 31/01/2004	0.73500 08/07/2004	3.00000	2.99953	पूर्ण
397	31/01/2004	बांसगांव	धनौड़ा बुजुर्ग से जूनियर हाई स्कूल के पास व्यायामशाला निर्माण 9 गुणे 6 मी० व शौचालय	गन्ना विभाग	1.93000	1.44500 31/01/2004	0.00000 / /	1.44500	1.44500	अपूर्ण
398	31/01/2004	बांसगांव	जमौली में जगरनाथपुर के बीच नाले पर 2 गुणे 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 0.20 किमी० व	गन्ना विभाग	10.00000	7.49500 31/01/2004	2.44500 07/03/2006	9.94000	9.94000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान साइनबोर्ड										
399	31/01/2004	खजनी	सरया तिवारी में पिडहनिया पोखरे का सुन्दरीकरण 400 मी०	गन्ना विभाग	3.00000	2.24500	0.75500	3.00000	3.00000	पूर्ण
400	31/01/2004	गगहा	कौवाडील स्थित पोखरे के पश्चिम तरफ सीढी निर्माण 20.00 मी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.50000	1.12500	0.37500	1.50000	1.50000	पूर्ण
401	31/01/2004	पिपरौली	ग्रामसभा पिपरौली में ऐतिहासिक पोखरे का सीढी निर्माण 47.00 मी० व सौन्दर्यीकरण तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.09000	3.06500	1.02500	4.09000	4.09000	पूर्ण
402	31/01/2004	कौडीराम	ग्राम मलांव में शिव मन्दिर के पास स्थित ऐतिहासिक पोखरे के पूरब तरफ सीढी निर्माण 35 मी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.50000	1.87500	0.50000	2.37500	2.37500	अपूर्ण
403	31/01/2004	ब्रम्हपुर	डुमरी अमारी मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 60 मी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.13000	1.59500	0.50700	2.10200	2.10200	पूर्ण
404	31/01/2004	कौडीराम	ग्राम महुजा में सिलनी नीले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.02000	2.26500	0.75500	3.02000	3.01988	पूर्ण
405	31/01/2004	बांसगांव	देवडार खुर्द और मसहापार के बीच 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.02000	1.51500	0.50000	2.01500	2.01402	पूर्ण
406	31/01/2004	ब्रम्हपुर	निबही के पूरब सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.32000	2.48500	0.83500	3.32000	3.31962	पूर्ण
407	31/01/2004	बासंगांव	कुसम्ही से नेवास मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व एप्रोच 20 मी० तथा साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.35000	1.75500	0.47600	2.23100	2.23100	अपूर्ण
408	31/01/2004	शहर क्षेत्र	रुस्तमपुर बड़गो मार्ग से श्री राम अवध पाण्डेय के आवास तक सी०सी० रोड का निर्माण 250 मी० व साइनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.14000	2.35500	0.00000	2.35500	2.35500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
409	31/01/2004	बेलघाट	गंगोत्री देवी माडर्न पब्लिक स्कूल असौजी गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 24/02/2006	1.00000	1.00000	पूर्ण
410	31/01/2004	शहर क्षेत्र	गायत्री विद्यापीठ कन्या उ०मा० विद्यालय महुई सुधरपुर रूस्तमपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/01/2004	0.50000 24/02/2006	2.00000	2.00000	पूर्ण
411	31/01/2004	गोला	वंशीचन्द इंटरमीडिएट कालेज चिलवा गोरखपुर में कक्ष व बरामदा निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 31/01/2004	0.63000 28/03/2005	2.50000	2.50000	पूर्ण
412	31/01/2004	बेलघाट	बाबा हनुमान दास सुखना देवी बालिका उ०मा० विद्यालय कुरी बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 19/06/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
413	31/01/2004	गगहा	नवयुग इण्अर कालेज बैदौली गोरखपुर में शिक्षण कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 24/02/2006	1.00000	1.00000	पूर्ण
414	31/01/2004	कौड़ीराम	जय किसान पूर्व मा० विद्यालय भस्मा डवरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 20/10/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
415	31/01/2004	उरूवा	स्वामी विवेकानन्द शिक्षा सदन उरूवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/01/2004	0.25000 19/06/2004	1.00000	1.00000	पूर्ण
416	31/01/2004	खोराबार	रेशमा आदर्श मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 31/01/2004	0.00000 / /	0.37500	0.37500	अपूर्ण
417	31/01/2004	खोराबार	गौतम बुद्ध आदर्श विद्यालय खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 31/01/2004	0.12500 08/07/2004	0.50000	0.50000	पूर्ण
418	31/01/2004	पिपरौली	केदारनाथ जू०हा० स्कूल बाघागाड़ा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.33000	6.99000 31/01/2004	0.00000 / /	6.99000	6.99000	अपूर्ण
419	31/01/2004	गगहा	श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव पतनी श्री सुरेश लाल श्रीवास्तव ग्राम मेहदिया गोरखपुर आवास एक अदद	वि.ख. गगहा	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.00000 / /	0.15000	0.15000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
420	31/01/2004	खजनी	श्री सत्य नारायण पुत्र श्री शंकर ग्राम देवघट्टा ग्राम पंचायत चनहर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. खजनी	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 10/06/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
421	31/01/2004	खजनी	श्री कमलेश पुत्र शंकर ग्राम देवघट्टा ग्राम पंचायत चनहर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. खजनी	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 10/06/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
422	31/01/2004	खोराबार	श्रीमती राधिका निषाद पत्नी श्री दीपचन्द ग्राम गायघाट इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. खोराबार	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 17/05/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
423	31/01/2004	पिपरौली	श्रीमती चानमती पत्नी कपिल ग्राम छपिया इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/03/2006	0.20000	0.20000	पूर्ण
424	31/01/2004	पिपरौली	श्री रज्जाक पुत्र भगन ग्राम सरया इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
425	31/01/2004	पिपरौली	श्री रमजान पुत्र जाकिर ग्राम सरया इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
426	31/01/2004	पिपरौली	श्री सज्जाद पुत्र मुर्तजा ग्राम सरया इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
427	31/01/2004	पिपरौली	श्री राम मूरत पुत्र राम लगन ग्राम ताल नवर टोला रामनगर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
428	31/01/2004	पिपरौली	राम प्रकाश पुत्र राम समुझ ग्राम ताल नवर टोला रामनगर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
429	31/01/2004	पिपरौली	पेचई पुत्र महेश ग्राम तालनवर टोला रामनगर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
430	31/01/2004	पिपरौली	सेवक पुत्र बिहारी ग्राम तालनवर टोला रामनगर इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
431	31/01/2004	पिपरौली	रामबृक्ष पुत्र फौजदार निषाद ग्राम बाघागाड़ा इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/03/2006	0.20000	0.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री राज नारायण पासवान										
432	31/01/2004	पिपरौली	श्रीमती सजना पत्नी राजेन्द्र ग्राम सियर सहजूपार इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/02/2005	0.20000	0.20000	पूर्ण
433	31/01/2004	पिपरौली	श्री फौजदार पुत्र श्री राम सूरत ग्राम सियर सहजूपार इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/03/2006	0.20000	0.20000	पूर्ण
434	31/01/2004	पिपरौली	श्री मूरत पुत्र श्री पलकधारी ग्राम सियर सहजूपार इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/03/2006	0.20000	0.20000	पूर्ण
435	31/01/2004	पिपरौली	श्रीमती कलावती पत्नी श्री जगदीश ग्राम परसाडाड़ इन्दिरा आवास एक अदद	वि.ख. पिपरौली	0.20000	0.15000 31/01/2004	0.05000 07/03/2006	0.20000	0.20000	पूर्ण
436	31/01/2004	गगहा	बैरियाडीह में बहुउद्दीय भवन का निर्माण व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	5.12000	3.84000 31/01/2004	1.28000 31/03/2005	5.12000	3.84000	अपूर्ण
437	31/01/2004	बांसगांव	नरेन्द्र राय के घर से पिच रोड हनुमान मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	2.12000	1.59000 31/01/2004	0.00000 / /	1.59000	1.59000	अपूर्ण
438	31/01/2004	बांसगांव	मड़ई से भैंसही मार्ग पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया/एप्रोच व साइनबोर्ड	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	2.02000	1.51500 31/01/2004	0.40400 20/10/2004	1.91900	1.91900	पूर्ण
439	31/01/2004	पिपरौली	बाघागाड़ा पंचायत भवन के बगल में मिट्टी भराई कार्य 35 गुणे 35 मी०	पैक्सफेड	1.33000	1.33000 31/01/2004	0.00000 / /	1.33000	1.33000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
1	21/01/2005	गगहा	ग्रामसभा देवकली धर्मसेन टोला में जगदेव हरिजन के घर के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	नेडा	2.00000	1.50000 01/02/2005	0.50000 01/08/2005	2.00000	2.00000	पूर्ण
2	21/01/2005	खोराबार	ग्रामसभा जंगल सिकरी में बानपोखर पिच से बिनटोलिया जाने वाली सड़क पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	2.19000	1.64000 01/02/2005	0.54900 01/08/2005	2.18900	2.18900	पूर्ण
3	21/01/2005	खजनी	ग्रामसभा औजी के अन्तर्गत मझौवा टोला में नाले पर 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	4.64000	3.47500 01/02/2005	1.16500 01/08/2005	4.64000	4.64000	पूर्ण
4	22/01/2005	ब्रम्हपुर	न्याय पंचायत राघोपट्टी में जंगल रसूलपुर नं० 2 टोला आमघाट में 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	2.19000	1.64000 01/02/2005	0.55000 01/08/2005	2.19000	2.19000	पूर्ण
5	22/01/2005	खोराबार	ग्रामसभा बेलवार में श्री राजेन्द्र चौधरी के ट्यूबवेल से पश्चिम रामजी यादव के भट्टे के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	3.70000	2.77500 01/02/2005	0.88100 01/08/2005	3.65600	3.65600	पूर्ण
6	22/01/2005	खोराबार	ग्राम डांगीपार (भैरोपुर) में 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	2.10000	1.57500 01/02/2005	0.52500 01/08/2005	2.10000	2.10000	पूर्ण
7	22/01/2005	पिपरौली	ग्राम पंचायत एकला में लालसा के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	नेडा	1.99000	1.49500 01/02/2005	0.49500 01/08/2005	1.99000	1.99000	पूर्ण
8	22/01/2005	पिपरौली	ग्राम पंचायत एकला में जीतन यादव के मकान के पीछे 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच मि० 2 गुणे 20 मी० व ख० 2 गुणे 10 मी० तथा साईनबोर्ड	नेडा	2.08000	1.55500 01/02/2005	0.52500 01/08/2005	2.08000	2.08000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
9	22/01/2005	खजनी	दुधरा चौराहे से मुड़देइया मार्ग पर झिहवा खड़न्जे के बीच 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	नेडा	3.69000	2.76500 01/02/2005	0.92500 01/08/2005	3.69000	3.69000	पूर्ण
10	22/01/2005	बेलघाट	बारीगांव ग्रामसभा दूबर बेलदार के घर के आगे 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	नेडा	2.00000	1.50000 01/02/2005	0.49900 01/08/2005	1.99900	1.99900	पूर्ण
11	22/01/2005	गगहा	कुसमौरा में ग्राम कुसमौरा खुर्द रामप्रीत के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	नेडा	2.00000	1.50000 01/02/2005	0.49900 01/08/2005	1.99900	1.99900	पूर्ण
12	22/01/2005	खोराबार	ग्रामसभा अकोलहिया में शिव मन्दिर के पास पिच मार्ग से साधू की कुटी पर जाने वाले सड़क पर 4.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	4.64000	3.48500 01/02/2005	1.15500 01/08/2005	4.64000	4.64000	पूर्ण
13	22/01/2005	सरदारनगर	ग्रामसभा बंसहिया में किशोरी कहार के घर से दक्षिण (पोखरभिण्डा) सिवान तक खड़न्जा कार्य मि०/ख० 300.00 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.03000	0.77500 01/02/2005	0.25500 18/08/2005	1.03000	1.03000	पूर्ण
14	22/01/2005	सरदारनगर	गौनर खड़न्जा से मठिया जाने वाली मार्ग पर मि०/ख० 500 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.92000	1.44000 01/02/2005	0.48000 18/08/2005	1.92000	1.92000	पूर्ण
15	22/01/2005	कौड़ीराम	ग्राम पोस्ट कुसमौल में खड़न्जा 1.00 किमी० व 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद तथा साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.01000	4.50500 01/02/2005	1.43150 07/11/2005	5.93650	5.93650	पूर्ण
16	22/01/2005	बांसगांव	टाउन एरिया बांसगांव अन्तर्गत अशोक सिंह के घर से कमला सिंह के घर तक लेपन 270 मी० क्रास नाली 0 साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.75500	2.81500 01/02/2005	0.88000 01/08/2005	3.69500	3.69500	पूर्ण
17	22/01/2005	कौड़ीराम	कौड़ीराम गजपुर मार्ग से स्थित गिरधर चौबे गांव से दुबौलिया के बाहर तक नाली निर्माण 285 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.28000	1.71000 01/02/2005	0.00000 / /	1.71000	1.71000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री महावीर प्रसाद										
18	22/01/2005	कौड़ीराम	ग्राम गजपुर बांसगांव से बघवा तक लेपन कार्य 620 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.34000	4.00500 01/02/2005	1.33500 01/08/2005	5.34000	5.34000	पूर्ण
19	22/01/2005	बांसगांव	भटवली बाजार से धनईपुर गांव तक लेपन कार्य 500 मी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद तथा साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.17000	3.87500 01/02/2005	1.21500 01/08/2005	5.09000	5.09000	पूर्ण
20	22/01/2005	बांसगांव	मंझरिया गांव में जगदीश मिश्र के घर से काली स्थान तक मि०/ख० कार्य चौड़ीकरण 2 गुणे 85 मी० मि०/ख० 212 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.15500	0.86500 01/02/2005	0.29000 01/08/2005	1.15500	1.15500	पूर्ण
21	22/01/2005	उरुवा	ग्रामसभा कोटवा मिश्रौलिया के बीच कचनी नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	3.67000	2.75500 01/02/2005	0.91500 01/08/2005	3.67000	3.67000	पूर्ण
22	22/01/2005	सरदारनगर	मनीष सिंह के राइस मिल से त्यागी महाराज की कुटी के मध्य जयराम यादव के खेत के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व एप्रोच 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	नेडा	3.61000	2.70500 01/02/2005	0.90500 01/08/2005	3.61000	3.61000	पूर्ण
23	22/01/2005	बांसगांव	ग्राम पाली खास में राम नयन गुप्ता के घर से जंगल बहादुर राम के घर तक मि०/ख० 375 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.58000	1.18500 01/02/2005	0.39500 24/02/2006	1.58000	1.50100	पूर्ण
24	19/06/2005	खजनी	ग्रामसभा भेउसा उर्फ बनकटा में दुर्गा मन्दिर वाले खड़न्जा रास्ते पर दक्षिण में वृद्धों एवं विकलांगों के लिए आश्रय गृह का निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.06900	5.76500 21/06/2005	4.30400 04/07/2006	10.06900	7.86500	अपूर्ण
25	23/06/2005	गगहा	मझगांवा पिछौरा उज्जरपार मार्ग पर भुआल और नेबूलाल (पश्चिम में) और राजदेव (पूर्व में) खेत के बीच से होते हुए तिलसर सीवान मार्ग तक सी०सी० रोड का निर्माण 300 मी० 1 मी० स्पान क	बाढ़ खण्ड	6.67000	5.00500 01/07/2005	1.66500 31/03/2006	6.67000	6.67000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
26	18/07/2005	उरुवा	असिलाभार बलुआ सम्पर्क मार्ग भवानीगढ असिलाभार के बीच लेपन कार्य 300 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.64000	1.32000 19/07/2005	0.00000 / /	1.32000	1.32000	अपूर्ण
27	18/07/2005	पिपरौली	शेरगढ (बहरामपुर) बंधे के बगल से शिव मन्दिर से पुलिस चौकी तक लेपन 660 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.49000	3.24000 19/07/2005	0.00000 / /	3.24000	3.24000	अपूर्ण
28	18/07/2005	ब्रम्हपुर	गजाईकोल थुन्ही रोड पी०डब्लू०डी० मार्ग से गजाईकोल से सुगहा राम नयन के घर तक लेपन 550 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.35000	2.67500 19/07/2005	2.24500 16/03/2006	4.92000	4.92000	पूर्ण
29	18/07/2005	ब्रम्हपुर	पी०डब्लू०डी० रोड से नई बाजार से पिपरहिया तक लेपन 500 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.59500	2.29700 19/07/2005	2.22300 16/03/2006	4.52000	4.29400	पूर्ण
30	18/07/2005	ब्रम्हपुर	चौरीचौरा हरैया पिच रोड से अमडीहा गांव सभा के अन्दर से होते हुए पी०डब्लू०डी० भैंसही तक लेपन 700 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.89000	3.94500 19/07/2005	3.88500 31/03/2006	7.83000	7.83000	पूर्ण
31	18/07/2005	गगहा	ग्रामसभा उज्जरपार में पक्की सड़क से जहरू प्रसाद के घर तक मि०/ख० 325 मी०	ग्रा०अ०सेवा	1.56800	0.78400 19/07/2005	0.00000 / /	0.78400	0.78400	अपूर्ण
32	18/07/2005	गगहा	ग्राम जमीन लौहरपुर साईफन से कब्रिस्तान होते हुए सैथवार के मकान से जब्बार मिया के घर तक मि०/ख० 350 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.55800	0.77900 19/07/2005	0.75100 31/03/2006	1.53000	1.45350	पूर्ण
33	18/07/2005	गगहा	ग्रामसभा देवकली भिठौरा पिच से सुनेबा पिच मार्ग तक मि०/ख० 360 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.66800	0.83400 19/07/2005	0.78800 24/01/2006	1.62200	1.62200	पूर्ण
34	18/07/2005	गगहा	ग्रामसभा सहुआकोल में प्रधानमंत्री वाली सड़क से बंधे तक मि०/ख० 450 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.14000	1.07000 19/07/2005	1.00200 16/03/2006	2.07200	1.96800	पूर्ण
35	18/07/2005	बड़हलगंज	डेरवा मेन रोड से इन्दल प्रसाद के घर तक मि०/ख० 300 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.41300	0.70600 19/07/2005	0.58800 24/01/2006	1.29400	1.29400	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
36	18/07/2005	बड़हलगंज	ग्राम खजुरी हरिजन बस्ती में तीहा मुहम्मदपुर जू०हा० स्कूल होते हुए ब्रम्हदीन मौर्या के घर तक मि०/ख० 850 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.82500	1.91200 19/07/2005	0.00000 / /	1.91200	1.91200	अपूर्ण
37	18/07/2005	बड़हलगंज	ग्राम बभनौली में राष्ट्रीय मार्ग पर काली मन्दिर से गणेश शंकर पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 250 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.13400	0.56700 19/07/2005	0.56700 24/01/2006	1.13400	1.13400	पूर्ण
38	18/07/2005	बड़हलगंज	बड़हलगंज में चरण पादुका गेट से शिव मन्दिर तक सी०सी० रोड 340 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.76000	3.38000 19/07/2005	3.27800 31/03/2006	6.65800	6.32500	पूर्ण
39	18/07/2005	गोला	ग्राम देवरी में राम जानकी मन्दिर से रमाशंकर के घर के बगल से शमशान घाट तक मि०/ख० 450 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.11000	1.05500 19/07/2005	1.03900 24/01/2006	2.09400	2.09400	पूर्ण
40	18/07/2005	गोला	चिलवा अनु० जाति की हरिजन बस्ती में अम्बेडकर पार्क के बाउण्ड्रीवाल का निर्माण 1880 मी० मि० भराई 1123 घन मी० गेट व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.47400	1.23600 19/07/2005	0.00000 / /	1.23600	1.23600	अपूर्ण
41	18/07/2005	उरुवा	मसी स्कूल से पिड़री गांव तक मि० 600 मी०	ग्रा०अ०सेवा	0.43900	0.21900 19/07/2005	0.16000 16/03/2006	0.37900	0.36005	पूर्ण
42	18/07/2005	उरुवा	सुदर्शन के घर से मेन रोड गोरखपुर गोला सम्पर्क मार्ग तक मि०/ख० 285 मी० व पुलिया 2 अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.22300	0.61100 19/07/2005	0.53000 31/03/2006	1.14100	1.00300	पूर्ण
43	18/07/2005	उरुवा	बलुआ से चकौली गांव तक खड़न्जा 450 मी० व पुलिया 2 अदद साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.78900	2.89400 19/07/2005	2.47500 31/03/2006	5.36900	5.36900	पूर्ण
44	18/07/2005	खजनी	भैंसा परसिया मार्ग पर जमउर से देवहाटा तक मि०/ख० 575 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.66400	1.38000 19/07/2005	1.28400 24/02/2006	2.66400	2.66400	पूर्ण
45	18/07/2005	खजनी	डोहरिया से दक्षिण मालहनपार रोड तेतरिया होते हुए सरया तिवारी तक मि०/ख० 1.30 किमी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.81000	2.90000 19/07/2005	2.71800 24/01/2006	5.61800	5.61800	पूर्ण
46	18/07/2005	पिपरौली	ग्राम पंचायत एकला में दक्षिण गड्ढे से रामप्रीत के बगीचे तक	ग्रा०अ०सेवा	1.77900	0.88900 19/07/2005	0.48200 31/03/2006	1.37100	1.37000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री महावीर प्रसाद										
मि०/ख० 350 मी० व साईनबोर्ड										
47	29/08/2005	सरदारनगर	ग्रामसभा छबैला हरिजन बस्ती से मझने नाला तक लेपन 400 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.33000	2.67900 29/08/2005	2.65100 31/03/2006	5.33000	5.00350	पूर्ण
48	16/09/2005	सरदारनगर	ग्राम गौनर उसरहा टोला में श्री जीतेन्द्र पाण्डेय के घर के पास सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.08040	0.04020 19/09/2005	0.04020 15/12/2005	0.08040	0.08040	पूर्ण
49	16/09/2005	बड़हलगांज	महुआपार गांधी इण्टर कलेज महुआपार स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.08040	0.04020 19/09/2005	0.04020 15/12/2005	0.08040	0.08040	पूर्ण
50	16/09/2005	गगहा	उज्जरपार स्व० उदासी देवी कन्या इण्टर कालेज उज्जरपार स्ट्रीट लाईट चार अदद	नेडा	0.32160	0.16080 19/09/2005	0.16080 15/12/2005	0.32160	0.32160	पूर्ण
51	16/09/2005	गगहा	उज्जरपार में स्व० उदासी देवी कन्या इण्टर कालेज में एक अदद सोलर पम्प	नेडा	1.13000	0.56500 19/09/2005	0.56500 15/12/2005	1.13000	1.13000	पूर्ण
52	16/09/2005	गगहा	ग्राम उज्जरपार का विद्युतीकरण 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर (मझगांवा पिछौरा उज्जरपार मार्ग पर श्री भुआल और नेबूलाल पश्चिम एवं रामदेव लाल पूर्व खेत के बीच तथा श्रीमती उदासी देवी कन्या इ	वि०वि०ख० द्वितीय	1.10400	0.55200 19/09/2005	0.55200 15/12/2005	1.10400	0.46920	अपूर्ण
53	01/12/2005	गगहा	ग्रामसभा राउतपार में श्री गुलाब शाही के दुकान के उत्तर नाले पर लेपन 600 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	4.70600	2.36000 03/12/2005	2.34600 31/03/2006	4.70600	4.70600	पूर्ण
54	01/12/2005	कौड़ीराम	बेलीपार गांव में स्थित हरिजन बस्ती से बाग तक सम्पर्क मार्ग पर मि०/ख० 500 मी०	पैक्सफेड	3.66400	1.84200 03/12/2005	1.82200 24/02/2006	3.66400	3.66400	पूर्ण
55	01/12/2005	गगहा	ग्रामसभा पिछौरा में नरें मार्ग पर पिछौरा ग्राम में कालू यादव के मकान से गौरी गुप्ता के मकान तक लेपन 175 मी०	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	0.87700	0.43800 01/12/2005	0.00000 / /	0.43800	0.43800	अपूर्ण
56	01/12/2005	खजनी	ग्राम भरोहिया पेट्रोल टंकी के पश्चिम जाने वाले खड़न्जे से	उ०प्र० श्रम एवं	0.81500	0.41000 03/12/2005	0.40500 16/06/2006	0.81500	0.81500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
			बागवान टोला श्री ओ०पी० तिवारी के चक से तीज हरिजन के घर तक मि०/ख० 200 मी०	सहकारी संघ लि०						
57	01/12/2005	उरुवा	ग्राम रगधूपुर की हरिजन बस्ती में अम्बेडकर मूर्ति के पश्चिम वृद्धों एवं विकलांगों के लिए आश्रय गृह का निर्माण 25 गुणे 20 फीट व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	1.73800	0.87900 03/12/2005	0.85900 17/08/2006	1.73800	0.87900	अपूर्ण
58	01/12/2005	ब्रम्हपुर	ग्राम कपरफोरवा में समझावन के घर के दक्षिण में डिग्री कालेज होते हुए भकुरहा रानापार मार्ग पर डिग्री कालेज के उत्तर की ओर मि०/ख० 1.10 किमी० 3.00 स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	7.97000	3.99500 03/12/2005	3.97500 17/08/2006	7.97000	3.99500	अपूर्ण
59	01/12/2005	खजनी	न्याय पंचायत भैंसा बाजार में बीकू भैंसा से धोबौली गड़ैना सम्पर्क मार्ग को जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	3.02000	1.52000 03/12/2005	1.50000 17/08/2006	3.02000	1.52000	अपूर्ण
60	01/12/2005	बड़हलगंज	ग्राम सभा मझवलिया के पास के पास से होते हुए बलबीर यादव के मकान के बगीचे तक मि०/ख० 150 मी० 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	5.53000	2.78000 03/12/2005	2.75000 31/03/2006	5.53000	5.53000	अपूर्ण
61	01/12/2005	पिपरौली	नेशनल हाईवे 29 से ग्राम पिछौरा तक मि०/ख० 1.00 किमी० आर०सी०सी० पुलिया 2.00 मी० स्पान की एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	6.62000	3.32000 03/12/2005	3.30000 17/08/2006	6.62000	3.32000	अपूर्ण
62	01/12/2005	गगहा	कहलागांव में श्री राम आसरे गिरी व कुशहा के घर तक लेपन कार्य 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	1.18000	0.60000 03/12/2005	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
63	01/12/2005	गगहा	ग्राम पिछौरा में लोटन धोबी के मकान से सरदार सिंह के मकान होते हुए रामाश्रय सिंह के दरवाजे राज कुमार सिंह के आटा चक्की होते हुए पोखरे तक मि०/ख० 900 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	4.01400	2.01700 03/12/2005	0.00000 / /	2.01700	2.01700	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
64	01/12/2005	बांसगांव	कस्बा संग्रामपुर से भरवलिया पिच से खोपिया बाग तक मि०/ख० 700 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	3.18600	1.60300 05/12/2005	1.58300 31/03/2006	3.18600	3.18600	पूर्ण
65	01/12/2005	गगहा	ग्राम डुमरी मंझरिया से घोड़साव तक मि०/ख० 700 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	3.22000	1.62000 03/12/2005	0.00000 / /	1.62000	1.62000	अपूर्ण
66	01/12/2005	बेलघाट	ग्राम सोपाईघाट में वाचनालय का निर्माण 25 गुणे 20 फीट व बरामदा 2.40 मी० चौड़ा विद्युतीकरण तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	2.10300	1.06100 03/12/2005	1.04200 31/03/2006	2.10300	2.10300	पूर्ण
67	01/12/2005	खोराबार	ग्राम नौवा डुमरी से बिनहा जाने वाली सड़क पर मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	1.72600	0.87000 03/12/2005	0.82900 31/03/2006	1.69900	1.69900	पूर्ण
68	01/12/2005	बांसगांव	सियारी गहना मार्ग पर राम दरस राय के बाग से विशुनपुर में बांके बिहारी के घर तक सी०सी० रोड 500 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	5.37000	2.69000 03/12/2005	0.00000 / /	2.69000	2.69000	अपूर्ण
69	01/12/2005	गगहा	ग्राम सभा हटवा में स्थित अम्बेडकर ग्राम से अरूण सिंह पत्रकार के दरवाजे तक लेपन 400 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	4.25800	2.13900 03/12/2005	0.00000 / /	2.13900	2.13900	अपूर्ण
70	01/12/2005	गगहा	सिहाइजपार में मेंहदी के घर के पूरब की ओर सड़क साथ नाली निर्माण 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	1.70900	0.86000 03/12/2005	0.00000 / /	0.86000	0.86000	अपूर्ण
71	01/12/2005	खजनी	ग्रामसभा नटनी में श्री अवधेश सिंह के मकान से स्थौली दुधरा तक पिच रोड तक लेपन 300 मी० व 400 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	3.51300	1.76600 03/12/2005	1.72900 17/08/2006	3.49500	1.76600	अपूर्ण
72	01/12/2005	कौड़ीराम	बेलीपार एन०एच० 29 से हरिजन बस्ती तक लेपन 800 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	6.94000	3.48000 03/12/2005	0.00000 / /	3.48000	3.48000	अपूर्ण
73	01/12/2005	चरगांवा	ग्रामसभा रजही में दिग्विजय सिंह प्रधान के मकान से शिव मन्दिर स्थान तक सी०सी० रोड 500 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	6.96000	3.49000 03/12/2005	3.47000 31/03/2006	6.96000	6.96000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री महावीर प्रसाद										
74	01/12/2005	बेलघाट	बेलघाट बाजार से चौराहे तक खड़न्जा 250 मी० व नाली 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	3.10900	1.56000 03/12/2005	1.52900 31/03/2006	3.08900	3.08900	पूर्ण
75	11/12/2005	खोराबार	ग्राम गायघाट बुजुर्ग में पक्की सड़क से सिंहासन यादव के मकान तक मि०/ख० 500 मी० व 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	2.52000	1.27800 03/12/2005	0.00000 / /	1.27800	1.27800	अपूर्ण
76	10/02/2006	कौड़ीराम	ग्रासभा कनईल में वाचनालय का निर्माण 5.86 गुणे 6.69 मी०	ग्रा०अ०सेवा	1.39000	0.70000 24/02/2006	0.00000 / /	0.70000	0.70000	अपूर्ण
77	10/02/2006	कौड़ीराम	ग्रामसभा चारपान खुर्द नेशनल हाईवे 29 मुख्य सड़क से चारपान खुर्द तक	ग्रा०अ०सेवा	2.60500	1.31000 24/02/2006	0.00000 / /	1.31000	1.31000	अपूर्ण
78	10/02/2006	गगहा	लाहीडाड़ी में मन्दिर से होते हुए ग्राम के दक्षिण में पिच तक तथा नन्दलाल की कुटी से काली मन्दिर तक मि०/ख० 500 मी० नाली 500 मीटर व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	5.79500	2.90000 24/02/2006	0.00000 / /	2.90000	2.90000	अपूर्ण
79	17/04/2006	खजनी	भरोहिया तेल टंकी के पास मुख्य सड़क से एक तरफ 600 एम०एम० की ह्यूम पाईप पुलिया एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	0.29000	0.14500 18/04/2006	0.00000 / /	0.14500		अपूर्ण
80	17/04/2006	बांसगांव	बहीडाड़ी हरिजन बस्ती में बांके लोहार के घर से नेउर के घर से भिखारी बनिया के घर तक मि०/ख० 1.20 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	8.51000	4.26500 18/04/2006	0.00000 / /	4.26500	3.80000	अपूर्ण
81	17/04/2006	गगहा	श्री सतीश सिंह के मकान के पीछे उज्जरपार मार्ग के नाले तक नाली निर्माण 800 मी०	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	0.55900	0.27900 18/04/2006	0.28000 17/08/2006	0.55900	0.27900	अपूर्ण
82	25/04/2006	गगहा	राउतपार पकड़ी मार्ग पर पांचवे किमी० पर रामपुर बघौरा में 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	3.67000	1.84800 25/04/2006	0.00000 / /	1.84800	1.80000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद										
83	25/04/2006	गोला	प्राथमिक विद्यालय ककरही में गोपालपुर तक मि०/ख० 700 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	3.55300	1.79000 25/04/2006	0.00000 / /	1.79000	0.90000	अपूर्ण
84	25/04/2006	कौड़ीराम	गोला मार्ग पर स्थित धस्की प्रा०पा० से 200 मी० दक्षिण हरिजन बस्ती में जाने हेतु सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	2.84000	1.43000 25/04/2006	0.00000 / /	1.43000	1.40000	अपूर्ण
85	25/04/2006	खजनी	ग्राम बन्हैता सेमरा मार्ग पर भैंसापुर नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गूणे 250 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	4.60100	2.31100 25/04/2006	2.29000 17/08/2006	4.60100	2.10000	अपूर्ण
86	25/04/2006	बेलघाट	बाढ़ एवं शरणालय मझगांवा से भोला यादव के घर के बीच एम०एम० की ह०पा० पुलिया व एप्रोच 55 मी०	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	0.52800	0.26400 25/04/2006	0.00000 / /	0.26400	0.26400	अपूर्ण
87	25/04/2006	गगहा	ग्राम सरदहा में गामा यादव वाले टोले पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	2.90400	1.46200 25/04/2006	0.00000 / /	1.46200	1.46200	अपूर्ण
88	25/04/2006	पिपरौली	ग्राम भीटी खोरिया में नागेन्द्र पाण्डेय के घर के पास नाला पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	3.44300	1.73800 25/04/2006	0.00000 / /	1.73800	1.73200	अपूर्ण
89	25/04/2006	पिपरौली	महावीर छपरा कुसमौल मार्ग पर महावीर छपरा तिराहे पर शहीद सुभाष यादव के घर तक लेपन कार्य 500 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम लि०	5.63200	2.83000 25/04/2006	0.00000 / /	2.83000	2.83000	अपूर्ण
90	25/04/2006	खोराबार	रामगढ़ ताल बांध के किमी० 6.015 तक उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण गैप भरने में मि० कार्य 1.15 किमी० व साईन बोर्ड	बाढ़ खण्ड	8.78000	4.40000 25/04/2006	0.00000 / /	4.40000		अपूर्ण
91	21/08/2006	खजनी	गुरा करमदेवा पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	2.54800	1.28000 21/08/2006	0.00000 / /	1.28000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव - मा० श्री महावीर प्रसाद										
92	21/08/2006	खजनी	भरोहिया गांव से सिकरीगंज वाले मार्ग के पूर्व और मंझरिया गांव से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० 1.00 किमी० व 2.00 मी० की आर०सी०सी० पुलिया तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	7.43000	3.72000 25/08/2006	0.00000 / /	3.72000		अपूर्ण
93	21/08/2006	गगहा	केशवापार में हरिजन बस्ती से नरायनपुर मन्दिर होते हुए गौरी जप्ती मुख्य मार्ग तक लेपन 870 मी०	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	10.95000	5.48000 25/08/2006	0.00000 / /	5.48000		अपूर्ण
94	21/08/2006	बेलघाट	ग्राम इस्माइलपुर बनरहवा बाबा स्थान से ग्राम भीठा ग्राम पंचायत टेंगरी तक मि०/ख० 800 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.27000	2.14000 25/08/2006	0.00000 / /	2.14000		अपूर्ण
95	21/08/2006	बांसगांव	सहदोडाड़ हरौली बलिया सम्पर्क मार्ग पर नाले पर 5 मी० की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	6.06700	3.04000 25/08/2006	0.00000 / /	3.04000		अपूर्ण
96	21/08/2006	बांसगांव	ग्राम पंचायत दुबौली में श्री चन्द्रदेव राय के घर के पास मार्ग पर 4.00 मी० स्पान की पुलिया एक अदद एप्रोच 1 गुणे 20 मी० व 1 गुणे 30 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	4.47600	2.24000 25/08/2006	0.00000 / /	2.24000		अपूर्ण
97	21/08/2006	गोला	नुआंव हरिजन बस्ती से नहर तक मि०/ख० 420 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	2.31800	1.16000 25/08/2006	0.00000 / /	1.16000		अपूर्ण
98	21/08/2006	गोला	खोपापार से जमुड़ी हरिजन बस्ती से डा० प्रदीप पाण्डेय के घर तक मि०/ख० 320 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	1.62700	0.82000 25/08/2006	0.00000 / /	0.82000		अपूर्ण
99	21/08/2006	ब्रम्हपुर	बैरवा से ब्रम्हस्थान से डुमरी पकड़डीहा रोड पर नाले पर 5.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	पैक्सफेड	5.94700	2.98000 25/08/2006	0.00000 / /	2.98000		अपूर्ण
100	21/08/2006	बेलघाट	बारीगांव दक्षिण हरिजन बस्ती से बंधे तक मि०/ख० 1.00 किमी० व 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	पैक्सफेड	7.62600	3.82000 25/08/2006	0.00000 / /	3.82000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संसदीय क्षेत्र का नाम :- बांसगांव – मा० श्री महावीर प्रसाद तथा साईनबोर्ड										
101	21/08/2006	खोराबार	ग्रामसभा भरवलिया में मौर्या काम्प्लेक्स शेषनाथ कनौजिया के मकान से सन्तू यादव के घर तक सी०सी० रोड 600 मी० व नाली 600 मी० तथा साईनबोर्ड	पैक्सफेड	15.37000	7.69000 25/08/2006	0.00000 / /	7.69000		अपूर्ण
102	25/08/2006	खोराबार	ग्रामसभा महिमाठ के बगीचे से होते हुए जंगल अयोध्या प्रसाद सम्पर्क मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	3.81000	1.91000 21/08/2006	0.00000 / /	1.91000		अपूर्ण