

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/01/2009	ब्लूमिंग बड्स डिग्री कालेज मानीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 10.36 गुणे 8.23 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 07/01/2009	0.50000 26/11/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
2	18/02/2009	अभ्युदय पब्लिक स्कूल रामगढ़ गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 20/02/2009	0.25000 31/03/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
3	01/09/2009	स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज महुजा पकड़ी दूबे गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 07/09/2009	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
4	01/09/2009	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भीटी खोरिया गोरखपुर में कक्ष निर्माण कुर्सी से ऊपर का निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 07/09/2009	0.40000 15/02/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
5	28/09/2009	ब्लूमिंग बड्स डिग्री कालेज मानीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 10.36 गुणे 8.23 मी० एक अदद बरामदा 20.96 गुणे 1.50 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 15/10/2009	1.60000 31/03/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
6	08/02/2010	रफी अहमद किदवई इण्टर कालेज मोहददीपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माणा 6.10 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 04/03/2010	0.40000 13/12/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
7	25/02/2010	इण्टरमीडिएट कालेज रामपुरवा खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 04/03/2010	0.40000 31/03/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एक अदद व साईनबोर्ड							
8	25/02/2010	नाथ चन्द्रावत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदीशपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 10.16 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 04/03/2010	0.40000 30/07/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
9	26/03/2010	श्री रामजन हायर सेकेन्डरी स्कूल उंचागांव में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 28/03/2010	0.40000 30/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
10	28/03/2010	ऋषिदेव दास इण्टर कालेज पाली बांसगांव में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/03/2010	0.40000 30/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
11	19/04/2010	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा में तल पर कक्ष निर्माण 5.50 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 5.50 गुणे 2.15 मी० चौड़ा व व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 21/04/2010	0.40000 11/06/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
12	10/05/2010	मो० कजाकपुर में डा० शैलेश कृष्ण त्रिपाठी के मकान से उषा त्रिपाठी के मकान के दक्षिण छोर तक सी०सी० रोड निर्माण 100 मी० नाली 120 मी० व साईनबोर्ड		5.49500	3.30700 18/05/2010	2.18800 30/03/2011	5.49500	5.49484	पूर्ण
13	26/11/2010	ग्रामोदय इण्टर कालेज बढयापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 27/11/2010	0.40000 22/11/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
14	16/03/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी गोरखपुर में प्रथम तल पर	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 24/03/2011	0.80000 29/10/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कक्ष निर्माण 8.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड							
15	30/03/2011	प्रताप नारायण सिंह जनता इण्टर कालेज सोनबरसा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25.3 गुणे 20.3 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 30/03/2011	0.60000 30/08/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
16	30/03/2011	महीप नारायण शाही जनता इण्टर कालेज महावीर छपरा गोरखपुर में फर्नीचर व्यवस्था बेंच 45 गुणे 15 फीट 24 अदद डैस्क 24 अदद मेज 6 अदद कुर्सी 6 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/03/2011	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
17	10/06/2011	बच्चा चन्द स्मारक द्वाबा विकास महाविद्यालय ओनापार बेलघाट गोरखपुर में चहारदीवाररी 103 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 14/06/2011	0.60000 07/09/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
18	12/07/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 8.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद बरामदा 2-10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/07/2011	0.80000 22/10/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
19	29/09/2011	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज भगवानपुर गोरखपुर को विद्युत आपूर्ति 2 एस०टी० पोल 18 पी०सी० पोल 25 कै०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० (नगरीय तृतीय)	5.07800	4.57000 01/10/2011	0.00000 / /	4.57000		अपूर्ण
20	19/10/2011	पं० दीन दयाल इण्टर कालेज पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 20 गुणे 20	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 29/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		फीट एक अदद व साईनबोर्ड							
21	18/11/2011	लघु माध्यमिक विद्यालय सोहगौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.25000	1.35000 22/11/2011	0.00000 / /	1.35000	1.00000	अपूर्ण
22	18/11/2011	महाराणा प्रताप इण्टर कालेज गोरखपुर में फर्नीचर क्रय कुर्सी 200 सोफा दो अदद टेबुल 2 अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.20000	1.32000 22/11/2011	0.00000 / /	1.32000	1.00000	अपूर्ण
23	20/12/2011	लिटिल स्कालर्स एकेडमी प्राथमिक विद्यालय महावीर छपरा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.09 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 21/12/2011	0.00000 / /	0.90000		अपूर्ण
24	21/12/2011	राम गिरीश राय महविद्यालय दुबौली गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 38 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्राचार्य	2.00000	1.20000 21/12/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29/09/2007	ब्लूमिंग बड्स एकेडमी मानीराम गोरखपुर में फर्नीचर डेस्क 250 अदद बेंच 250 अदद मेज 225 अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 11/10/2007	1.25000 18/02/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
2	14/11/2007	डा० राम मनोहर लोहिया बालिका इण्टर कालेज कजाकपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण बरामदा शौचालय व पैसेज	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/11/2007	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
3	10/01/2008	श्री ऋषिदेव दास इण्टर कालेज पाली बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण कार्यालय 4.90 गुणे 3.65 मीटर प्रधानाचार्य कक्ष 4.25 गुणे 6.10 मी० बरामदा 4.90 गुणे 2.45 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 21/01/2008	1.00000 11/11/2008	4.00000	4.00000	पूर्ण
4	18/01/2008	सरस्वती देवी महाविद्यालय नन्दापार जैतपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 35 गुणे 25 फुट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 25/01/2008	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
5	27/02/2008	ब्लूमिंग बड्स एकेडमी मानीराम गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण कार्यालय 12 गुणे 14 फीट एक अदद बरामदा 30 गुणे 7 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 05/03/2008	0.63000 20/11/2008	2.50000	2.50000	पूर्ण
6	02/08/2008	नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत ट्रांसपोर्टनगर में शौचालय 8 अदद स्नानगृह 2 अदद मूत्रालय 2 अदद बोरिंग विद्युतीकरण साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण	6.00000	4.50000 08/08/2008	1.50000 21/02/2009	6.00000	4.99200	पूर्ण
7	11/08/2008	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गोरखपुर में	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 14/08/2008	1.25000 13/02/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद बरामदा 4.15 मीटर चौड़ा व साईनबोर्ड							
8	20/11/2008	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माज्ञा साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.75 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 03/12/2008	0.50000 31/03/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
9	07/01/2009	ब्लूमिंग बड्स एकेडमी मानीराम गोरखपुर में द्वितीय तल पर कमरे का बरामदा बीम छत प्लास्टर आदि कमरा 9.05 गुणे 6.00 मी० बरामदा 9.05 गुणे 6.00 मी० सीढ़ी व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/01/2009	0.50000 04/05/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
10	20/01/2009	रामदेव जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कनईचा बांसगांव में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.70000	0.52000 22/01/2009	0.18000 26/05/2009	0.70000	0.70000	पूर्ण
11	20/01/2009	जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 36 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 22/01/2009	0.50000 31/03/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
12	20/01/2009	डा० राम मनोहर लोहिया बालिका इन्टर कालेज कजाकपुर गोरखपुर में पोर्च 5.05 गुणे 4.60 मी० चहारदीवारी 10 मी० एवं गेट एक अदद साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 22/01/2009	0.00000 / /	1.12000	1.12000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/02/2008	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 60 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	4.50000 12/03/2008	1.50000 12/06/2009	6.00000	6.00000	पूर्ण
2	09/02/2010	हंसराज रामलालदेई महाविद्यालय झुड़िया खजनी में कक्ष निर्माण प्रवेशहाल एक अदद कक्ष दो अदद बरामदा एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 20/02/2010	0.00000 / /	6.00000	6.00000	अपूर्ण
3	19/03/2010	महाराणा प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलघाट में एक कमरे का छम बीम व शौचालय 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 25/03/2010	0.40000 30/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
4	29/05/2010	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 5.00 गुणे 6.10 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 03/06/2010	0.40000 15/09/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	17/06/2008	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कक्ष व बरामदा निर्माण साईज 12.20 गुणे 7.62 मी० एक अदद बरामदा 3.20 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 21/06/2008	2.50000 30/03/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
2	26/02/2009	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 39 गुणे 25 फीट एक अदद 40 गुणे 25 फीट एक अदद बरामदा 39 गुणे 8 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 28/02/2009	2.50000 31/07/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/02/2008	माडल एकेडमी जूनियर हाई स्कूल मन्नीपुर गोला गोरखपुर में बरामदा निर्माण साईज 12.40 गुणे 4.45 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 05/02/2008	0.25000 26/11/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	09/07/2009	लैपटाप एच०पी० काम्पैक एक अदद सोनी हैण्डिकैम डी०सी०आर० लेजरजेट आल इन वन	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.05865	1.05865 21/07/2009	0.00000 / /	1.05865	1.05865	पूर्ण
2	29/07/2009	ग्राम बैरियाडीह में श्री हर्षवर्धन शाही पत्रकार के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 10/08/2009	0.00000 / /	0.25900	0.23100	पूर्ण
3	29/07/2009	ग्राम बैरियाडीह में बहुउद्देशीय भवन के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 10/08/2009	0.00000 / /	0.25900	0.23100	पूर्ण
4	12/08/2009	ग्रामसभा सेमरौना टोला सुरैला में 1 गुणे 4 मी० स्नान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 25 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	8.38000	5.03500 18/08/2009	3.34500 29/10/2010	8.38000	8.38000	पूर्ण
5	12/08/2009	महादेव झारखण्डी टुकड़ा नं० 1 नगर निगम गोरखपुर शिवपुर मार्ग से भैरोपुर मार्ग पम्प कैनल इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	23.90000	14.35500 18/08/2009	9.54500 10/09/2010	23.90000	23.90000	पूर्ण
6	12/08/2009	मोहददीपुर वार्ड नं० 52 विद्युत सब स्टेशन के०वी०ए० के सामने पिन्टू सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग 44 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.52000	0.92500 18/08/2009	0.59500 10/09/2010	1.52000	1.52000	पूर्ण
7	12/08/2009	दक्षिणी बेटियाहाता मिर्जापुर निकट फलमण्डी शिवपुर में श्याम नारायण तिवारी के बगल से दूबे के घर व जगरनाथ तिवारी के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य 130 मी० नाली 130 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.81800	2.90500 18/08/2009	1.91300 10/09/2010	4.81800	4.81800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	12/08/2009	मोहददीपुर वार्ड नं० 52 में सरदार दर्शन सिंह के मकान से एस०बी० सिंह के मकान तक इन्टरलाकिंग 83.60 मी० नाली 107.60 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.13800	1.89500 18/08/2009	1.24300 10/09/2010	3.13800	3.13800	पूर्ण
9	07/09/2009	महाराणा प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 16/09/2009	1.20000 05/05/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
10	07/09/2009	श्री अशोक सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह ग्राम व पो० नेडा बारीगांव के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
11	07/09/2009	श्री तहसीलदार सिंह पुत्र ऋषिदेव सिंह ग्राम व पो० बारीगांव के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
12	07/09/2009	श्री विनोद कुमार दीक्षित खेतान हास्पिटल के पीछे आवास विकास विस्तारनगर कालोनी में मकान के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 16/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
13	07/09/2009	श्री अजय सिंह पुत्र धर्मेन्द्र सिंह ग्राम ककराखोर के आवास के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.24975	0.24975 07/09/2009	0.00000 / /	0.24975	0.23100	पूर्ण
14	07/09/2009	ग्रामसभा गजपुर में मन्दिर के बगल में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना दो अदद	नेडा	0.49950	0.49950 16/09/2009	0.00000 / /	0.49950	0.45200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	23/10/2009	शक्ति इण्टर कालेज बेलघाट गोरखपुर में निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	कक्ष प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/10/2009	0.80000 24/04/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
16	18/11/2009	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 26/11/2009	0.80000 03/03/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
17	16/12/2009	अखिल भाग्य महाविद्यालय शिवपुर तक विद्युतीकरण 5 पोल एवं 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० प्रथम	1.41200	1.27000 17/12/2009	0.14200 19/05/2010	1.41200	1.27000	अपूर्ण
18	16/12/2009	गोरखपुर पब्लिक स्कूल बागरानी निकट रूस्तमपुर ढाला पो० बड़गो में कक्ष निर्माण 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.46500	3.27000 17/12/2009	2.19500 25/03/2010	5.46500	5.46500	पूर्ण
19	10/03/2010	ग्रामसभा बिस्टौली बुजुर्ग में पास सोलर स्ट्रीट लाईट की अदद	नेडा	0.23100	0.23100 12/03/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
20	25/03/2010	रूस्तमपुर बुद्धनगर कालोनी में प्रताप मिश्र के घर के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की अदद	नेडा	0.23100	0.23100 28/03/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
21	25/03/2010	ग्राम देईडीहा में श्री राम किंकर राय के सामने एक अदद सोलर स्ट्रीट लाईट की सीपना	नेडा	0.23100	0.23100 28/03/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
22	10/08/2010	द्रोपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय सिंहोरवा गोरखपुर में निर्माण 24 गुणे 21.6 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 21/08/2010	0.80000 14/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	14/09/2010	ग्राम जोन्हिया में श्री राम जियावन मौर्या के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद (सार्वजनिक स्थान पर)	नेडा	0.23100	0.23100 15/09/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
24	14/09/2010	जूनियर हाई स्कूल अहिरौली फरेन्दा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 15/09/2010	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
25	20/09/2010	कलेक्ट्री कचहरी गोरखपुर परिसर में बादकारी हाल का निर्माण साईज 21.77 गुणे 5.77 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	7.87000	4.72500 19/11/2010	3.14500 30/03/2011	7.87000	3.00000	अपूर्ण
26	05/12/2010	अखिल भाग्य महाविद्यालय रानापार गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण साईज 12.20 गुणे 7.00 मी0 तीन अदद सीढ़ी 3.35 गुणे 7.00 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 09/12/2010	4.00000 24/09/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
27	20/12/2010	दीन दयाल सरस्वती शिशु मन्दिर भरवलिया गुलरिहा में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी0 एक अदद बरामदा 1.50 मी0 चौड़ा एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 21/12/2010	0.60000 30/08/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
28	09/02/2011	दीवानी कचहरी गोरखपुर में वादकारी टीन शेड का निर्माण 23 गुणे 7 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	7.53000	4.52500 15/02/2011	0.00000 / /	4.52500	1.99000	अपूर्ण
29	16/02/2011	मोहद्दीपुर वार्ड नं० 52 श्री बलवन्त सिंह के मकान से डा० एस० त्रिपाठी के मकान तक सी०सी० रोड 41.25 मी० नाली 313.00 मी०	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.03800	1.83200 24/03/2011	1.20600 26/11/2011	3.03800	1.80000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		कास 14.10 मी० व साईनबोर्ड							
30	16/03/2011	दक्षिण बेलियाहाता मिर्जापुर नगर निगम गोरखपुर के अन्तर्गत श्री सुभाष शुक्ला के दरवाजे से होते हुए फलमण्डी मार्ग पर राम सहाय के मकान तक इण्टरलाकिंग 76.20 मी० नाली 80 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.69300	1.62500 24/03/2011	1.06800 26/11/2011	2.69300	1.49000	अपूर्ण
31	16/03/2011	पं० दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग का हाल 60.6 फीट गुणे 2.6 फीट एक अदद बरामदा 7 फीट चौड़ा शौचालय स्नानगृह आदि व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	8.11800	4.88000 24/03/2011	0.00000 / /	4.88000	2.00000	अपूर्ण
32	28/03/2011	मा० सरस्वती देवी शिक्षा संस्थान पटौहा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/03/2011	0.40000 12/09/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
33	03/07/2011	पराग नन्दन आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिसई पाली में भवन निर्माण कक्ष 5 अदद गैलरी 1-50 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 06/07/2011	4.00000 19/09/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
34	27/07/2011	एम०बी० पब्लिक प्राइमरी स्कूल हरपुर बरहठा जंगल कौड़िया में कक्ष निर्माण साईज 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/07/2011	0.40000 31/10/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
35	10/08/2011	सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुवाषचन्द्रबोसनगर सूर्यकुण्ड गोरखपुर में भूतल पर कमरा 8.15 गुणे 6.10 मी० बरामदा 10.74 गुणे 2.40 मी० व	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 11/08/2011	0.00000 / /	6.00000	6.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
36	03/12/2011	सिविल लाईन्स उप नगर निगम के अन्तर्गत मुनना सिंह के मकान से श्री मुरली एडवोकेट के मकान तक सी०सी०रोड 51 मी० नाली 51 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.10000	1.27000 08/12/2011	0.00000 / /	1.27000		अपूर्ण
37	03/12/2011	वार्ड नं० 52 मोहल्ला मोहददीपुर नगर निगम गोरखपुर में सरदार देवेन्द्र सिंह के मकान होते हुए मा० विधायक अतुल सिंह के मकान हरिश्चन्द्र राय के मकान होते हुए विन्द्रा प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग 270 मी० नाली 270 मी० व	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	11.52000	6.92200 08/12/2011	0.00000 / /	6.92200		अपूर्ण
38	03/12/2011	वार्ड नं० 22 नगर निगम गोरखपुर में जंगल तुलसीराम आजादनगर बिछिया में श्री रूप अवशेष यादव के मकान से रामाश्रय तिवारी के मकान तक सी०सी० रोड व नाली 62.50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.84400	1.11600 08/12/2011	0.00000 / /	1.11600		अपूर्ण
39	03/12/2011	वार्ड नं० 1 गोरक्षनगरी कालोनी में दुबेजी के मकान से धर्मेन्द्र मणि के मकान तक सी०सी० रोड 73.15 मी० व सी०सी० रोड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.71000	3.43600 08/12/2011	0.00000 / /	3.43600		अपूर्ण
40	03/12/2011	गुलरिहा में बाबा गोरखनाथ कम्प्यूटराइजेशन धर्मकांटा के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
41	03/12/2011	ग्रामसभा ज्ञानपुर में श्री उदयभान राय के घर	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद							
42	03/12/2011	ग्रामसभा गजपुर में श्री नित्यानन्द श्रीवास्तव केनेडा घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
43	03/12/2011	ग्रामसभा कटवर में श्री रमेश लाल के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
44	03/12/2011	ग्रामसभा कटवर में श्री मदन मोहन लाल के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
45	03/12/2011	ग्रामसभा मुरारपुर में श्री सुरेश लाल के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
46	03/12/2011	ग्रामसभा बदरा के भैंसा बाजार में श्री महन्थ प्रसाद तिवारी एडवोकेट के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 08/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
47	03/12/2011	सरदारनगर बल्लभ भाई पटेल कन्या इण्टर कालेज हरपुर लुहसी गोरखपुर में तल पर प्रयोगशाला का निर्माण 32 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 08/12/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण
48	15/12/2011	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना एक अदद	जल निगम	0.32000	0.32000 20/12/2011	0.00000 / /	0.32000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31/12/2008	शक्ति इण्टर कालेज बेलघाट गोरखपुर में बरामदा 9.50 गुणे 4.20 मी० एवं 2.75 गुणे 6.10 मी० एवं साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 03/01/2009	0.50000 28/10/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/06/2011	श्रीराम आदर्श प्राथमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा बाजार में चहारदीवारी का निर्माण 23-10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 06/06/2011	0.00000 / /	0.30000	0.30000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13/03/2008	गोरखपुर से भीटी रावत बुदहट मार्ग पर विरांगना उदा देवी द्वार का निर्माण 8.10 चौड़ा एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00000	1.50000 17/03/2008	0.50000 27/12/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
2	26/08/2010	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज भूतल गुणे 7.62 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 31/08/2010	4.00000 08/11/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	07/06/2008	लाल बहादुर शास्त्री इण्टर कालेज गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	जगदीशपुर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 10/06/2008	0.25000 06/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
2	16/11/2009	एम0बी0 पब्लिक प्राइमरी स्कूल जंगल कौड़िया में कक्ष निर्माण मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	हरपुर बरहटा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.50000 26/11/2009	1.00000 31/03/2010	2.50000	2.50000	पूर्ण
3	05/07/2010	एम0बी0 पब्लिक प्राइमरी स्कूल कौड़िया गोरखपुर में कक्ष निर्माण गुणे 6.10 मी0 2 अदद व साईनबोर्ड	बरहटा जं० प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.50000	3.30000 05/07/2010	2.20000 09/09/2010	5.50000	5.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/08/2009	डा० भीमराव अम्बेडकर शिक्षा सेवा संस्थान रामनगर करजहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 3.05 गुणे 3.05 मी० एक अदद बरामदा 0.90 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 10/08/2009	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20/01/2009	पं० हरि सहाय डिग्री कालेज जैती गोरखपुर में प्रबन्धक/प्राचार्य कक्ष 34 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड		3.00000	2.25000 23/01/2009	0.75000 16/12/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	30/03/2011	लघु माध्यमिक विद्यालय सोहगौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/03/2011	0.80000 26/09/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
2	16/08/2011	एन०एस० चिल्ड्रेन एकेडमी न्यू कालोनी माधोपुर गोरखपुर में द्वितीय तल पर भवन निर्माण कक्ष 5 अदद रसोईघर शौचालय तथा बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 18/08/2011	0.00000 / /	6.00000	6.00000	अपूर्ण
3	08/09/2011	आदर्श जूनियर हाई स्कूल डांगीपार गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 70 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/09/2011	0.00000 / /	1.20000	1.20000	अपूर्ण
4	16/09/2011	ग्राम लोहरपुरवा में श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री विजय कुमार अग्रहरी के मकान तक विद्युतीकरण 1 पोल तीन तार एवं 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	0.36300	0.32900 19/09/2011	0.00000 / /	0.32900		अपूर्ण
5	12/10/2011	नेचर पब्लिक स्कूल मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 8.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
6	22/10/2011	रेशमा देवी मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में अधनिर्मित कमरे का छत व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 29/10/2011	0.00000 / /	0.30000	0.30000	अपूर्ण
7	29/10/2011	शक्ति हर्बल रिसर्च इंस्टीच्यूट, बरउर नगवा जैतपुर में भूतल एवं प्रथम तल पर कक्ष का निर्माण व बरामदा तथा साईनबोर्ड	अध्यक्ष, शक्ति हर्बल रिसर्च इंस्टीच्यूट, जैतपुर	2.00000	1.20000 31/10/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	18/11/2011	नगर निगम गोरखपुर के श्याम कुन्ज कालोनी नेडा में स्थित पार्क में 2 के०डब्लू० का सोलर पावर जनरेटर सिस्टम बैट्री सहित संयंत्र की स्थापना एक अदद		4.46275	4.46275 18/11/2011	0.00000 / /	4.46275		अपूर्ण
9	22/11/2011	बी०आर०डी० मेडिकल कालेज गोरखपुर के इंसेफेलाइटिस वार्ड के लिए केबिन निर्माण 2 अदद 7.20 गुणे 6.80 मी० व साईनबोर्ड	जिला नगरीय विकास अभिकरण	5.00000	3.00000 26/11/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
10	13/12/2011	बच्चा चन्द स्मारक द्वाबा विकास महाविद्यालय ओनापार बेलघाट गोरखपुर में प्रथम तल पर अर्धनिर्मित कमरे का बीम छत प्लास्टर रंगाई पुताई आदि कार्य प्रथम तल 11.00 गुणे 7.90 मी० एक अदद बरामदा 2.10 मी० चौड़ा कमरा एक अदद व	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 13/12/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण
11	22/12/2011	अमर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़या चौक गोरखपुर में अर्धनिर्मित कमरे की छत का निर्माण 7.90 गुणे 6.40 मी० एक अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 22/12/2011	0.00000 / /	0.30000		अपूर्ण
12	22/12/2011	ग्राम नेवास प्राइमरी स्कूल के पश्चिम सड़क के किनारे विद्युत खम्भे से इन्दल यादव के मकान तक 2 खम्भे की विद्युत लाईन 5 पोल पर 3 तार एवं 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद फोटो व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.80700	0.72300 22/12/2011	0.00000 / /	0.72300		अपूर्ण
13	22/12/2011	रामपुर बघौरा आनन्द कौशिक के घर से रामजानकी मन्दिर तक मि० 0.07 किमी० व	वि०वि०ख० द्वितीय	1.98500	1.19100 22/12/2011	0.00000 / /	1.19100		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

साईनबोर्ड

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	02/07/2010	दीवानी कचहरी गोरखपुर में वादकारी कक्ष/छायाकुन्ज का निर्माण 14.00 गुणे 5.25 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.50000	2.10000 05/07/2010	1.40000 27/11/2010	3.50000	3.50000	पूर्ण
2	07/07/2010	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 9.00 गुणे 6.00 मी० सीढ़ी 2.40 गुणे 6.00 मी० बरामदा 2 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.50000 05/07/2010	1.00000 21/01/2011	2.50000	2.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	25/11/2008	महाराणा प्रताप बाल विद्या मन्दिर गगहा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 4.80 मी० एक अदद बरामदा 1.50 मी० चौड़ा सीढ़ी 3.60 गुणे 3 मी० गैलरी 1.50 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 03/12/2008	0.75000 06/03/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
2	02/07/2009	स्वामी विवेकानन्द कन्या उच्चतर मा०वि० विद्यालय जददूपट्टी सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 16/07/2009	0.50000 13/12/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
3	22/08/2009	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माज्ञा 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 28/08/2009	0.80000 28/01/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
4	30/11/2009	हंसराज रामलालदेई महाविद्यालय झुड़िया खजनी में भवन निर्माण कमरा शौचालय अध्यापक कक्ष पैसेज आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 04/12/2009	4.00000 15/02/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	10/12/2008	आर०सी० चिल्ड्रेन एकेडमी राजधानी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	4.50000 18/12/2008	1.50000 31/03/2009	6.00000	6.00000	पूर्ण
2	20/11/2009	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण (कुर्सी से उपर कार्य) 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 26/11/2009	0.40000 03/02/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03/08/2007	ग्राम गजपुर श्रीवास्तव टोला में गंगा मास्टर के मकान से श्याम नारायण लाल के दरवाजे के अंतिम छोर तक सी०सी० रोड 122 मी० व नाली निर्माण 70 मी० आर०सी०सी० कवर 12 अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.92000	2.19000 04/08/2007	0.73000 21/08/2008	2.92000	2.92000	पूर्ण
2	03/08/2007	दीवानी कचहरी गोरखपुर में वादकारियों के लिए टीन शेड का निर्माण 20 गुणे 11 1/2 मीटर एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.32000	1.74000 04/08/2007	0.58000 17/04/2008	2.32000	2.32000	पूर्ण
3	20/08/2007	फ्रीडम फाईटर रामचन्द्र राय प्रथमिक विद्यालय प्रबन्धक/प्रधानाचार्य तीहा मोहम्मदपुर बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/08/2007	0.25000 21/05/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
4	20/08/2007	ओ०पी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल रकहट गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/08/2007	0.25000 27/02/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
5	20/08/2007	श्री सुधाकर त्रिपाठी पब्लिक स्कूल किसुनपुर उरुवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/08/2007	0.25000 17/06/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
6	20/08/2007	बेसहनी गांव में अरुण देबे के मकान से मुख्य सड़क की ओर सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहाकारी संघ लि०	4.92000	3.70000 25/08/2007	1.22000 15/12/2007	4.92000	4.92000	पूर्ण
7	10/09/2007	ग्रामसभा मुण्डा कोड़री में श्री गुलाब शुक्ल के	ग्रा०अ०सेवा	4.00000	3.00000 18/09/2007	1.00000 29/05/2008	4.00000	4.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		घर से गिरजा के घर तक सी०सी० रोड 255.89 मी० साईनबोर्ड							
8	23/10/2007	दीवानी कचहरी गोरखपुर में वादकारियों के लिए टीन शेड का निर्माण साईज 14 गुणे 19 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.53600	1.14000 01/11/2007	0.39600 17/04/2008	1.53600	1.53600	पूर्ण
9	23/10/2007	ग्राम पंचायत मखनहा में सहजुआ पी०डब्लू०डी० मार्ग से गोरखपुर जाने वाली सड़क पर नाले के ऊपर 3०० मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 1 गुणे 50 मी० 0 1 गुणे 95 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.69000	2.76000 01/11/2007	0.93000 05/02/2008	3.69000	3.69000	पूर्ण
10	23/10/2007	ग्राम मलांव में मुख्य मार्ग (डा० राजेन्द्र पाण्डेय के मकान) से श्री सुशील पाण्डेय के मकान तक सी०सी० रोड 200 मी० साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.19600	1.64000 01/11/2007	0.55600 27/02/2008	2.19600	2.19600	पूर्ण
11	23/10/2007	भौवापार बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.37000	1.03000 01/11/2007	0.34000 03/07/2009	1.37000	1.37000	पूर्ण
12	23/10/2007	ग्राम पुण्डा (बनोहिया टोला) में बारातघर 10.46 गुणे 7.69 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.03000	2.28000 01/11/2007	0.75000 29/05/2008	3.03000	3.03000	पूर्ण
13	23/10/2007	ग्राम बढ़नी में बारातघर का निर्माण हाल 6 गुणे 5 मी० बरामदा 6 गुणे 2०40 मी० साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.97800	1.48000 01/11/2007	0.49800 17/03/2008	1.97800	1.97800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	23/10/2007	ग्राम फरसाड़ घुघुरी में करबला की चहारदीवारी 229 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. बड़हलगंज	2.99600	2.24000 01/11/2007	0.75600 31/03/2008	2.99600	2.90000	अपूर्ण
15	23/10/2007	गौतम बुद्ध आदर्श विद्यालय खोराबार में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.40 मी० व साईनबोर्ड	गोरखपुर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 01/11/2007	0.50000 17/01/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
16	23/10/2007	रेशमा आदर्श मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद व बरामदा 2.40 मी० चौड़ा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 01/11/2007	0.50000 06/11/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
17	23/10/2007	ग्राम गाजर वंशमन का विद्युतीकरण 4 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	0.57200	0.51000 01/11/2007	0.06200 31/03/2009	0.57200	0.57200	पूर्ण
18	23/10/2007	ग्रामसभा जगदीशपुर के किनारे सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	ग्राम रानीपार में सड़क नेडा	0.28200	0.28200 01/11/2007	0.00000 / /	0.28200	0.28200	पूर्ण
19	23/10/2007	ग्रामसभा भरसाड़ में उपाध्याय के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	श्री दिग्विजयनाथ नेडा	0.28200	0.28200 01/11/2007	0.00000 / /	0.28200	0.28200	पूर्ण
20	23/10/2007	वात्सल्य पब्लिक स्कूल कालोकनी निकट पादरी बाजार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 25 गुणे 8 फीट व साईनबोर्ड	मानस विहार प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.97400	0.75000 01/11/2007	0.22400 27/02/2008	0.97400	0.97400	पूर्ण
21	23/10/2007	सुभाषचन्द्र बोस प्राथमिक विद्यालय गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 18 फीट एक	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 01/11/2007	0.25000 10/12/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद व साईनबोर्ड							
22	23/10/2007	महीप नारायण शाही जनता इण्टर कालेज महाबीर छपरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण कुर्सी तल से ऊपर का निर्माण 7.75 गुणे 6.25 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 01/11/2007	0.25000 18/09/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
23	14/11/2007	ग्रामसभा सुरदापार में श्री जनार्दन शुक्ल के पूरब तरफ नकटी गांव तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.21000	1.66000 20/11/2007	0.55000 17/03/2009	2.21000	2.21000	पूर्ण
24	17/12/2007	ग्राम भरवलिया खुर्द से भरवलिया बुजुर्ग नाली 90 मी० सी०सी० रोड 90 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.18000	1.64000 29/12/2007	0.00000 / /	1.64000	1.64000	पूर्ण
25	17/12/2007	ग्राम भीटी खोरिया में निषाद डाक्टर के मकान से वंशी निषाद के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 153 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.86500	1.40000 29/12/2007	0.46500 17/04/2008	1.86500	1.86500	पूर्ण
26	17/12/2007	ग्राम कोनी में पी०डब्लू०डी० सड़क से शत्रुघ्न पाण्डेय के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 106 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.83000	1.37000 29/12/2007	0.46000 16/09/2009	1.83000	1.82942	पूर्ण
27	17/12/2007	पं० विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी कन्या इण्टर कालेज ठर्रापार घघसरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 29/12/2007	0.38000 26/11/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
28	17/12/2007	श्री रवि प्रताप चन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लोन्द्रा हरिहरपुर बंजरिया गोरखपुर में कमरे का 30.00 सेमी० चिनाई बीम व छत कक्ष 25 गुणे 20 फीट दो 31 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/12/2007	0.50000 25/06/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		एक बीम छत 3 अदद साईनबोर्ड								
29	17/12/2007	आर०सी० चिल्ड्रेन एकेडमी राजधानी ब्रम्हपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 7.60 गुणे 2.15 मी० चौड़ा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/12/2007	0.50000 19/06/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण	
30	17/12/2007	श्री राम अधार सिंह इण्टर कालेज डेरवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 16.10 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 6.10 गुणे 3.05 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/12/2007	0.50000 23/05/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण	
31	17/12/2007	अखिल भाग्य महाविद्यालय रानापार पो० विशुनपुरा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष 12.20 गुणे 7.00 मी० एक अदद बरामदा 12.20 गुणे 3.05 मी० साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/12/2007	0.50000 17/03/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण	
32	17/12/2007	हरिहर प्रसाद सावित्री देवी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुआ डाबर मिश्रौलिया गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 29/12/2007	0.38000 12/05/2008	1.50000	1.50000	पूर्ण	
33	17/12/2007	ग्राम पंचायत जगदीशपुर में पी०डब्लू०डी० सड़क से बंधा तक मि०/ख० कार्य 220 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	1.18000	0.89000 29/12/2007	0.00000 / /	0.89000	0.88900	पूर्ण	
34	17/12/2007	रामनगर करजहा के चौराहे का बाई पास मार्ग वि.ख. खोराबार कड़जहा देवी सीन से स्व० रामवृक्ष के मकान तक मार्ग पर मि०/ख० कार्य 150 मी० व		1.02000	0.77000 29/12/2007	0.25000 07/09/2009	1.02000	1.00422	पूर्ण	

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
35	17/12/2007	ग्रामसभा बालापार पक्की सड़क मुख्य मार्ग के पूरब तरफ तिराहे पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 29/12/2007	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
36	17/12/2007	मुहल्ला बनकटा में अभियन्तु राय के घर के सामने 1 फेज एल०टी० लाईन 2 पोल	वि०वि०ख० (नगरीय द्वितीय)	0.27200	0.24000 29/12/2007	0.00000 / /	0.24000	0.24000	अपूर्ण
37	17/12/2007	बाबा राम अमृतदास इण्टर कालेज जोगिया पाली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.00 गुणे 6.00 एक अदद बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.25000 02/09/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
38	17/12/2007	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 8.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.25000 17/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
39	17/12/2007	हरिजन प्राईमरी पाठशाला डुमरी (नौवा अक्वल) गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.25000 06/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
40	17/12/2007	श्री नृसिंह भगवान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर गड़री गोरखपुर में कक्ष 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.25000 17/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
41	17/12/2007	आर०डी० पूर्व माध्यमिक विद्यालय बलुआ कैम्पियरगंज गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 61 मी० गेट एक अदद व साईबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	17/12/2007	जनता इण्टर कालेज दुबौली गोरखपुर में बरामदा निर्माण (छत प्लास्टर फर्श) 2.75 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 29/12/2007	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
43	17/12/2007	श्रीमती गुलाबी देवी प्राथमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में शौचालय का निर्माण 1.10 गुणे 1.20 मी० दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.35000	0.26000 29/12/2007	0.09000 17/04/2008	0.35000	0.35000	पूर्ण
44	20/02/2008	इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का जल निगम कार्य 125 अदद		2.50000	2.50000 23/02/2008	0.00000 / /	2.50000	2.50000	पूर्ण
45	31/03/2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का जल निगम कार्य 80 अदद		1.60000	1.60000 31/03/2008	0.00000 / /	1.60000	1.60000	पूर्ण
46	13/10/2008	रेशमा आदर्श मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 1.80 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 15/11/2008	0.25000 14/07/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
47	13/10/2008	गौतम बुद्ध सेन्ट्रल एकेडमी समुदा सोनबरसा सहजनवा में चहारदीवारी निर्माण 80 मी० गेट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25000	0.93000 15/11/2008	0.00000 / /	0.93000	0.93000	अपूर्ण
48	08/11/2008	ग्राम पंचायत गौर में बाबूलाल सिंह के घर से राजाराम गौड़ के मशीन तक मि०/ख० कार्य 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.19500	1.64500 17/11/2008	0.55000 31/03/2009	2.19500	2.19500	पूर्ण
49	08/11/2008	ग्राम खोराबार में राम दरस पासी के घर से हरी ड्राईवर के घर तक नाली निर्माण 288.32 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00000	1.50500 17/11/2008	0.49500 31/03/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	08/11/2008	रामनगर करंजहा चौराहे के बाई पास मार्ग पर उ०प्र० श्रम एवं निर्माण करंजहा देवी स्थान से स्व० रामबृक्ष के मकान तक एप्रोच मि० 1 गुणे 6० मी० व 1 गुणे 1० मी० 1.5० मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक खड़न्जा 2 गुणे 5 मी० व साईनबोर्ड	सहकारी संघ लि०	2.24000	1.68300 17/11/2008	0.55700 31/03/2009	2.24000	2.24000	पूर्ण
51	08/11/2008	ग्राम लंगड़ी गुलरिहा में बारातघर का निर्माण 7.15 गुणे 6.1० मी० बरामदा 2.1० मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	वि.ख. भट्टहट	3.00000	2.25500 17/11/2008	0.74500 18/02/2010	3.00000	2.95775	पूर्ण
52	08/11/2008	ग्राम परिहस्थी में विद्युतीकरण कार्य 1० के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.32000	0.28800 17/11/2008	0.00000 / /	0.28800	0.28800	पूर्ण
53	08/11/2008	ग्राम नारंगपट्टी में श्री नित्यानन्द तिवारी के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 17/11/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
54	08/11/2008	श्री हरिजी पाण्डेय ग्राम मलौली बांध के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 17/11/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
55	08/11/2008	श्री वीरेन्द्र पाण्डेय के घर के सामने (ग्रामसभा मिर्जापुर बाजार) सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 17/11/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
56	08/11/2008	श्री सत्यपाल सिंह के मकान के सामने ग्राम पंचायत भैरोपुर में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 17/11/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	08/11/2008	श्रीमती रेनू के घर के सामने महेवा शीतला मन्दिर के आगे सड़क पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 17/11/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
58	08/11/2008	प्राइमरी पाठशाला खजुरी कौड़ीराम गोरखपुर में चहारदीवारी 170 मी० व साईनबोर्ड	प्रधानाध्यापक/ग्राम प्रधान	2.50000	1.87500 17/11/2008	0.62500 17/03/2009	2.50000	2.50000	पूर्ण
59	08/11/2008	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में कमरे का छत निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 15/11/2008	0.12500 29/03/2010	0.50000	0.50000	पूर्ण
60	08/11/2008	सुभाषचन्द्र बोस प्राथमिक विद्यालय गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 18 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 15/11/2008	0.25000 10/05/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
61	08/11/2008	श्री विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी कन्या इण्टर कालेज ठर्रापार घघसरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25000	0.93000 15/11/2008	0.32000 26/11/2009	1.25000	1.25000	पूर्ण
62	08/11/2008	राम गिरीश राय महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर में प्रथम तल पर कमरा निमाण 11.58 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 15/11/2008	0.25000 16/12/2011	1.00000	0.75000	अपूर्ण
63	08/11/2008	एस०पी० पब्लिक स्कूल घुनघुनकोटा जुगल कौड़िया गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 8.25 गुणे 6.70 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25000	0.93000 15/11/2008	0.32000 17/03/2009	1.25000	1.25000	पूर्ण
64	05/06/2010	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर गोरखपुर में शोचालय 1.20 गुणे 1.20 मी० 6 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 11/06/2010	0.80000 15/09/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मूत्रालय 1 गुणे 1.20 मी० 8 अदद व साईनबोर्ड							
65	05/06/2010	पं० विशम्भर नाथ त्रिपाठी कन्या इण्टर कालेज प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ठर्रापार घघसरा में कक्ष निर्माण कुर्सी से ऊपर 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 11/06/2010	0.80000 12/09/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
66	05/06/2010	श्रीराम सूर्य सिंह इण्टर कालेज अराव जगदीशगोरखपुर में कक्ष निर्माण 4.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 17/06/2010	0.40000 24/05/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
67	05/06/2010	अभ्युदय पब्लिक स्कूल राजगढ़ गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 5.00 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 11/06/2010	0.40000 16/09/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
68	05/06/2010	पोछिया ब्रम्हस्थान के पास आर०सी०सी० पुलिया का अवशेष कार्य 5 गुणे 6 मी० स्पान व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.80900	4.09500 17/06/2010	2.71400 15/09/2010	6.80900	6.80900	पूर्ण
69	05/06/2010	एस०पी० पब्लिक स्कूल घुनघुनकोटा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 17/06/2010	0.40000 29/11/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
70	05/06/2010	रेशमा आदर्श मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर बाजार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.45 मी० चौड़ा एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 17/06/2010	0.80000 06/10/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71	30/06/2010	पंचदेउरी में लालापुर होते हुए मुख्य मार्ग जाने वि.ख. ब्रम्हपुर वाली सड़क पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 100.00 व साईनबोर्ड		4.51000	2.71600 05/07/2010	1.79400 06/10/2010	4.51000	4.50844	पूर्ण
72	30/06/2010	ग्रामसभा अतिसा में सामुदायिक भवन से लेकर वि.ख. उरूवा गया यादव के दरवाजे तक सी०सी० रोड 190 मी० व साईनबोर्ड		4.18500	2.52100 05/07/2010	1.66400 14/02/2011	4.18500	2.52100	अपूर्ण
73	30/06/2010	तालुआबाद अहिरौली टोला से बरौली जाने वाली पिच मार्ग से चौरी मार्ग पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 3.4 मी० खडन्जा 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.09500	3.06700 05/07/2010	2.97200 23/02/2011	6.03900	6.03900	पूर्ण
74	30/06/2010	गोरखपुर सिकरीगंज मार्ग पर बलुआ पेट्रोल पम्प के बगल में चकौली गांव के रास्ते पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.03500	3.04900 05/07/2010	1.98600 23/12/2010	5.03500	5.03500	पूर्ण
75	30/06/2010	ग्राम ढेबरा रामबृक्ष के घर से एकडंगा जाने वाले मार्ग पर 4.00 स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.48800	4.63000 05/07/2010	2.85800 23/12/2010	7.48800	7.48800	पूर्ण
76	30/06/2010	श्री अमेरिका यादव के मकान के सामने सोलर नेडा स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23100	0.23100 05/07/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
77	30/06/2010	विकास खण्ड सरदारनगर में रामलीला मैदान नेडा		0.23100	0.23100 05/07/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद							
78	30/06/2010	ग्राम पंचदेउरी में धनंजय पाण्डेय के मकान के नेडा सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23100	0.23100 05/07/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
79	31/07/2010	ग्रामसभा पतरा में खादर टोला के रामनाथ नाई के खेत के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 350 मी० खडन्जा 250 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. भटहट	5.05400	3.04200 06/08/2010	2.01200 30/03/2011	5.05400	4.97059	पूर्ण
80	31/07/2010	ग्रामसभा मौलाखोर के खादर में कैलाश मौर्या के खेत के पास 3००० मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 250 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. भटहट	7.05000	4.24000 06/08/2010	2.81000 30/03/2011	7.05000	7.00077	पूर्ण
81	20/08/2010	ग्रामसभा भगवानपुर का टोला भखरा व सियर सहजूपार का विद्युतीकरण 26 पोल	वि०वि०ख०	2.61600	2.35400 26/08/2010	0.26200 11/05/2011	2.61600	2.61600	पूर्ण
82	20/08/2010	ग्राम भखरा में श्री खलील के घर से जवाहर चौधरी व राम मिलन के घर तक सी०सी० रोड 235 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. पिपरौली	3.79500	2.28700 26/08/2010	1.50800 24/03/2011	3.79500	3.74939	पूर्ण
83	20/08/2010	लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय भकुरहा ब्रम्हपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० तीन अदद बरामदा 2 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 31/08/2010	2.00000 11/05/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84	20/08/2010	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 16 गुणे 18 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.31000	0.78600 31/08/2010	0.52400 24/12/2010	1.31000	1.31000	पूर्ण
85	28/08/2010	ग्राम बरगदही में रग्घू की दुकान से टुनटुन पासी के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 309 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.43500	4.51000 31/08/2010	2.92500 04/03/2011	7.43500	7.43500	पूर्ण
86	28/08/2010	खजनी मालहनपार रोड से प्रद्युम्न सिंह के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनोर्ड	वि.ख. खजनी	5.17700	3.11600 31/08/2010	0.00000 / /	3.11600	3.06825	अपूर्ण
87	28/08/2010	बच्चा चन्द स्मारक द्वाबा विकास महाविद्यालय ओनापार बेलघाट में कक्ष निर्माण 11.00 मी० गुणे 7.90 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 31/08/2010	1.20000 14/01/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
88	28/08/2010	महीप नारायण शाही जनता इण्टर कालेज महावीर छपरा में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 31/08/2010	0.80000 30/03/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
89	07/09/2010	मेन रोड रामजानकी मन्दिर से भखरा तक सी०सी० रोड का निर्माण 480.00 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	वि.ख. पिपरौली	6.41000	3.85600 10/09/2010	2.55400 24/03/2011	6.41000	6.38715	पूर्ण
90	07/09/2010	ग्राम बरईपार में बारातघर का निर्माण हाल 9.00 गुणे 4.50 मी० कमरा 3.60 गुणे 2.70 मी० शौचालय 1.20 गुणे 1.10 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. सरदारनगर	3.51000	2.11600 10/09/2010	1.39400 04/03/2011	3.51000	3.48823	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91	26/11/2010	आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल कुरमौल उर्फ बड़हरा कुसम्ही बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 03/12/2010	0.80000 04/06/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
92	23/12/2010	गोरखपुर महाराजगंज मार्ग से सेन्ट पाल स्कूल तक पिच कार्य 422.50 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.02000	2.42200 01/01/2011	1.59800 25/05/2011	4.02000	4.02000	पूर्ण
93	23/12/2010	राम अधार सिंह इण्टर कालेज बड़हलगंज में कक्ष निर्माण एक अदद 4.00 गुणे 3.05 मी० व 6.85 गुणे 3.05 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 01/01/2011	0.80000 30/03/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
94	23/12/2010	शिशु सेवा सदन कन्या इण्टर कालेज कैम्पियरगंज गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 01/01/2011	0.80000 30/04/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
95	23/12/2010	डा० भीमराव अम्बेडकर शिक्षा सेवा संस्थान रामनगर करंजहा में कक्ष निर्माण 9.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद बरामदा 3.00 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 01/01/2011	0.00000 / /	2.40000	2.40000	अपूर्ण
96	23/12/2010	जंगल बिहुली में भेलौजी कोठी से भरवल जाने वाली मार्ग के नाले पर 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 70 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.31000	2.59600 01/01/2011	1.71400 30/04/2011	4.31000	4.31000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	19/02/2011	दीवानी कचहरी गोरखपुर में जिला न्यायालय के सामने वादकारी छायाकुन्ज का निर्माण 5.25 गुणे 14 मी० 3 अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.33000	3.20800 01/03/2011	2.12200 06/06/2011	5.33000	5.33000	पूर्ण
98	19/02/2011	भरवलिया बुजुर्ग (विवेकपुरम) में पिच सड़क से के०एम० राय के मकान से धर्मेन्द्र दूबे के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 163.70 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.55700	2.74400 01/03/2011	1.81300 06/06/2011	4.55700	4.55700	पूर्ण
99	19/02/2011	आदर्श बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय गोपलापुर सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 01/03/2011	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
100	18/03/2011	ग्राम पंचायत टाड़ा में ब्रम्हस्थान के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22300	0.22300 24/03/2011	0.00000 / /	0.22300	0.22300	पूर्ण
101	18/03/2011	नेशनल इण्टर कालेज बड़हलगंज गोरखपुर में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22300	0.22300 24/03/2011	0.00000 / /	0.22300	0.22300	पूर्ण
102	18/03/2011	श्री कमल किशोर शंकर पति त्रिपाठी ग्राम जोन्हिया के मकान के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22300	0.22300 24/03/2011	0.00000 / /	0.22300	0.22300	पूर्ण
103	18/03/2011	श्री दिनेश पाण्डेय पुत्र श्री रामजीत पाण्डेय ग्राम बन्धला के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22300	0.22300 24/03/2011	0.00000 / /	0.22300	0.22300	पूर्ण
104	18/03/2011	श्री निरंकार त्रिपाठी पुत्र श्री हीरा प्रसाद त्रिपाठी ग्राम तिवारी नगवा में घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22300	0.22300 24/03/2011	0.00000 / /	0.22300	0.22300	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	18/03/2011	विश्व भारती इण्टर कालेज उर्वरकनगर गोरखपुर में कमरा निर्माण 45 गुणे 47.2 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 23/03/2011	0.80000 30/07/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
106	18/03/2011	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में बरामदा का निर्माण 40.6 गुणे 4.80 फीट एक अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 23/03/2011	0.40000 22/09/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
107	18/03/2011	माता सूर्यदेई पूर्व माध्यमिक विद्यालय उरुवा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 23/03/2011	0.40000 30/07/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
108	18/03/2011	मां गायत्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशम्भरपुर गोरखपुर में कमरे का बीम, छत, प्लास्टर फर्श एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 23/03/2011	0.40000 04/06/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
109	18/03/2011	एस०डी० पब्लिक बालिका विद्यालय पिछौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 23/03/2011	0.40000 12/07/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
110	30/03/2011	श्री ऋषिदेव दास इण्टर कालेज पाली बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/03/2011	0.80000 09/11/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
111	30/03/2011	स्वामी विवेकानन्द इण्टर कालेज महुजा पकड़ी दूबे गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/03/2011	0.00000 / /	1.20000	1.20000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	30/03/2011	गोला तहसील परिसर में वादकारी शेड/छायाकुंज का निर्माण 18.00 गुणे 4.50 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.68100	2.81800 30/03/2011	0.00000 / /	2.81800	2.50000	अपूर्ण
113	30/03/2011	ग्राम बेलसड़ी में चन्दीदेई स्थान के पास बारातघर का निर्माण हाल 5.00 गुणे 4.00 मी० कमरा 3.00 गुणे 7.00 मी० बरामदा 2.77 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	5.13700	3.09200 30/03/2011	0.00000 / /	3.09200	3.09200	अपूर्ण
114	04/06/2011	ग्राम अवई पाकड़ में श्री विकास चतुर्वेदी के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22301	0.22301 06/06/2011	0.00000 / /	0.22301	0.22301	पूर्ण
115	04/06/2011	ग्राम जगदीशपुर के टोला पड़रहवा में ओम प्रकाश मिश्र के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22301	0.22301 06/06/2011	0.00000 / /	0.22301	0.22301	पूर्ण
116	04/06/2011	ग्राम भीटी में श्री ओम प्रकाश तिवारी के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट एक स्थापना एक अदद	नेडा	0.22301	0.22301 06/06/2011	0.00000 / /	0.22301	0.22301	पूर्ण
117	04/06/2011	ग्राम हटवा में श्री रणधीर सिंह काली चौराहा पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.22301	0.22301 06/06/2011	0.00000 / /	0.22301	0.22301	पूर्ण
118	04/06/2011	जानीपुर भलुआन मार्ग से ग्राम राजी तक सी०सी० रोड का निर्माण 140 मी० व रोड क्रॉस 4 अदद तथा साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.55700	1.54400 06/06/2011	0.00000 / /	1.54400	1.54400	अपूर्ण
119	04/06/2011	डीह स्थान हरिजन बस्ती (ग्राम खजुरी) तक सी०सी० रोड का निर्माण 245 मी० व	ग्रा०अ०सेवा	4.31000	2.59600 06/06/2011	0.00000 / /	2.59600	2.59600	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
120	24/06/2011	ग्राम पंचायत नरायनपुर गांव को जोड़ने वाली एच०टी० लाईन से सरैया फीडर (देहात फीडर) का विद्युतीकरण डा० भीमराव अम्बेडकर पूजा कालेज के पास शहरी प्च०टी० लाईन (भटहट फीडर) से जोड़ने हेतु	वि०वि०ख० प्रथम	1.94500	1.75000 30/06/2011	0.00000 / /	1.75000		अपूर्ण
121	28/06/2011	कलक्द्री कचहरी में वादकारी शेड का निर्माण 8.50 गुणे 10.50 मी० एक अदद 7.70 गुणे 6.00 मी० एक अदद 8.65 गुणे 7.30 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.82000	3.50200 30/06/2011	0.00000 / /	3.50200	3.50200	अपूर्ण
122	27/07/2011	महीप नरायन शाही जनता इन्टर कालेज महावीर छपरा में बरामदा निर्माण 23-25 गुणे 2-00 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 29/07/2011	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
123	27/07/2011	राम अधार सिंह इण्टर कालेज डेरवा में तल पर बरामदा का निर्माण 38 गुणे 2 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 29/07/2011	0.80000 08/12/2011	2.00000	1.20000	अपूर्ण
124	27/07/2011	मु० छोटे काजीपुर में तुरहा चौराहे से बस्ती होते हुए हक साहब के घर तक सी०सी० रोड 202 मी० व साईनबोर्ड रोड क्रास 3 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.56000	3.94600 29/07/2011	0.00000 / /	3.94600	3.94600	अपूर्ण
125	04/10/2011	मान्यवर श्री कांशीरामजी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय भवन का निर्माण कमरा तीन अदद बरामदा व	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	5.46700	3.29200 04/10/2011	0.00000 / /	3.29200		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
126	14/10/2011	विकास खण्ड बांसगांव के हरदीडीह में बारातघर का निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	6.54000	3.93400 19/10/2011	0.00000 / /	3.93400		अपूर्ण
127	14/10/2011	ग्राम गौर में सुवाष के दुकान के दक्षिण 2 मी० स्पान की पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 75 मी० खड़न्जा 50 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.12000	1.88200 19/10/2011	0.00000 / /	1.88200		अपूर्ण
128	14/10/2011	वी०एस०ए०वी० पी०जी० कालेज गोरखपुर में हाल का निर्माण एक अदद बरामदा 10 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्राचार्य	5.00000	3.00000 19/10/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
129	14/10/2011	रेशमा आदर्श मेमोरियल गोरखपुर में अर्धनिर्मित बीम, छत आदि तथा एक कमरे के बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
130	14/10/2011	एस०पी० पब्लिक स्कूल कौड़िया गोरखपुर में अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
131	14/10/2011	अभ्युदय पब्लिक स्कूल गोरखपुर में गुणे 26 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/10/2011	0.80000 22/12/2011	2.00000	1.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	14/10/2011	आदर्श सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथिया परास गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 19/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
133	14/10/2011	स्व० हंसराज चौधरी इण्टर कालेज कुई बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
134	14/10/2011	श्रीराम सूर्य सिंह इण्टर कालेज अरांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15 गुणे 20 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
135	14/10/2011	दीनदयाल सरस्वती शिशु मन्दिर भरवलिया गुलरिहा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
136	14/10/2011	राजबली पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीटी खोरिया पिपरौली में कक्ष निर्माण 4.54 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
137	14/10/2011	श्रीमती गुलाबी देवी पूर्व माध्यमिक इस्लामपुर भटहट गोरखपुर में बरामदा 30'9" गुणे 7'8" एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.40000 22/12/2011	1.00000	0.50000	अपूर्ण
138	14/10/2011	हरिजन प्राइमरी पाठशाला डुमरी नौवा अक्वल गोरखपुर में अर्धनिर्मित कमरे का बीम छत आदि कक्ष 6.10 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
139	14/10/2011	जूनियर हाई स्कूल धुरियापार पाली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 19/10/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
140	09/11/2011	ग्राम पंचायत छपिया में पंचायत भवन से सूर्यनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 130 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.00000	1.80000 15/11/2011	0.00000 / /	1.80000		अपूर्ण
141	09/11/2011	सिधुआपार कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिधुआपार बड़हलगंज में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.83000	1.09800 15/11/2011	0.00000 / /	1.09800	1.00000	अपूर्ण
142	09/11/2011	दयानन्द सरस्वती विद्या मन्दिर झुंगिया बाजार चरगावा में कक्ष निर्माण एक अदद साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 15/11/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
143	09/11/2011	भारतीय इण्टर कालेज तीहा मुहम्मदपुर बड़हलगंज में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 35 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 15/11/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	19/07/2007	मां गंगदेई बाल विद्या मन्दिर शंकरपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 21/07/2007	0.25000 07/01/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
2	19/07/2007	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी गोरखपुर में कक्ष 8 गुणे 6 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 21/07/2007	0.25000 06/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
3	04/08/2007	प्यारी देवी राजित महाविद्यालय तिलौरा पाली गोरखपुर में बरामदा 60.60 गुणे 4.80 मी0 सीढ़ी 10.75 गुणे 3.50 व शौचालय 5.30 गुणे 3.25 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 22/08/2007	2.50000 08/12/2008	10.00000	10.00000	पूर्ण
4	22/09/2007	शास्त्री शिशु विद्या मन्दिर अमहिया, गोरखपुर में कक्ष निर्माण कार्यालय 13 गुणे 20 फीट अदद बरामदा 13 गुणे 7 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 04/10/2007	0.25000 26/03/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
5	22/09/2007	रमन पब्लिक स्कूल सहजनवा, गोरखपुर में कक्ष निर्माण प्रथम तल पर 7.62 गुणे 6.10 मी0 एक अदद बरामदा 2.40 मी0 चौड़ा भूतल पर सीढ़ी 2.00 गुणे 5.00 मी0	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 06/10/2007	0.50000 13/05/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
6	29/09/2007	श्री नर्वदेश्वर जूनियर हाई स्कूल छितौना गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी0 एक अदद साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 11/10/2007	0.25000 23/04/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
7	18/12/2007	क्षेत्र समिति खजनी में दुधरा बनकट मार्ग से काली मन्दिर डाडी तक सी0सी0 रोड निर्माण 775 मी0 व साईनबोर्ड	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	17.58800	10.56000 04/01/2008	7.02800 31/03/2008	17.58800	17.58800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	18/12/2007	ग्राम पंचायत बिलारी पूर्व टोला बगहा स्थान चकरोड से शीतल बउली कंकरीट रोड सूर्यनाथ पासी के खेत के सामने 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 1 गुणे 90 मी० एप्रोच 1 गुणे 40 ख० 2 गुणे 15 मी० साई	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.11000	1.87000 04/01/2008	1.24000 08/07/2008	3.11000	3.11000	पूर्ण
9	25/01/2008	इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 173 अदद (अंशदान)		3.46000	3.46000 06/02/2008	0.00000 / /	3.46000	3.46000	पूर्ण
10	25/01/2008	इण्डिया मार्का-।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 41 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल का०	0.82000	0.82000 04/02/2008	0.00000 / /	0.82000	0.82000	पूर्ण
11	13/03/2008	मुहल्ला विवेकपुरम में महेन्द्र दूबे के घर से सन्तोष शुक्ला के घर तक मि०/ख० 50 मी०	गन्ना विभाग	0.69000	0.52000 17/03/2008	0.17000 25/08/2009	0.69000	0.68939	पूर्ण
12	24/03/2008	ग्राम भगवानपुर में पोखरे से देव नारायन सिंह के घर होते हुए बाबू लाल जायसवाल के घर तक सी०सी० रोड 825 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	21.58000	16.19000 28/03/2008	0.00000 / /	16.19000	16.19000	अपूर्ण
13	28/03/2008	मुहल्ला विवेकपुरम भरवलिया में इन्द्र बहादुर सिंह के मकान से शिव कुमार राय के मकान होते हुए सन्तोष शुक्ला के मकान तक मि०/ख० 135 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.05000	1.52000 31/03/2008	0.53000 25/08/2009	2.05000	2.04970	पूर्ण
14	28/03/2008	रामपुर चपरहट मार्ग पर 1 गुणे 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 30 मी० एप्रोच खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.04000	2.27000 31/03/2008	0.77000 28/05/2009	3.04000	3.04000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	28/03/2008	पं० दीन दयाल उपाध्याय छाया कुंज दीवानी कचहरी बांसगांव में वादकारियों के लिए शेड निर्माण 11.00 गुणे 3.65 मी० दो अदद वादकारी शेड 2 अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.03000	1.52000 31/03/2008	0.51000 26/09/2009	2.03000	2.03000	पूर्ण
16	29/03/2008	ग्राम पंचायत झुड़िया में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना 4 अदद	नेडा	1.08800	1.08800 31/03/2008	0.00000 / /	1.08800	1.08800	पूर्ण
17	29/03/2008	अलहदादपुर गोरखपुर में डा० भगवान प्रसाद दूबे के हाता में उपेन्द्र शुक्ला के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 31/03/2008	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
18	29/03/2008	ग्राम पंचायत रकौली में श्री राकेश शंकर शुक्ला के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 31/03/2008	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
19	29/03/2008	मदार खास महदेवा बाजार में किसान सेवा केन्द्र पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना 3 अदद	नेडा	0.81600	0.81600 31/03/2008	0.00000 / /	0.81600	0.81600	पूर्ण
20	29/03/2008	ग्राम पंचायत गोपालपुर में ग्राम के दक्षिण रजनीश के दुकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 31/03/2008	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
21	27/05/2008	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/05/2008	0.75000 26/11/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
22	14/08/2008	ग्राम सीयर से ककना जाने वाले मार्ग के बीच सडवा नाले के पास 1 गुणे 5 मी० स्पान की	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	12.19000	9.13500 20/08/2008	3.05500 05/05/2009	12.19000	12.19000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच 1 गुणे 350 मी० तीन अदद व 1 गुणे 200 मी० तथा साईनबोर्ड							
23	14/08/2008	ग्राम भखरा सीयर राम जानकी मन्दिर कोदई बेलदार के घर होते हुए सतृहडे पी०डब्लू०डी० सड़क तक सी०सी० रोड 755 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	24.22000	18.16500 20/08/2008	6.05500 05/05/2009	24.22000	24.22000	पूर्ण
24	14/08/2008	श्री उषा सिंह मोहल्ला गोविन्दनगर बशारतपुर के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 20/08/2008	0.00000 / /	0.25900	0.25900	पूर्ण
25	14/08/2008	श्री विश्वनाथ दूबे ग्राम एकडंगा के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 20/08/2008	0.00000 / /	0.25900	0.25900	पूर्ण
26	14/08/2008	श्री गोरख सिंह पुत्र श्री राम नरेश सिंह अहिरौली बुजुर्ग के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 20/08/2008	0.00000 / /	0.25900	0.25900	पूर्ण
27	14/08/2008	श्री हौसिला प्रसाद तिवारी के ट्यूबवेल के पास 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापना कार्य एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	वि०वि०ख० द्वितीय	0.87500	0.78700 20/08/2008	0.08800 28/08/2009	0.87500	0.87500	पूर्ण
28	27/08/2008	ब्लूमिंग बड्स एकेडमी द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण मी० 3 अदद बरामदा मी० 3 अदद बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	4.50000 30/08/2008	1.50000 03/01/2009	6.00000	6.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	25/09/2008	शिशु सरस्वती विद्या मन्दिर सरया तिवारी खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.00 गुणे 5.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 03/10/2008	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
30	01/11/2008	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पुर्व माध्यमिक विद्यालय टोला जगतबेला में कक्ष 25 गुणे 20 फीट सीढी चहारदीवारी 25 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 06/11/2008	0.75000 09/06/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
31	01/11/2008	महाराणा प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेलघाट गोरखपुर में प्रधानाचार्य कक्ष 4.60 गुणे 3.65 मी० कार्यालय 4.60 गुणे 3.65 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 06/11/2008	0.35200 29/12/2009	1.47200	1.47200	पूर्ण
32	12/12/2008	प्यारी देवी राजित महाविद्यालय तिलौरा पाली सहजनवा गोरखपुर में कक्ष 40 गुणे 23 फीट दो अदद चहारदीवारी 169.50 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 18/12/2008	2.50000 17/03/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
33	12/12/2008	पं० हरि सहाय डिग्री कालेज जैती बेलघाट गोरखपुर में कक्ष 34 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 18/12/2008	0.75000 29/12/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
34	12/12/2008	आदर्श शिक्षा निकेतन बसौली खुर्द बांसगांव गोरखपुर में कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 18/12/2008	0.25000 07/08/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
35	31/12/2008	हंसराज रामलाल देव महाविद्यालय झुड़िया खजनी गोरखपुर में 25 के०वी०ए० परिवर्तक की स्थापना विद्युतीकरण 5 पोल तथा 25	वि०वि०ख० द्वितीय	0.78500	0.70000 03/01/2009	0.08500 28/08/2009	0.78500	0.78500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद							
36	31/12/2008	पूर्वांचल कन्या प्राथमिक बाल विद्यालय रोहुआ (अलावलपुर) बेलघाट गोरखपुर में कमरा निर्माण 15 गुणे 17 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37000 03/01/2009	0.13000 29/12/2009	0.50000	0.50000	पूर्ण
37	31/12/2008	श्री हनुमान आचार्य कुल इन्टर कालेज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.09 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 06/01/2009	0.50000 26/11/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
38	31/12/2008	ग्राम पंचायत इन्द्रपार खुर्द में प्रकाश राम त्रिपाठी के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 03/01/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
39	31/12/2008	ग्राम पंचायत रायगंज टोला सोनपुर में अशीष मौर्य के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य	नेडा	0.25900	0.25900 03/01/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
40	31/12/2008	बिलारी से शीतल गौरी सम्पर्क मार्ग आगे तक मार्ग पर 2.00 मी० आर०सी०सी० पुलिया गुणे 500 मी० ख० 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	3.19000	2.37500 03/01/2009	0.81500 26/05/2009	3.19000	3.19000	पूर्ण
41	31/12/2008	रत्नेश चन्द जायसवाल के ए०एच०एन० दूबे के मकान तक नाली (मु० राजेन्द्रनगर वार्ड-49) नाली 150 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं सहकारी संघ लि०	1.18000	0.88500 03/01/2009	0.29500 26/09/2009	1.18000	1.18000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	31/12/2008	सेन्ट पाल स्कूल के सामने माकन से परमहंस सिंह के मकान तक नाली 85 मी० रोड क्रॉस एक अदद व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.69600	0.52500 03/01/2009	0.17100 02/09/2009	0.69600	0.69600	पूर्ण
43	31/12/2008	वार्ड नं० 40 सर्वोदयनगर (निकट बगहा बाबा) नरेन्द्र कुमार चौधरी के मकान से बाल कृष्ण पाठक के मकान तक सी०सी० रोड 82 मी० नाली 2 गुणे 82 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.65800	2.75500 03/01/2009	0.90300 26/05/2009	3.65800	3.65800	पूर्ण
44	31/12/2008	श्री रवि प्रताप चन्द्र हरिहरपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण के ऊपर कार्य कक्ष 10. गुणे 20 फीट 2 अदद नव निर्माण 25 गुणे 20 फीट 2 अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा कक्ष व रामदा 4 अदद व साईनबोर्ड	उ०मा० विद्यालय (बौण्ड्रा) प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	5.25000 03/01/2009	1.75000 30/01/2010	7.00000	7.00000	पूर्ण
45	10/02/2009	राम अवध सिंह कन्या जूनियर हाई स्कूल भाटपार पो० बढैपुरवा बांसगांव गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 13/02/2009	0.25000 26/11/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
46	28/02/2009	ग्रामसभा बनकटा के टोला डाड़ी में स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच ख० 50 मी० मि० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.60000	2.69500 28/02/2009	0.90500 02/09/2009	3.60000	3.60000	पूर्ण
47	28/02/2009	ग्रामसभा बेलवाडाड़ी का विद्युतीकरण 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.83400	0.74000 28/02/2009	0.09400 28/08/2009	0.83400	0.83400	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	28/02/2009	सरदार बल्लभ भाई पटेल कन्या इण्टर कालेज हरपुर लुहसी गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 28/02/2009	0.25000 21/08/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
49	28/02/2009	लैपटाप कम्प्यूटर (एच०पी० काम्पैक) स्टिल कैमरा तथा लेजर प्रिन्टर आल इन वन	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.05865	1.05865 28/02/2009	0.00000 / /	1.05865	1.05865	पूर्ण
50	17/08/2009	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में बाउण्ड्रीवाल एवं फर्नीचर तथा गेट आदि	कजाकपुर गोरखपुर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 25/08/2009	4.00000 05/05/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
51	17/08/2009	जगदीश सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाण्डेयपार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 2 अदद बरामदा 2.20 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 25/08/2009	2.00000 26/11/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
52	04/09/2009	प्यारी देवी राजित महाविद्यालय सहजनवा गोरखपुर में कक्ष 12.20 गुणे 7.00 मी० 2 अदद पैसेज 3.25 गुणे 7.00 मी० व साईनबोर्ड	तिलौरा पाली प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 14/09/2009	4.00000 06/01/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
53	04/09/2009	ग्रामसभा गायघाट (टोला मूलचन्द) में नयन के खेत से कच्चे मार्ग पर स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 1 गुणे 60 मी० व 1 गुणे 90 मी० मीटर व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.85000	2.92000 16/09/2009	1.93000 11/08/2010	4.85000	4.85000	पूर्ण
54	14/09/2009	ग्रामसभा बनकटा टोला डाड़ी में घर के दक्षिण 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2	दुर्गा सिंह के उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.45500	2.68300 14/09/2009	1.77200 11/08/2010	4.45500	4.45500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		गुणे 50 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड							
55	14/09/2009	पंडित हरिहर प्रसाद दूबे मार्ग पर श्री विनोद राय के मकान के उत्तर गली में डा0 अनिल तिवारी के मकान तक सी०सी० रोड 50 मी० नाली 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.66500	1.00900 16/09/2009	0.65600 15/02/2011	1.66500	1.66500	पूर्ण
56	14/09/2009	मुहल्ला रामजानकीनगर में गुलाब चौरसिया व हृदय नरायन मिश्र के मकान तक सी०सी० रोड 195 मी० नाली 195 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	9.80000	5.89000 16/09/2009	3.91000 11/08/2010	9.80000	9.80000	पूर्ण
57	13/10/2009	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन महिला महाविद्यालय चौरीचौरा में भवन प्रबन्धक कक्ष पोर्टिको स्टोर बरामदा आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	15.00000	9.00000 15/10/2009	6.00000 05/05/2010	15.00000	15.00000	पूर्ण
58	13/11/2009	महावीर प्राथमिक विद्यालय सहजनवा में कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 26/11/2009	0.60000 05/03/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
59	13/11/2009	पटखौली किसान पूर्व माध्यमिक विद्यालय पटखौली में कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 26/11/2009	1.20000 05/05/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
60	02/12/2009	शक्ति इण्टर आकलेज बेलघाट में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 05/12/2009	0.60000 05/05/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
61	02/12/2009	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 08/12/2009	1.20000 26/02/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
62	16/12/2009	गुरुकुल कृष्णा मांटेनरी स्कूल घोटवा हरपुर बुदहट सहजनवा में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 21/12/2009	0.60000 01/03/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
63	20/02/2010	स्वामी विवेकानन्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय कसिहरा करमदेवा की चहारदीवारी का निर्माण 37.50 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 25/02/2010	0.40000 01/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
64	16/03/2010	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 90 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 20/03/2010	1.20000 05/07/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
65	06/08/2010	आदर्श बालिका लघु माध्यमिक विद्यालय गोपलापुर सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 07/08/2010	0.60000 30/03/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
66	10/09/2010	ग्राम भरवलिया मुहल्ला विवेकपुरम में प्रदीप उपाध्याय के मकान से हीरा सिंह के मकान के आगे तक मि०/ख० कार्य 35 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	0.45600	0.28300 13/09/2010	0.17300 04/06/2011	0.45600	0.45588	पूर्ण
67	10/09/2010	ग्रामसभा भरवलिया में डा० शम्भू शरण शुक्ला के मकान से एम०पी० सिंह के मकान तक मि०/ख० 160 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.39600	1.44700 13/09/2010	0.94900 04/06/2011	2.39600	2.39600	पूर्ण
68	10/09/2010	ग्राम फुलवरिया में पुरुषोत्तम मिश्रा के मकान से सरस्वती शिशु मन्दिर तक मि०/ख० कार्य 170 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.09900	1.26900 13/09/2010	0.83000 04/06/2011	2.09900	2.09887	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	10/09/2010	ग्राम पंचायत छपिया में गुलाब सिंह के खेत से भगवान सिंह के घर होते हुए पलकधारी के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण 350 मी0 व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	6.89900	4.14900 13/09/2010	2.75000 30/03/2011	6.89900	6.89900	पूर्ण
70	10/09/2010	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज गोरखपुर में कक्ष निर्माणा 12.20 गुणे 7.62 मी0 एक अदद बरामदा 2.40 मीटर चौड़ा व साईनबोर्ड	मोतीराम अड्डा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 13/09/2010	2.00000 04/11/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
71	10/09/2010	पं० राम कोमल द्विवेदी डिग्री कालेज कटकापुरवा में कक्ष निर्माण 20 गुणे 14 फीट एक अदद बरामदा 20 गुणे 9 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 13/09/2010	0.80000 30/03/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
72	10/09/2010	राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय माल्हनपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 13/09/2010	0.60000 11/03/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
73	16/09/2010	मुहल्ला चिलमापुर न्यू कालोनी बिस्कुट फेक्ट्री के बगल में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 30/09/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
74	16/09/2010	जगन्नाथ सिंह वीणावादिनी बाल विद्या मन्दिर बेलघाट में अर्धनिर्मित कमरे का बीम छत निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/09/2010	0.40000 20/07/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
75	16/09/2010	जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज तिलौरा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/09/2010	0.40000 29/04/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सहजनवा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड							
76	16/09/2010	टी0एन0 मेमोरियल पब्लिक स्कूल तिलौरा पाली में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 16/09/2010	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
77	20/11/2010	सिविल कोर्ट गोरखपुर में न्यायालय परिसर में छाया कुंज का निर्माण 68.72 वर्ग मी0 व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	2.50000	1.51000 27/11/2010	0.00000 / /	1.51000	1.51000	अपूर्ण
78	30/11/2010	स्वर्ण जयन्ती महाविद्यालय पिपराइच गोरखपुर में कक्ष निर्माण 50 गुणे 30 फीट एक अदद बरामदा 7.3 मी0 चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 09/12/2010	2.00000 14/11/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
79	25/02/2011	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन महिला महाविद्यालय चौरीचौरा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.20 गुणे 8.76 मी0 एक अदद हाल बरामदा सीढ़ आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 04/03/2011	0.00000 / /	6.00000	6.00000	अपूर्ण
80	07/03/2011	झौवा धर्मनगर संस्कृत महाविद्यालय सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 24 गुणे 16 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25000	0.75000 11/03/2011	0.50000 24/05/2011	1.25000	1.25000	पूर्ण
81	30/03/2011	रामवंश सिंह इण्टर कालेज बनकटा खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 30/03/2011	0.40000 12/10/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
82	30/03/2011	धर्मपुर शाहपुर के प्रगति विहार कालोनी में भारतीजी के मकान से मनोज राय के मकान	श्री गन्ना विभाग	3.99900	2.40900 30/03/2011	0.00000 / /	2.40900	2.40900	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तक मि०/ख० कार्य 100 मी० व साईनबोर्ड							
83	11/07/2011	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर हास्टल का निर्माण कमरा 6 अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	15.00000	9.00000 19/07/2011	6.00000 19/10/2011	15.00000	15.00000	पूर्ण
84	21/07/2011	बापू उच्चर माध्यमिक विद्यालय गंगानगर बशारतपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6 गुणे 9 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 29/07/2011	2.40000 04/10/2011	6.00000	6.00000	पूर्ण
85	28/07/2011	सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चन्द्र बोसनगर सूर्यकुण्ड में भूतल पर कम्प्यूटर कक्ष 8.15 गुणे 5.95 मी० व बरामदा 8.40 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 03/08/2011	0.00000 / /	3.60000	3.60000	अपूर्ण
86	16/08/2011	इन्दिरानगर में मूलचन्द यादव के घर से आनन्द शाही के घर तक मि०/ख० कार्य 100 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.79700	1.08800 18/08/2011	0.00000 / /	1.08800	1.00000	अपूर्ण
87	04/10/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 3.00 गुणे 6.00 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 12/10/2011	0.00000 / /	1.80000	1.50000	अपूर्ण
88	05/11/2011	बापू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंगानगर बशारतपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद सीढ़ी व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 08/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
89	05/11/2011	रामवंश सिंह इण्टर कालेज बनकटा खजनी गोरखपुर में चहारदीवारी निर्माण 130 मी० गेट 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 08/11/2011	0.00000 / /	2.40000	2.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90	18/11/2011	प्रभा देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 12.19 गुणे 7.62 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 26/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
91	18/11/2011	राष्ट्रीय सांकृत्यायन इण्टर कालेज बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 26/11/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
92	28/11/2011	ग्राम पंचायत राईपार बलजीत सिंह के दरवाजे नेडा के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की सीपना एक अदद		0.23351	0.23351 30/11/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
93	28/11/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी में प्रथम तल पर कक्ष 9 गुणे 6 मी0 एक अदद व बरामदा तथा द्वितीय तल पर कक्ष 9 गुणे 6 मी0 एक अदद व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 30/11/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
94	08/12/2011	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में हाल का निर्माण 12.19 गुणे 9.12 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	4.80000 14/12/2011	0.00000 / /	4.80000		अपूर्ण
95	17/12/2011	ग्राम बनकटा टोला डाड़ी का विद्युतीकरण 4 पोल पर 4 तार स्टे सेट 2 अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.35800	0.32500 20/12/2011	0.00000 / /	0.32500		अपूर्ण
96	17/12/2011	ग्रा०पं० अहिरौली बुजुर्ग ग्राम नरायनपुर में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण से राम निरंजन सिंह के दरवाजे तक विद्युतीकरण 2	वि०वि०ख० द्वितीय	0.46000	0.41700 20/12/2011	0.00000 / /	0.41700		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 1 अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड							
97	17/12/2011	लिटिल स्कालर एकेडमी प्राथमिक विद्यालय महावीर छपरा मं प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.52 गुणे 8.09 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 21/12/2011	0.00000 / /	1.80000		अपूर्ण
98	17/12/2011	महावीर प्राथमिक विद्यालय बड़हरा खजुरी सहजनवा में चहारदीवारी का निर्माण 35 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 21/12/2011	0.00000 / /	0.60000		अपूर्ण
99	22/12/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण 8 गुणे 6 मी० बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
100	23/12/2011	ग्राम सतुआभार डी०एस० मार्का भट्टे के पास 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर की स्थापना एक अदद स्टे सेट एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.34000	0.30900 23/12/2011	0.00000 / /	0.30900		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15/09/2007	भरवलिया बुजुर्ग में भवनाथ मणि के घर से गुप्ताजी महेन्द्र, पाण्डेय के घर से होते हुए राम सूरतजी के मकान तक नाली 315 मी० क्रास नाली 2 अदद साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.34000	1.00000 21/09/2007	0.34000 31/03/2008	1.34000	1.34000	पूर्ण
2	06/12/2007	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 37 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.74000	0.74000 15/12/2007	0.00000 / /	0.74000	0.74000	पूर्ण
3	06/12/2007	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 14 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.28000	0.28000 15/12/2007	0.00000 / /	0.28000	0.28000	पूर्ण
4	19/12/2007	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 16 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.32000	0.32000 29/12/2007	0.00000 / /	0.32000	0.32000	पूर्ण
5	19/12/2007	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 2 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीयल का०	0.04000	0.04000 29/12/2007	0.00000 / /	0.04000	0.04000	पूर्ण
6	04/01/2008	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन का कार्य 2 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.04000	0.04000 09/01/2008	0.00000 / /	0.04000	0.04000	पूर्ण
7	04/01/2008	किसान बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय भूपगढ़ गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 09/01/2008	0.25000 19/06/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
8	10/01/2008	इन्द्रपाल इण्टरमीडिएट कालेज फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 17/01/2008	0.25000 25/06/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
9	10/01/2008	गौतम बुद्ध एकेडमी दिव्यनगर खोराबार में	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 17/01/2008	0.00000 / /	0.37500	0.37500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		चहारदीवारी 14 मी० व गेट एक अदद							
10	02/02/2008	जगन्नाथ सिंह वीणावादिनी बाल विद्या मन्दिर शंकरपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.00 गुणे 5.00 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 05/02/2008	0.25000 11/11/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
11	02/02/2008	भारतीय कृषक महाविद्यालय पिपरसण्डी गोरखपुर में छत निर्माण आर०सी० छत 23 गुणे 8 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 05/02/2008	0.25000 31/12/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
12	02/02/2008	भरवलिया बुजुर्ग में पंचवटीनगर में मुख्य नाले से राधेश्याम सिंह हेमन्त सिंह के घर होते हुए बलिराम सिंह के घर तक नाली निर्माण 355 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.54900	2.66000 05/02/2008	0.88900 24/06/2008	3.54900	3.54900	पूर्ण
13	12/02/2008	महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय रामदत्तपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण हाल 15.48 गुणे 6.10 मी० एक अदद कक्ष 7.63 गुणे 6.0 मी० एक अदद बरामदा 2.29 मी० चौड़ा विद्युतीकरण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 23/02/2008	1.25000 20/12/2008	5.00000	5.00000	पूर्ण
14	27/02/2008	श्री राम लगन पुत्र श्री ओरी प्रसाद ग्राम व पो० जैतपुर विकास खण्ड पिपरौली के आवास के सामने एक अदद सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना	नेडा	0.27200	0.27200 28/02/2008	0.00000 / /	0.27200	0.27200	पूर्ण
15	29/02/2008	हरी सिंह रामदेव प्रा० विद्यालय जंगल अखलास कुवर पो० ककराखोर में कक्ष निर्माण 3.05 गुणे 3.05 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 05/03/2008	0.12500 20/02/2009	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	14/03/2008	जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेवादा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 13 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.70000	0.53000 19/03/2008	0.00000 / /	0.53000	0.53000	अपूर्ण
17	29/03/2008	जूनियर हाई स्कूल छताई खजनी गोरखपुर में चहारदीवारी निर्माण 62 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/03/2008	0.25000 22/01/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
18	29/03/2008	महीप नारायण शाही जनता इण्टर कालेज महावीर छपरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण कुर्सी के ऊपर साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 31/03/2008	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
19	29/03/2008	पं० जवाहर लाल नेहरू इण्टर कालेज बांसगांव गोरखपुर में प्रथम तल पर कमरा निर्माण साईज 9.25 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/03/2008	0.50000 26/11/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
20	29/03/2008	गांधी इण्टर कालेज महुआपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज कार्यालय 19 गुणे 14 फीट दो अदद बरामदा 11 गुणे 14 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 31/03/2008	0.50000 12/10/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
21	19/05/2008	पीपीगंज के निकट टीचर्स कालोनी ग्राम साहबगंज में सी०सी० रोड का निर्माण साईज 3.79 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.65400	5.06500 24/05/2008	1.58900 06/02/2009	6.65400	6.65400	पूर्ण
22	04/06/2008	तहसील कैम्पियरगंज गोरखपुर में वादकारियों के लिए शेड निर्माण साईज 12.00 गुणे 4.20	वि.ख. कैम्पियरगंज	1.00000	0.75000 07/06/2008	0.25000 31/03/2010	1.00000	0.99892	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मी० एक अदद व साईनबोर्ड							
23	04/06/2008	स्व० चम्पा सिंह स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैंसला कैम्पियरगंज गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 07/06/2008	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
24	29/08/2008	भगत चौराहा रामपुर (अमेरिका यादव) के काम्प्लेक्स से कजाकपुर नई कालोनी में डा० किरन श्रीवास्तव के घर तक व अमेरिका यादव के काम्प्लेक्स से श्रीराम एकेडमी तक सी०सी० रोड व नाली 218 मी० मि०/ख० 82 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.69900	4.28100 01/09/2008	1.41800 10/08/2009	5.69900	3.50000	अपूर्ण
25	20/09/2008	विवेकपुरम में सुनील तिवारी के घर के पास चौराहे से शशि कुमार के घर से शीतल पाण्डेय के प्लाट तक मि०/ख० 350 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	3.52000	2.64500 22/09/2008	0.87400 15/10/2009	3.51900	3.51900	पूर्ण
26	06/10/2008	इन्द्रपाल इण्टरमीडिएट कालेज फरेन्दिया बुजुर्ग कुंअरपार में प्रथम तल पर कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी एक अदद 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.45 मी० चौड़ा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 15/10/2008	1.00000 22/01/2009	4.00000	4.00000	पूर्ण
27	06/10/2008	ग्राम भौवापार में पी०डब्लू०डी० रोड से तालाब होते हुए शिवचक टोले पर अजय गिरी के मकान तक सी०सी० रोड 80 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.48800	1.11500 15/10/2008	0.37300 10/06/2009	1.48800	1.48800	पूर्ण
28	27/12/2008	बंधु सिंह स्मारक समिति निकट तरकुलहा देवी नेडा		0.25900	0.25900 31/12/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मन्दिर ग्राम शत्रुघनपुर के सामने एक अदद सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना							
29	27/12/2008	भरवलिया बुजुर्ग के अश्वमेघनगर में सी0सी0 रोड अंजनी के मकान तक नाली एवं सी0सी0 रोड 135 मी0 व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	3.50000	2.62500 12/01/2009	0.87500 26/08/2009	3.50000	3.50000	पूर्ण
30	20/02/2009	ग्राम अहिरौली बुजुर्ग में पी0डब्लू0डी0 सड़क से प्रा0पा0 द्वितीय के बगल से गोरख सिंह के घर तक मि0/ख0 100 मी0 व साईनबोर्ड	भारतीय को0 ग्रा0 विकास एवं निर्माण लि0	0.87800	0.65500 21/02/2009	0.22300 14/09/2009	0.87800	0.87790	पूर्ण
31	20/02/2009	पूर्वांचल विद्या मन्दिर मिर्जापुर निकट फलमण्डी गोरखपुर फर्नीचर निर्माण डेस्क बेंच 61 अदद एवं साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 26/02/2009	0.50000 03/06/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
32	28/02/2009	गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरीचौरा गोरखपुर में फर्नीचर व्यवस्था बेंच 80 अदद लम्बा मेज 80 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.60000	0.45000 28/02/2009	0.15000 26/11/2009	0.60000	0.60000	पूर्ण
33	24/06/2009	इन्द्रपाल इण्टर कालेज फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार में प्रथम तल व भू तल पर कक्ष निर्माण व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 02/07/2009	2.50000 05/03/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
34	29/07/2009	श्री बेनी माधव सिंह पूर्व मा0 विद्यालय फरेन्दिया बुजुर्ग गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी0 4 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 31/07/2009	4.00000 15/01/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
35	23/09/2009	लैपटाप डेल विस्ट्रा 1310 डिजिटल कैमरा व लेजरजेट प्रिन्टर एच0पी0 1522	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.17156	1.17156 14/10/2009	0.00000 / /	1.17156		पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	13/10/2009	कौड़ीराम गोला मार्ग पर ग्राम चिलवा मेन रोड वि.ख. गोला से रामबृक्ष चन्द के ट्यूबवेल के मोड़ तक सी0सी0 रोड 450 मी0 व 900 एम0एम0 की ह0पा0 पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड		11.22200	6.47500 15/10/2009	4.74700 26/03/2010	11.22200	11.22200	पूर्ण
37	16/12/2009	सिंह वाहिनी संत शंकर विद्या मन्दिर डांगीपार गोरखपुर में बरामदा निर्माण 60 गुणे 1.80 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 17/12/2009	0.20000 10/05/2010	0.50000	0.50000	पूर्ण
38	10/03/2010	गौतम बुद्ध चिल्ड्रेन एकेडमी मिर्जापुर बाजार गोरखपुर में बरामदा निर्माण 7.60 गुणे 2.45 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 16/03/2010	0.20000 05/08/2010	0.50000	0.50000	पूर्ण
39	10/03/2010	महावीर प्राथमिक विद्यालय बड़हरा खजुरी सहजनवा में कक्ष निर्माण 4.60 गुणे 6.10 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 16/03/2010	0.20000 16/09/2010	0.50000	0.50000	पूर्ण
40	31/03/2010	ग्राम सेमरा वि0ख0 सहजनवा में श्री विनपाल सिंह पुत्र स्व0 मुरली सिंह के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 31/03/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
41	31/03/2010	आनन्द विद्यापीठ इण्टर कालेज ककरही गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 8.25 गुणे 6.95 मी0 व बरामदा 2.15 मी0 चौड़ा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 31/03/2010	0.40000 29/04/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
42	10/05/2010	भरवलिया बुजुर्ग में श्री कृष्ण कुमार शुक्ला एवं वि0वि0ख0 (नगरीय अशोक दत्त सिंह के घर तक विद्युतीकरण दो प्रथम) पोल		0.40700	0.36600 13/05/2010	0.04100 27/11/2010	0.40700	0.36600	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	22/07/2010	एस0के0जी0एन0 डिग्री कालेज माडापार कुसम्ही बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 4.50 गुणे 6.00 मी0 साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 28/07/2010	0.40000 27/11/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
44	22/07/2010	दीवानी कचहरी बांसगांव में शेड का निर्माण साईज 12 गुणे 3 मी0 व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	1.42600	0.88000 28/07/2010	0.54600 20/12/2011	1.42600	0.88000	अपूर्ण
45	02/08/2010	श्री अनिल कुमार सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह ग्राम हटवा के घर के सामने सार्वजनिक स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाईट की सीपना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 05/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
46	02/08/2010	ओम धर्मकांटा निकट जंगल अहमद अली शाह नेडा पेट्रोल पम्प के पास सार्वजनिक स्थान पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23100	0.23100 05/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
47	02/08/2010	द्रोपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहोरवा गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 58 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 05/08/2010	0.40000 21/01/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
48	02/08/2010	पं० दुनमुन द्विवेदी स्मारक उ०मा० विद्यालय भलुआ गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15 गुणे 18 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 05/08/2010	0.00000 / /	0.30000	0.30000	अपूर्ण
49	02/08/2010	गुरुकुल कृष्णा माण्टेसरी स्कूल घोठवा हरपुर बुदहट सहजनवा में बरामदा निर्माण 25 गुणे 20 फीट बरामदा 6 गुणे 30 फीट व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 06/08/2010	0.40000 01/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	02/08/2010	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार में शौचालय निर्माण 1.00 गुणे 1.20 मी० 6 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 06/08/2010	0.40000 21/01/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
51	20/08/2010	जगदीश सिंह इण्टर कालेज पाण्डेयपार कौड़ीराम गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 24 गुणे 65 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 21/08/2010	0.20000 14/01/2011	0.50000	0.50000	पूर्ण
52	20/08/2010	श्री रामचन्द्र मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय जैनपुर भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3.30 गुणे 6.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 21/08/2010	0.40000 29/04/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
53	20/08/2010	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार खजनी में चहारदीवारी निर्माण साईज 55 मी० व गेट एक अदद तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 26/08/2010	0.80000 22/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
54	20/08/2010	इन्द्रपाल इण्टर कालेज फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार में प्रथम व भूतल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद बरामदा फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 26/08/2010	4.00000 14/01/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
55	20/08/2010	श्री बेनी माधव सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार में बरामदा 37.63 गुणे 2.45 मी० शौचालय 1.20 गुणे 1.05 मी० 6 अदद भूतल 9.90 गुणे 0.75 मी० 4 अदद चहारदीवारी 145 मी० साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 26/08/2010	4.00000 30/04/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
56	26/08/2010	संत शरण उत्कर्ष पब्लिक स्कूल डोडो	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 27/08/2010	0.40000 30/03/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सतुआभार बसियाखोर खजनी में कक्ष निर्माण 17 गुणे 22 फीट कक्ष एक अदद व साईनबोर्ड							
57	26/08/2010	वंशीदास पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसम्ही बाजार में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.00 मी0 एक अदद बरामदा 7.50 गुणे 2.10 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 27/08/2010	0.40000 29/04/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
58	31/08/2010	श्री शैलेश प्रताप सिंह पुत्र दानपत बड़ा चौक नं० 10 के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद (सार्वजनिक उपयोग हेतु)	नेडा	0.23100	0.23100 31/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
59	31/08/2010	श्री विजय राय ग्राम भिसिया के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद (सार्वजनिक उपयोग हेतु)	नेडा	0.23100	0.23100 31/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
60	31/08/2010	डा0 सुमन्त पुत्र वीर अभिमन्यु ग्राम हटवा के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद (सार्वजनिक उपयोग हेतु)	नेडा	0.23100	0.23100 31/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
61	31/08/2010	श्री दीन बंधु शुक्ला पुत्र श्री महेन्द्र प्रसाद ग्राम खखाइजखोर के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद (सार्वजनिक उपयोग हेतु)	नेडा	0.23100	0.23100 31/08/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
62	04/09/2010	जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव में भूतल पर कक्ष निर्माण 11.00 गुणे 7.60 मी0 एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 09/09/2010	0.80000 29/04/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	08/09/2010	जयहिन्द लघु माध्यमिक विद्यालय रिगौली गोरखपुर में अर्धनिर्मित कमरे का बीम, छत, प्लास्टर कार्य जंगला व दरवाजा साईज 5.54 गुणे 3.69 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 09/09/2010	0.20000 25/05/2011	0.50000	0.50000	पूर्ण
64	14/09/2010	लक्ष्मी सर्व विकलांग सेवा समिति ग्राम मरकड़ी पिडहनी में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 18 गुणे 22 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 15/09/2010	0.60000 27/11/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
65	14/09/2010	वीर बहादुर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय हरनही महुराव में चहारदीवारी का निर्माण 37 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 15/09/2010	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
66	14/09/2010	खोराबार स्कालर्स प्राथमिक विद्यालय लहसड़ी खोराबार में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.30000 15/09/2010	0.20000 08/06/2011	0.50000	0.50000	पूर्ण
67	14/09/2010	भारतीय कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पिपरसण्डी गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 10.96 गुणे 7.62 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.00000 / /	1.20000	1.20000	अपूर्ण
68	16/09/2010	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैंसा बाजार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 8.00 गुणे 6.00 मी० बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 16/09/2010	0.80000 22/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
69	16/09/2010	रामवंश सिंह इण्टर कालेज बनकटा खुर्द के भवन के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट प्क अदद	नेडा	0.23100	0.23100 16/09/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(सार्वजनिक)									
70	16/09/2010	कृषक सेवा केन्द्र बनकटा इफको खाद गोदाम नेडा के सामने अद्या शंकर सिंह पुत्र ऋषिवंश सिंह ग्राम बनकटा के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट एक अदद		0.23100	0.23100 16/09/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
71	16/09/2010	मुहल्ला इन्दिरानगर गोरखपुर में श्री जयसिंह नेडा पुत्र सुखनन्दन सिंह के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23100	0.23100 16/09/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
72	16/09/2010	लीलावती सिंह स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रबन्धक/प्रधानाचार्य भैंसहा गगहा गोरखपुर में चहारदीवारी का निर्माण 33 मी० व साईनबोर्ड एक अदद		0.50000	0.30000 16/09/2010	0.20000 01/01/2011	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	20/08/2007	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट दो अदद व बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 25/09/2007	1.25000 31/03/2008	5.00000	5.00000	पूर्ण
2	19/05/2008	किसान इण्टर कालेज गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 23/05/2008	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण