

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31/10/2007	जमरू में दयालगढ़ रोड में टप्पू राय के खेत के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 50 मी० खड्न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.75800	2.82300 13/11/2007	0.93500 16/02/2009	3.75800	3.75800	पूर्ण
2	31/10/2007	ग्राम चितहरी में राम प्रताप सिंह के खेत के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 50 मी० खड्न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.74800	2.82300 13/11/2007	0.92500 14/02/2009	3.74800	3.74800	पूर्ण
3	31/10/2007	भरकछा में ईशु के घर के पीछे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.75800	2.82300 13/11/2007	0.93500 30/04/2009	3.75800	3.75800	पूर्ण
4	31/10/2007	विशुनपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
5	31/10/2007	माईधिया पोखरी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
6	31/10/2007	डुमरी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
7	31/10/2007	राजधानी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
8	31/10/2007	थुन्ही चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	31/10/2007	चौरीचौरा बस स्टेशन पर पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
10	31/10/2007	बघाड़ चौराहा पर पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	गन्ना विभाग	1.36000	1.02000 13/11/2007	0.34000 18/12/2008	1.36000	1.36000	पूर्ण
11	31/10/2007	टाउन एरिया मुण्डेरा बाजार में पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना चार अदद	गन्ना विभाग	5.38000	4.04000 13/11/2007	1.34000 18/12/2008	5.38000	5.38000	पूर्ण
12	15/11/2007	डुमरैला बाग के पास 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 1 गुणे 10 मी० खडन्जा 1 गुणे 200 मी०	ग्रा०अ०सेवा	5.28000	4.01500 13/11/2007	1.26500 16/02/2009	5.28000	5.28000	पूर्ण
13	15/11/2007	दुलहरा से गोपालपुर रोड पर पोखरी के पास 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० व ख० 1 गुणे 100 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.11900	3.14000 13/11/2007	0.96400 16/02/2009	4.10400	4.10400	पूर्ण
14	05/12/2007	ग्रामसभा डुमरैला में काली स्थान से बगल तक नाली निर्माण 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.83000	2.21000 07/12/2007	0.62000 16/02/2009	2.83000	2.83000	पूर्ण
15	05/12/2007	मीठाबेल पी०डब्लू०डी० से पोखरे से पहले प्रा०वि० के पास जाने वाली सड़क पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 1 गुणे 5 मी० ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.62900	2.72000 07/12/2007	0.00000 / /	2.72000	2.72000	अपूर्ण
16	05/12/2007	ग्रामसभा दुलहरा में अमरनाथ यादव के घेव के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच लेपन 2 गुणे 10 मी० व	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.09600	2.71000 07/12/2007	0.38600 16/02/2009	3.09600	3.09600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
17	05/12/2007	डुमरी पकड़डीहा मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 1 गुणे 10 मी० ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.45000	1.84000 07/12/2007	0.61000 16/02/2009	2.45000	2.45000	पूर्ण
18	05/12/2007	बेलवा ग्रामसभा बैकुण्ठपुर गांव जाने के लिए नहर पर 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.77700	3.58000 07/12/2007	1.07200 16/02/2009	4.65200	4.65200	पूर्ण
19	05/12/2007	रामपुर रकबा में 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.57000	1.93000 07/12/2007	0.64000 16/02/2009	2.57000	2.57000	पूर्ण
20	05/12/2007	योगी पं० राममूर्ति मेमोरियल एस०सी० माडर्न पब्लिक स्कूल रामपुर पड़ाव खोराबार गारेखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद 9.15 गुणे 6.15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00000	1.50000 07/12/2007	0.00000 / /	1.50000	0.80000	अपूर्ण
21	05/12/2007	इण्डिया मार्का    हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 225 अदद (अंशदान)	जल निगम	4.50000	4.50000 07/12/2007	0.00000 / /	4.50000	4.50000	पूर्ण
22	25/01/2008	रामपुर डाड़ी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट स्थापना एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 18/12/2008	1.35800	1.35800	पूर्ण
23	25/01/2008	राजी चौराहा खोराबार पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 25/08/2009	1.35800	1.35800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	25/01/2008	डुमरैला चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 18/12/2008	1.35800	1.35800	पूर्ण
25	25/01/2008	ग्राम डीहघाट गांव में बैंक के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना का कार्य एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 18/12/2008	1.35800	1.35800	पूर्ण
26	25/01/2008	नेहरू चौराहा अमहिया सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 18/12/2008	1.35800	1.35800	पूर्ण
27	25/01/2008	फुलवरिया कुर्मी टोला चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद पेंटिंग व लेटरिंग	गन्ना विभाग	1.35800	1.01900 04/02/2008	0.33900 18/12/2008	1.35800	1.35800	पूर्ण
28	25/01/2008	भोग बनिया के घर से बेलहिया गड़ही तक नाली निर्माण 600 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.37900	3.28000 04/02/2008	1.09900 18/12/2008	4.37900	4.37900	पूर्ण
29	25/01/2008	खैरखूटा में मेन रोड सड़क से रामजी यादव के घर तक सी०सी० रोड 70 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.63000	1.22000 04/02/2008	0.41000 25/08/2009	1.63000	1.62932	पूर्ण
30	25/01/2008	ग्रामसभा भरोहिया से काली मन्दिर तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.32000	4.06000 04/02/2008	1.26000 13/05/2009	5.32000	5.32000	पूर्ण
31	25/01/2008	गोरखपुर देवरिया राजमार्ग पर मोतीराम अड्डा के पास ग्लो साईनबोर्ड का निर्माण एक अदद साईनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	5.00000	3.75000 04/02/2008	1.25000 25/08/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
32	25/02/2008	आर०सी० चिल्ड्रेन एकेडमी राजधानी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.20000	2.40000 03/03/2008	0.80000 24/06/2008	3.20000	3.20000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा साईनबोर्ड एक अदद							
33	21/04/2008	ग्राम गौनर सोनबरसा बुजुर्ग सिवान पर राम बचन सिंह के खेत के पास 5.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि. 2 गुणे 50 मी० खड़न्जा 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.41000	4.87000 06/05/2008	1.34000 25/08/2009	6.21000	6.20912	पूर्ण
34	21/04/2008	जोधपुर (सुकई टोला) पर नहर पर चन्द्रभान सिंह के खेत के पास 1.50 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.82000	1.37000 06/05/2008	0.45000 25/08/2009	1.82000	1.81957	पूर्ण
35	23/06/2008	लक्ष्मीपुर चौराहे पर मेन सड़क पर मोतीराम अड्डा झंगहा मार्ग पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
36	23/06/2008	अमहिया गांव हरिजन चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
37	23/06/2008	जोधपुर मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
38	23/06/2008	ग्रामसभा बाल बुजुर्ग तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	23/06/2008	गोरखपुर देवरिया मार्ग पर तरकुलहा देवी मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
40	23/06/2008	चौरीचौरा थाना के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
41	23/06/2008	चौरीचौरा तहसील कम्पाउण्ड के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
42	23/06/2008	शत्रुघनपुर मोड़ गोरखपुर देवरिया मार्ग पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
43	23/06/2008	महुअरकोल गांव में मस्जिद के पस सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
44	23/06/2008	ग्राम मीठाबेल चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
45	23/06/2008	ब्रम्हपुर गांव हास्पिटल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46	23/06/2008	नई बाजार पुलिस चौकी के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
47	23/06/2008	रामपुरा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
48	23/06/2008	ग्राम बेलवा करमा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
49	23/06/2008	गगड़ा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (चार सेट लाईट सहित) एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35500	1.01600 25/06/2008	0.33900 26/08/2010	1.35500	1.35500	पूर्ण
50	08/08/2008	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन महिला महाविद्यालय चौरी चौरा गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण वाचनालय एक क्षात्रावास एक बरामदा ममटी पानी की टंकी टायलेट विद्युतीकरण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	15.00000	11.25000 14/08/2008	3.75000 16/02/2009	15.00000	15.00000	पूर्ण
51	08/08/2008	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कमरा एक सीढ़ी एक बरामदा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 14/08/2008	2.50000 12/06/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
52	08/08/2008	ग्राम पंचायत सरैया से बिलारी शीतल पासी बउली रोड पर विश्राम के खेत के पास 1 गुणे विकास एवं निर्माण 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 2 अदद लि०	भारतीय को० ग्रा०	3.64900	2.72500 14/08/2008	0.92400 02/06/2009	3.64900	3.64892	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एप्रोच मि० 2 गुणे 100 मी० ख० 2 गुणे 10 मी० साईनबोर्ड							
53	08/08/2008	ग्रामसभा डुमरी खास टोला लक्ष्मीपुर व बसंत टोला के बीच ड्रेन पर राम निवास के खेत के पास 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 100 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	4.44000	3.32500 14/08/2008	1.11500 02/06/2009	4.44000	4.43995	पूर्ण
54	08/08/2008	डुमरी खास बसन्त टोला में वंशी हरिजन के खेत के पास ड्रेन पर 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच मि० 2 गुणे 100 मी० ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	4.44000	3.32500 14/08/2008	1.11500 02/06/2009	4.44000	4.43995	पूर्ण
55	08/08/2008	जोधपुर घूस से छावनी के लिए होते हुए डिस्टेलरी सम्पर्क मार्ग पर 1 गुणे 2 मी० की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	5.31800	3.98500 14/08/2008	1.33300 02/06/2009	5.31800	5.31795	पूर्ण
56	02/10/2008	गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरीचौरा कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० चहारदीवारी 78.70 मी० साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.86000	3.75000 02/10/2008	1.11000 06/03/2009	4.86000	4.86000	पूर्ण
57	20/12/2008	गोरखपुर देवरिया मार्ग से रघुवापार तक सी०सी० रोड का निर्माण 500 मी० रोड क्रास 3 अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	11.14500	8.36500 20/12/2008	0.00000 / /	8.36500	8.36000	अपूर्ण
58	20/12/2008	ग्राम पंचायत बिलारी में शीतल बौली से गौनर रोड पर गनपत के खेत के पास 2.00 मी०	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण	3.57000	2.67500 20/12/2008	0.89500 02/06/2009	3.57000	3.56998	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एपेच 2 गुणे 30 मी० खड़न्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	लि०						
59	20/12/2008	ग्राम पंचायत सरैया से बिलारी शीतल बौली रोड पर अमरनाथ मिश्रा के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 30 मी० ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	3.38000	2.53500 20/12/2008	0.84500 02/06/2009	3.38000	3.37982	पूर्ण
60	20/12/2008	मोतीराम झगहा मार्ग से रायपुर अहिरवाती टोला से भागी निषाद के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 400 मी० रोड क्रास एक अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	8.70000	6.52500 20/12/2008	2.17500 02/06/2009	8.70000	8.70000	पूर्ण
61	20/12/2008	भगौनापुर पी०डब्लू०डी० मुख्य मार्ग से रमाकान्त पासवान के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण रोड क्रास 2 अदद साईनबोर्ड एक अदद	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	8.95000	6.71500 20/12/2008	2.23500 02/06/2009	8.95000	8.94970	पूर्ण
62	20/12/2008	सोनबरसा सम्पर्क मार्ग से पंचायत भवन तक सी०सी० रोड का निर्माण 400 मी० रोड क्रास 2 अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	9.03000	6.77500 20/12/2008	2.11500 18/08/2009	8.89000	8.88990	पूर्ण
63	20/12/2008	केशवपट्टी सुदामा के घर से बरही मुख्य सड़क तक सी०सी० रोड 400 मी० रोड क्रास 2 अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	9.35800	7.04500 20/12/2008	0.00000 / /	7.04500	7.04500	पूर्ण
64	20/12/2008	गोरखपुर देवरिया मुख्य मार्ग से सतीश पाण्डेय	भारतीय को० ग्रा०	4.90700	3.68500 20/12/2008	0.00000 / /	3.68500	3.68500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पत्रकार के घर तक सी०सी० रोड 225.00 मीटर व साईनबोर्ड	विकास एवं निर्माण लि०						
65	20/05/2009	लैपटाप कम्प्यूटर सम्बन्धित उपकरणों सहित	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.05866	1.05866 20/05/2009	0.00000 / /	1.05866	1.05866	पूर्ण
66	26/06/2009	ग्राम खैरखूटा में जानीपुर विद्यालय से बन्धे तक जाने वाली सम्पर्क मार्ग पर रामधनी के खेत के पास 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	3.39000	2.54500 03/07/2009	0.00000 / /	2.54500	2.54500	पूर्ण
67	27/07/2009	गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरीचौरा गोरखपुर में कक्ष एक अदद 9.15 गुणे .10 मी० व बरामदा 3 अदद तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 31/07/2009	2.00000 02/12/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
68	12/08/2009	चौरीचौरा गौनर रोड से महुआबारी राम नयन के घर तक इन्टरलाकिंग रोड 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	4.42500	2.66500 25/08/2009	1.76000 24/01/2011	4.42500	4.42500	पूर्ण
69	17/08/2009	मेन रोड पसियान टोला में दीना पासी के घर से जयराम यादव के घर तक इन्टरलाकिंग रोड निर्माण 255 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	6.93000	4.16800 25/08/2009	2.76200 24/01/2011	6.93000	6.93000	पूर्ण
70	17/08/2009	मोतीराम झंगहा मार्ग से फागू पटवा के घर से डा० बंगाली के घर के मोड़ तक इन्टरलाकिंग कार्य 110 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.44000	2.07400 25/08/2009	1.36600 24/01/2011	3.44000	3.44000	पूर्ण
71	17/08/2009	चकिया चौरीचौरा मार्ग से रामदास प्रधान के घर तक इन्टरलाकिंग रोड 200 मी० व	उ०प्र० श्रम एवं सं० सं०/उ०प्र० सहकारी	5.03800	3.03100 25/08/2009	2.00700 24/01/2011	5.03800	5.03800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड	नि० एवं वि० संघ						
72	17/08/2009	डुमरी खास में भजुराम पासी के घर के आगे तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण 315 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	9.07900	5.45700 25/08/2009	3.62200 24/01/2011	9.07900	9.07900	पूर्ण
73	17/08/2009	ग्राम जयपुर भउआपार सम्पर्क मार्ग पर सम्हारु के खेत के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	3.36000	2.02600 25/08/2009	1.33400 24/01/2011	3.36000	3.36000	पूर्ण
74	17/08/2009	नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमहिया में पश्चिम पी०डब्लू०डी० रोड से शशि मौलि मिश्रा के घर के सामने सुशील शुक्ल के दरवाजे तक सी०सी० रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	2.38900	1.44300 25/08/2009	0.94600 24/01/2011	2.38900	2.38900	पूर्ण
75	17/08/2009	झंगहा थाने से जंगल गौरी नं० 1 में लल्लन प्रधान के घर तक इन्टरलाकिंग रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	4.87400	2.93400 25/08/2009	1.94000 24/01/2011	4.87400	4.87400	पूर्ण
76	17/08/2009	अखिल भाग्य महाविद्यालय रानापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3 अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.00000	5.40000 25/08/2009	3.60000 10/05/2010	9.00000	9.00000	पूर्ण
77	17/08/2009	जे०बी० महाजन डिग्री कालेज चौरीचौरा गोरखपुर में द्वितीय तल पर हाल निर्माण 25.30 गुणे 7.60 मी० एक अदद व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 25/08/2009	4.00000 24/04/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
78	17/08/2009	आर०सी० चिल्ड्रेन एकेडमी राजधानी गोरखपुर की चहारदीवारी निर्माण 79.50 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 26/09/2009	0.60000 31/03/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79	23/09/2009	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन महिला पी०जी० कालेज चौरीचौरा में सभाकक्ष एक शौचालय 2 अदद बरामदा 9 फीट चौड़ा सीढी व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 26/09/2009	2.00000 24/04/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
80	23/09/2009	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा में कक्ष निर्माण 2 अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.00000	5.40000 26/09/2009	3.60000 27/03/2010	9.00000	9.00000	पूर्ण
81	23/09/2009	पी०डब्लू०डी० राम लखन चौराहा रामपुरा सुक्खू कहार के घर के पास पुलिया 1 गुणे 3 मी० स्पान व एप्रोच 2 गुणे 10 मी०	गन्ना विभाग	4.43900	2.67300 26/09/2009	1.76600 05/02/2010	4.43900	4.43818	पूर्ण
82	23/09/2009	भाउपुर गोमती यादव के खेत के सामने पुलिया 1 गुणे 3 मी० स्पान एप्रोच 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.44500	2.67700 26/09/2009	1.76800 05/02/2010	4.44500	4.44457	पूर्ण
83	23/09/2009	बिलारी मठिया में ढाला से सालिक प्रधान के घर के आगे तक जाने वाली सड़क पर इन्टरलाकिंग कार्य 200 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.41000	3.85600 26/09/2009	2.55400 26/02/2010	6.41000	6.40960	पूर्ण
84	23/09/2009	मोतीराम अड्डा कुसुम्ही मार्ग पर घोलई पासी के घर से रामबृक्ष मौर्य के घर तक नाली व ढक्कन 80 मी० इन्टरलाकिंग 80 मी०	गन्ना विभाग	2.96000	1.78600 26/09/2009	0.00000 / /	1.78600	1.78600	पूर्ण
85	23/09/2009	बेलवा पक्की सड़क से अजय दूबे के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य 145 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.46700	3.18800 26/09/2009	0.27900 12/07/2010	3.46700	3.46614	पूर्ण
86	23/09/2009	महुअरकोल में काली स्थान मेन रोड से मस्जिद तक जाने वाली सड़क पर इन्टरलाकिंग कार्य 900 मी० साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	7.04000	4.23400 26/09/2009	2.80600 26/02/2010	7.04000	7.03902	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
87	23/09/2009	डुमरैला में रवी राय के गांव में 250 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.26000	3.76600 26/09/2009	2.49400 26/02/2010	6.26000	6.25926	पूर्ण
88	22/06/2010	गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरीचौरा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद 20 गुणे 30 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 05/07/2010	2.00000 07/03/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
89	15/07/2010	ग्रामोदय लघु माध्यमिक विद्यालय पारकरंजही नौवा अब्बल में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 17/07/2010	0.80000 23/03/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
90	30/07/2010	लक्ष्मणपुर में इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 167 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.43300	3.02500 11/08/2010	2.40800 28/06/2011	5.43300	5.43258	पूर्ण
91	30/07/2010	भगने में 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं इण्टरलाकिंग 110 मी० एप्रोच 15 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.05000	3.04000 11/08/2010	1.99000 30/03/2011	5.03000	5.02968	पूर्ण
92	30/07/2010	डुमरैला मेन सड़क से मूलचन्द राय के घर तक इण्टरलाकिंग रोड 105 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.57500	1.55500 11/08/2010	1.02000 30/03/2011	2.57500	2.57470	पूर्ण
93	30/07/2010	गहिरा में एस०पी० राय के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 70 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.61000	1.57600 11/08/2010	1.03400 30/03/2011	2.61000	2.60978	पूर्ण
94	30/07/2010	गोपालपुर में प्रधानमंत्री सड़क से पन्ने लाल मल्लाह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 180 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.19700	2.52800 11/08/2010	1.66900 30/03/2011	4.19700	4.19620	पूर्ण
95	30/07/2010	भगवानपुर मुख्य मार्ग से सर्वजीत के घर तक	गन्ना विभाग	2.66000	1.60600 11/08/2010	1.05400 30/03/2011	2.66000	2.65968	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		इण्टरलाकिंग कार्य 130 मी० व साईनबोर्ड एक अदद							
96	30/07/2010	चौरीचौरा तहसील मुख्य द्वार पर गेट 7.50 गुणे 5.50 मी० व इण्टरलाकिंग 180 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	11.07000	6.65200 11/08/2010	4.41800 31/10/2011	11.07000	8.65200	अपूर्ण
97	31/07/2010	कबुतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक महिला महाविद्यालय पी०जी० कालेज में प्रथम तल पर 3 कमरा व बरामदा द्वितीय तल पर 3 कमरा व सीढ़ी तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 19/08/2010	4.00000 27/11/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
98	10/08/2010	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा खोराबार गोरखपुर में भूतल पर कक्ष 40 गंणे 25 फीट एक अदद सीढ़ी 12 गुणे 25 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 19/08/2010	0.00000 / /	6.00000	6.00000	अपूर्ण
99	10/09/2010	यशोदा देवी सरोज कन्या इन्टर कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कक्ष 3 अदद हाल, गैलरी व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 14/09/2010	4.00000 14/02/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
100	10/09/2010	श्यामा मल्ल बालिका इण्टर कालेज अमहिया गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/09/2010	0.80000 03/06/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
101	10/09/2010	श्रीकृष्ण मुरारी प्राथमिक विद्यालय बरगदवा बरही गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 25 गुणे 8 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 14/09/2010	2.00000 14/12/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	20/09/2010	इन्द्रजीत मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय जयरामकोल ब्रम्हपुर गोरखपुर में कक्ष 25 गुणे 20 फीट दो अदद बरामदा ढाई फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 27/11/2010	2.00000 07/03/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
103	19/11/2010	पी०डब्लू०डी० सड़क से श्रीमती कमलेश राय की जमीन होते हुए रेल मार्ग तक भूमिगत केबल लगाने का कार्य 100 मी०	वि०वि०ख० प्रथम	1.01900	0.91700 27/11/2010	0.00000 / /	0.91700	0.91700	अपूर्ण
104	22/12/2010	ग्रामसभा शिवपुर में रामाश्रय के घर से सुवाष के घर तक इण्टरलाकिंग 100 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.69500	1.51000 23/12/2010	1.18500 31/10/2011	2.69500	2.69500	पूर्ण
105	22/12/2010	मोतीराम कुसुम्ही रोड पर मंगल की दुकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
106	22/12/2010	मोतीराम अड्डा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
107	22/12/2010	अमडीहा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
108	22/12/2010	सरपतहा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
109	22/12/2010	बटुरहिया सामुदायिक केन्द्र के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
110	22/12/2010	भैंसही रामनरेश पोखरे पर सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
111	22/12/2010	दशरथ चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
112	22/12/2010	भगवानपुर चौराहे पर बगहा मन्दिर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
113	22/12/2010	फुलवरिया चौराहे पर ट्राम्बे लाईन के पास सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
114	22/12/2010	बाल बुजुर्ग में शरण के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट का निर्माण एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 01/01/2011	0.54200 23/02/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
115	13/01/2011	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	4.20000 19/01/2010	2.80000 10/10/2011	7.00000	7.00000	पूर्ण
116	13/01/2011	सेन्ट्रल पब्लिक एकेडमी भाउपुर चौरीचौरा में कक्ष 4 अदद सीढ़ी व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 19/01/2011	4.00000 30/04/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
117	19/01/2011	झंगहा मोतीराम अड्डा मार्ग पर रीता देवी पासवान के घर के सामने 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	0.57800	0.52000 21/01/2011	0.00000 / /	0.52000	0.52000	अपूर्ण
118	19/01/2011	गोरखपुर देवरिया मार्ग पर मोतीराम अड्डा	वि०वि०ख० प्रथम	0.58200	0.52400 21/01/2011	0.00000 / /	0.52400	0.52400	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		चौराहे के पास शरदेन्दु पाण्डेय के प्लाट के पास तक विद्युतीकरण 2 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड							
119	19/01/2011	गोबरौड़ चौराहा पर विद्युतीकरण 14 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	1.59100	1.43100 21/01/2011	0.00000 / /	1.43100	1.43100	अपूर्ण
120	19/01/2011	ग्राम भगने में 25 के०वी०ए० से 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि	वि०वि०ख० प्रथम	0.56800	0.51100 21/01/2011	0.00000 / /	0.51100	0.51100	अपूर्ण
121	05/03/2011	ग्रामसभा जोधपुर सुकही मन्दिर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 08/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
122	28/03/2011	बाल बुजुर्ग चौराहे से दीना पासी सुन्नर के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 260 मी० नाली 260 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	9.48700	5.70200 30/03/2011	3.78500 31/10/2011	9.48700	9.48700	पूर्ण
123	28/03/2011	पी०डब्लू०डी० सड़क से कोना में काली मन्दिर स्थान तक इण्टरलाकिंग 300 मी० नाली 60 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.78500	4.08100 30/03/2011	2.70400 31/10/2011	6.78500	6.78500	पूर्ण
124	29/03/2011	ग्रामसभा बेलवा में कौशल प्रधान के घर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 30/03/2011	0.54200 11/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
125	29/03/2011	ग्रामसभा सतहवा शिवनाथ पासी के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 30/03/2011	0.54200 11/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	29/03/2011	चौरीचौरा थाने के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 30/03/2011	0.54200 11/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
127	29/03/2011	ग्रामसभा खरहरवा के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सुभाष पासवान के मन्दिर सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 30/03/2011	0.54200 11/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
128	29/03/2011	सोनबरसा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सिनेमा हाल के पास सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 30/03/2011	0.54200 11/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
129	03/06/2011	चवरी खास (सतहवा) सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	प्रा०वि० मस्जिद के पास सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
130	03/06/2011	सोनबरसा में बाबूराम प्रसाद के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	दुकान के सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
131	03/06/2011	परसौनी चौराहा पर सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भगत की दुकान के सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
132	03/06/2011	पलिया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
133	03/06/2011	ग्रामसभा शिवपुर में पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	रीता पासवान के घर के सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	03/06/2011	ग्रामसभा गौनर उसरहा में केशव पण्डित के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
135	03/06/2011	झंगहा थाने के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
136	03/06/2011	ग्रामसभा राजी जगदीशपुर में अशोक जैसवाल के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
137	03/06/2011	ग्रामसभा चकिया में चकिया आश्रम के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
138	03/06/2011	ग्रामसभा बरही में लैला चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
139	03/06/2011	ग्रामसभा खरहरवा में प्रा०वि० पर जीउत पासवान के घर के सामने चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
140	03/06/2011	ग्रामसभा नटवा में इन्दल पासवान के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
141	03/06/2011	ग्रामसभा कोल्हुआ में शिवलाल के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लेटरिंग व पेंटिंग							
142	03/06/2011	ग्रामसभा गहिरा में रामू राय के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
143	03/06/2011	ग्रामसभा जयरामकोल में पंचायत भवन के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
144	03/06/2011	ग्रामसभा भैंसही नरेश करनमाझा टोला किशोर पासी के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
145	03/06/2011	ग्रामसभा अमहिया में राम प्रताप वर्मा के विद्यालय के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
146	03/06/2011	ग्रामसभा डुमरी खास में मस्जिद के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
147	03/06/2011	डूडी खास चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
148	03/06/2011	ग्रामसभा चौरी अजय प्रधान के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
149	03/06/2011	ग्रामसभा बटुरहिया रामनगर में हनुमान मन्दिर	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सहकारी संघ लि०						
150	03/06/2011	ग्रामसभा जुमरी में हनुमान मन्दिर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
151	03/06/2011	ग्रामसभा सथरी में नबी हसन के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
152	03/06/2011	सरदारनगर में ग्रामीण बैंक के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
153	03/06/2011	ग्रामसभा भगने में बब्लू सिंह के घर के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/06/2011	0.54200 30/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
154	04/07/2011	गौतम बुद्ध एकेडमी डेहरा डाबर चौरीचौरा में भवन निर्माण कक्ष 2 अदद बरामदा सीढ़ी आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 06/07/2011	4.00000 24/09/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
155	21/07/2011	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में द्वितीय तल पर हाल निर्माण 60 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 29/07/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
156	22/07/2011	सेन्ट्रल पब्लिक एकेडमी भाउपुर चौरीचौरा गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष, बरामदा, कार्यालय, हाल, सीढ़ी आदि तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 29/07/2011	4.00000 01/10/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	29/08/2011	श्रीकृष्ण मुरारी प्राथमिक विद्यालय बरगदही बरही में कक्ष निर्माण 7.65 गुणे 6.10 मी० 2 अदद बरामदा 2.45 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 30/08/2011	4.00000 15/11/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
158	16/09/2011	ग्राम जयपुर में केशव पासी के घर के पास 1 गुणे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.39000	2.64400 19/09/2011	0.00000 / /	2.64400		अपूर्ण
159	16/09/2011	ग्राम डुमरी में पंचायत भवन के पास 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.65000	2.80000 19/09/2011	0.00000 / /	2.80000		अपूर्ण
160	16/09/2011	ग्रामसभा बघैला में प्रधानमंत्री सड़क से शहीद स्मारक तक सी०सी० रोड का निर्माण 165 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.88800	2.34200 19/09/2011	0.00000 / /	2.34200		अपूर्ण
161	16/09/2011	भकुरहा चौराहे पर चन्द्रशेखर यादव के स्कूल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 19/09/2011	0.54200 15/11/2011	1.35700	0.81500	अपूर्ण
162	16/09/2011	चौरीचौरा बस स्टैण्ड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 19/09/2011	0.54200 15/11/2011	1.35700	0.81500	अपूर्ण
163	16/09/2011	दुबियारी बाबा मोतीराम अड्डा के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 19/09/2011	0.54200 15/11/2011	1.35700	0.81500	अपूर्ण
164	16/09/2011	मोतीराम अड्डा चौराहे पर गेट के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 19/09/2011	0.54200 15/11/2011	1.35700	0.81500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लेटरिंग व पेंटिंग							
165	24/09/2011	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण एक अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 24/09/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
166	15/10/2011	ग्रामसभा डुमरैला में हरिशंकर राय के घर से राजेश राय के घर तक सी०सी० रोड 134 मी० रोड क्रॉस 3 अदद नाली 70 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.60000	2.17200 19/10/2011	0.00000 / /	2.17200	1.00000	अपूर्ण
167	15/10/2011	कोना सोनबरसा (करही) में बृजनाथ यादव के झोपड़ी से बाजीलाल यादव के घर तक सी०सी० रोड 100 मी० रोड क्रॉस 2 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.81000	1.09800 19/10/2011	0.00000 / /	1.09800	0.80000	अपूर्ण
168	15/10/2011	बाल खुर्द में फुलवरिया मार्ग से सुरेश पासवान के घर तक सी०सी० रोड 300 मी० नाली 30 मी० नाली उच्चिकरण 2 गुणे 120 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.58000	3.96000 19/10/2011	0.00000 / /	3.96000	1.50000	अपूर्ण
169	29/10/2011	योगी पं० राममूर्ति मेमोरियल एस०सी० माडर्न पब्लिक स्कूल रामपुर पड़ाव खोराबार गारेखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद 30 गुणे 20 फीट बाउण्ड्री वाल व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 31/10/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
170	09/11/2011	ग्रामसभा सिंहोरवा में विद्यालय एवं मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	09/11/2011	ग्रामसभा बेलवा में हास्पिटल चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
172	09/11/2011	सतहवा के गिरहवा टोले पर कालीजी के स्थान के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
173	09/11/2011	ग्रामसभा लक्ष्मीपुर चौराहे के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
174	09/11/2011	ग्रामसभा बंसहिया में चौराहे के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
175	09/11/2011	ग्रामसभा झंगहा में विक्रम प्रधान के टोले पर मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
176	09/11/2011	ग्राम कोल्हुआ में मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
177	09/11/2011	ग्राम रेघवापुर में चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
178	09/11/2011	ग्रामसभा भरतपुर टोला भरटोलिया में चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 15/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
179	23/11/2011	वंशराज जयश्री डिग्री कालेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर में द्वितीय तल कक्ष निर्माण 12.19 गुणे 7.60 मी० एक अदद बरामदा 24.61 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 26/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
180	22/12/2011	ग्राम बघाड़ में डा० अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय की चहारदीवारी 90 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	गन्ना विभाग	2.50000	1.51000 22/12/2011	0.00000 / /	1.51000		अपूर्ण