

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	27/11/2007	श्रीमती राजकली सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मजगांवा (अराव जगदीश) गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० तीन अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 07/12/2007	1.25000 03/01/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
2	10/01/2008	डा० बी०आर० अम्बेडकर आदर्श पूर्व मा० विद्यालय कुशफरा पटखौली सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 9.15 गुणे 2.45 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.58000	2.67000 25/01/2008	0.91000 19/06/2008	3.58000	3.58000	पूर्ण
3	10/01/2008	इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 98 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.96000	1.96000 25/01/2008	0.00000 / /	1.96000	1.96000	पूर्ण
4	10/01/2008	इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 58 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.16000	1.16000 25/01/2008	0.00000 / /	1.16000	1.16000	पूर्ण
5	10/01/2008	मालहनपार उरुवा सड़क पर श्री राज कुमार सिंह के विद्यालय के बगल से अनु० जाति बस्ती तक सी०सी० रोड 500 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	8.43000	6.32000 25/01/2008	2.11000 06/02/2009	8.43000	8.43000	पूर्ण
6	10/01/2008	बारीडीहा मुख्य सड़क से श्री राम दरस के घर गन्ना विभाग से अनु० जाति बस्ती तक सी०सी० रोड क्रास निर्माण 300 मी० व साईनबोर्ड		5.78000	4.34000 25/01/2008	1.44000 06/02/2009	5.78000	5.78000	पूर्ण
7	10/01/2008	एकडंगा मुख्य सड़क से ग्राम अकटहिया में बद्रीनाथ के घर तक सी०सी० रोड 360 मी० व 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक	श्री गन्ना विभाग	9.77800	7.33000 25/01/2008	2.44800 06/02/2009	9.77800	9.77800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद व साईनबोर्ड							
8	10/01/2008	खुटहना पिच रोड से दिनेश सिंह के घर तक सी०सी० रोड 150 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.62000	2.62000 25/01/2008	0.00000 / /	2.62000	2.62000	पूर्ण
9	10/01/2008	सहसी मुख्य सड़क से बड़ी अनु० जाति बस्ती तक सी०सी० रोड 577 मी० 600 एम०एम० की ह्यूम पाईप पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	8.27800	6.18000 25/01/2008	2.09800 21/01/2009	8.27800	8.27050	पूर्ण
10	10/01/2008	तामा नहर पर श्री काशी निषाद के पास 2 मी० स्पान की एप्रोच मि०/ख० 1 गुणे 5 मी० व एक अदद एप्रोच मि०/ख० 1 गुणे 80 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	3.85700	2.89000 25/01/2008	0.96700 08/12/2008	3.85700	3.84830	पूर्ण
11	20/02/2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प के कार्य 62 अदद (अंशदान)	जल निगम	1.24000	1.24000 29/02/2008	0.00000 / /	1.24000	1.24000	पूर्ण
12	20/02/2008	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प के कार्य 7 अदद (अंशदान)	यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीयल का०	0.14000	0.14000 28/02/2008	0.00000 / /	0.14000	0.14000	पूर्ण
13	20/02/2008	मुड़देवा पिच सड़क से श्री सुभाष चौरसिया के घर तक सी०सी० रोड 250 मी० नाली आर०सी०सी० रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	7.80000	5.84000 29/02/2008	1.96000 17/03/2009	7.80000	7.78900	पूर्ण
14	20/02/2008	मालहनपार उरूवा सम्पर्क मार्ग से मरची जाति बस्ती तक सी०सी० रोड 700 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	11.78000	8.84000 29/02/2008	2.94000 08/12/2008	11.78000	11.77200	पूर्ण
15	20/02/2008	पाली खास पिच रोड से पाली खास जाति की बस्ती होते हुए श्री ब्रम्ह बाबा के	ग्रा०अ०सेवा	14.35000	10.96000 29/02/2008	3.39000 05/03/2010	14.35000	14.35000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		स्थान तक लेपन कार्य 950 मी० 900 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड							
16	20/02/2008	मुड़देवा सेमरी चौराहा से सन्तकबीरनगर सीमा तक लेपन कार्य 350 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.54000	4.29000 29/02/2008	1.25000 22/06/2009	5.54000	5.54000	पूर्ण
17	20/02/2008	एस०पी० प्राथमिक विद्यालय मऊवा मधुपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 28/02/2008	0.25000 17/05/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
18	20/02/2008	बालिका इण्टरमीडिएट कालेज भटवली बाजार उनवल बाजार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 7.62 गुणे 6 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/02/2008	0.50000 17/03/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
19	20/02/2008	शिशु सरस्वती विद्या मन्दिर सरया तिवारी खजनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 20 गुणे 15 फीट एक अदद बरामदा 20 गुणे 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 28/02/2008	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
20	20/02/2008	श्रीमती मालती देवी मिश्रा निकेतन सहसी हरदीचक गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 30 गुणे 7 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 03/03/2008	0.50000 07/09/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
21	29/03/2008	कनईचा पिच रोड से अनुसूचित जाति बस्ती तक सी०सी० रोड निर्माण 453.66 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	12.14000	9.11000 31/03/2008	3.03000 30/03/2011	12.14000	12.14000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	29/03/2008	महादेवा बाजार से हरिहरपुर मुख्य मार्ग पर रघुनाथपुर रिजन बस्ती के मोड़ पर 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.38000	1.79000 31/03/2008	0.59000 11/06/2008	2.38000	2.38000	पूर्ण
23	29/03/2008	ग्राम रघुनाथपुर में श्री रामसती हरिजन के घर से समीम मोहम्मद के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 142 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.60000	1.94000 31/03/2008	0.66000 11/06/2008	2.60000	2.60000	पूर्ण
24	15/05/2008	इण्डिया मार्का पम्प हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 150 अदद (अंशदान)	जल निगम	3.00000	3.00000 24/05/2008	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
25	04/06/2008	ग्राम रघुनाथपुर में हरिजन बस्ती में श्री परमहंस के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 60 मी० क्रास नाली 3 मीटर साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.33000	0.99500 06/06/2008	0.33500 15/11/2008	1.33000	1.33000	पूर्ण
26	04/06/2008	महादेवा बाजार से हरिहरपुर मार्ग पर शक्ति चौराहा से ग्राम मटिया मुख्य सड़क पर श्री राम हजूर के खेत के सामने क्षतिग्रस्त पुलिया का जीर्णोद्धार 1.5 मी० स्लैब पैरावेट बिग वाल फर्श एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.86000	0.64500 06/06/2008	0.21500 15/11/2008	0.86000	0.86000	पूर्ण
27	07/06/2008	ग्राम जददूपट्टी विकास खण्ड उरूवा में व्यायामशाला का निर्माण साईज 4.35 गुणे 4.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	0.97900	0.75000 11/06/2008	0.22900 17/03/2009	0.97900	0.97900	पूर्ण
28	10/06/2008	तहसील मुख्यालय के सामने पूरब पड़ियापार अनु० जाति बस्ती तक सी०सी० रोड 260 मी०	गन्ना विभाग	5.93000	4.45000 18/06/2008	1.48000 30/03/2011	5.93000	5.93000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		व साईनबोर्ड							
29	25/10/2008	मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हेदायतुल ओलूम गौसिया उनवल गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 11/11/2008	0.50000 19/02/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
30	25/10/2008	खजनी थाने के तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
31	25/10/2008	भैंसा बाजार मेन चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
32	25/10/2008	महदेवा बाजार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
33	25/10/2008	ढेबरा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
34	25/10/2008	माल्हनपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
35	25/10/2008	हरनही चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36	25/10/2008	दुधरा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
37	25/10/2008	सिकरीगंज चौराहे पर सिकरीगंज खजनी रोड से धनघटा रोड की तरफ सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 11/11/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
38	25/11/2008	डा० भीमराव अम्बेडकर आदर्श लघु मा० विद्यालय कुशफरा पटखौली सिकरीगंज में शौचालय 1.20 गुणे 1.20 मी० 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 08/12/2008	0.25000 13/07/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
39	25/11/2008	श्रीमती धनपत्ती देवी पू०मा० विद्यालय बढयापार में भवन निर्माण कक्ष 8.00 गुणे 6.00 मी० 1 अदद सीढ़ी 4.00 गुणे 6.00 मी० अध्यापक कक्ष 5.00 गुणे 6.00 मी० कार्यालय	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 08/12/2008	1.25000 10/08/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
40	25/11/2008	हाटा खुर्द हरिजन बस्ती से गोपालपुर पी०डब्लू०डी० पिच रोड तक लेपन कार्य सी०सी० रोड 80 मी० 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद लेपन 664 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	18.86000	14.12500 08/12/2008	4.73500 09/03/2010	18.86000	18.86000	पूर्ण
41	22/12/2008	कादिर बक्स मेमोरियल पू०मा० विद्यालय कस्बा संग्रामपुर उनवल गोरखपुर में अर्धनिर्मित कमरे का चिनाई छत व प्लास्टर कार्य साईज 7.70 गुणे 6.20 मी० 3 अदद व साईनबोर्ड	कस्बा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/12/2008	0.75000 15/05/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	22/12/2008	बढनी चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
43	22/12/2008	मुड़देवा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
44	22/12/2008	बदरा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
45	22/12/2008	भटवली चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
46	22/12/2008	उनवल चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 31/12/2008	0.34500 29/04/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
47	07/01/2009	मुड़देवा पिच से सुभाष चौरसिया के घर तक स्वीकृत है उसमें से अवशेष हरिजन बस्ती तक सी०सी० रोड व नाली 200 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	6.48000	4.85500 21/01/2009	1.62500 20/12/2009	6.48000	6.48000	पूर्ण
48	12/02/2009	श्रीमती राजकली सिंह अरांव जगदीश गोरखपुर में कक्ष साईज 30 गुणे 20 फीट 2 अदद व साईनबोर्ड	उ०मा०वि० मझगांवा प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 19/02/2009	1.25000 21/12/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
49	17/02/2009	मदरसा अरबिया अहले सुन्नत हेदायतुल ओलूम गौसिया पो० बंजारीपुर उनवल	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 19/02/2009	0.75000 04/05/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		गोरखपुर में अधनिर्मित कमरे का शेष कार्य बीम छत प्लास्टर आदि 4 अदद व बरामदा 8 फीट चौड़ा साईनबोर्ड							
50	17/02/2009	गौरजीतपुर टेढुई कमाल चक के बीच मरदहवा नाले पर 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	6.67000	4.99500 19/02/2009	1.67500 13/11/2009	6.67000	6.67000	पूर्ण
51	17/02/2009	भरत विश्वकर्मा ग्राम सुअरहा के घर के पास 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० समाज कल्याण निर्माण निगम	1.28400	0.95500 19/02/2009	0.32900 13/11/2009	1.28400	1.28400	पूर्ण
52	17/02/2009	चाडी ग्रामसभा में लालचन्द के घर से हरि प्रसाद शर्मा के घर होते हुए बोदन बेलदार के घर तक सी०सी० रोड 530 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	7.83000	5.87500 19/02/2009	1.95500 30/03/2011	7.83000	7.83000	पूर्ण
53	17/02/2009	भटवली पिच रोड से परमहंस के मकान तक सी०सी० रोड 55 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	1.77500	1.33500 19/02/2009	0.44000 30/03/2011	1.77500	1.77463	पूर्ण
54	17/02/2009	मटियारी मेन रोड से अनु०जाति बस्ती होते हुए राम सूरत के घर तक व उदयभान के घर से बृजलाल के घर तक सी०सी० रोड 365 मी० नाली 200 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.84500	3.40500 19/02/2009	3.44000 09/03/2010	6.84500	6.84439	पूर्ण
55	17/02/2009	हरिहरपुर लक्ष्मीपुर चौराहे पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.44000	1.06500 19/02/2009	0.37500 16/07/2009	1.44000	1.44000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	17/02/2009	सोडा पिच रोड से घुड़सरी हरिजन बस्ती तक सी०सी० रोड 275 मी० एवं बीच नाले पर आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	7.46700	5.58500 19/02/2009	1.88200 16/07/2009	7.46700	7.46700	पूर्ण
57	17/02/2009	महदेवा बाजार बरपरवा सम्पर्क मार्ग से ग्राम सहुआ टोला (एकली गड़ैरी टोला) तक सी०सी० रोड 500 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	9.12000	6.84500 19/02/2009	2.27500 25/08/2009	9.12000	9.12000	पूर्ण
58	17/02/2009	इसरौली कुअरपार पिच रोड से फरेन्दिया हरिजन बस्ती होते हुए भगवती सिं के मकान तक सी०सी० रोड 700 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	15.59000	11.69500 19/02/2009	3.89500 25/08/2009	15.59000	15.59000	पूर्ण
59	28/02/2009	ग्रामसभा हरिहरपुर में हरिजन बस्ती लच्छीपुर को जाने वाले क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग पर 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.27000	0.95500 28/02/2009	0.31500 16/07/2009	1.27000	1.27000	पूर्ण
60	28/02/2009	ग्रामसभा हरिहरपुर में पी०डब्लू०डी० मार्ग से लच्छीपुर हरिजन बस्ती तक सी०सी० रोड का निर्माण 131 मी० व साईनबोर्ड एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.87000	1.40500 28/02/2009	0.46500 16/07/2009	1.87000	1.87000	पूर्ण
61	29/07/2009	सेमरी चौराहा से सन्तकबीरनगर सीमा तक शेष लेपन कार्य 28 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.55500	0.36000 10/08/2009	0.19500 22/12/2009	0.55500	0.36000	अपूर्ण
62	17/08/2009	हरिहरपुर बेलदारी टोला श्री रमेश के घर के पास से प्रा०वि० हरिहरपुर तक सी०सी० रोड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	13.64000	8.19100 25/08/2009	5.44900 04/08/2010	13.64000	13.64000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		निर्माणा 400 मी० व साईनबोर्ड								
63	17/08/2009	चांदपार चउतरा मार्ग पर कोदई मौर्य के खेत के पास 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया निर्माण एक अदद एप्रोच मि०/ख० 1 गुणे 10 मी० व 1 गुणे 40 मी० तथा साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.28500	2.57900 25/08/2009	1.70600 31/08/2010	4.28500	4.28500	पूर्ण	
64	17/08/2009	हरिहरपुर माघीपुर सम्पर्क मार्ग से पसियान टोला श्री गजाधर पासवान के घर तक मि०/ख० 390 मी० व गजाधर पासवान के घर के आगे से प्रा०वि० त्सी०सी० रोड 390 मी० साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	12.57600	7.98100 25/08/2009	4.59500 22/11/2011	12.57600	1.85000	अपूर्ण	
65	17/08/2009	डिग्घा डिग्घी हरिजन बस्ती के बीच सड़क पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 1 गुणे 30 मी० व 1 गुणे 5 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.43500	1.46500 25/08/2009	0.97000 04/08/2010	2.43500	2.43500	पूर्ण	
66	17/08/2009	रामडीह शक्ति बनिया के घर के आगे रोड 272 मी० व नाली 95 मी० तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	6.63800	3.98900 25/08/2009	2.64900 31/08/2010	6.63800	6.63800	पूर्ण	
67	17/08/2009	बागेवह पिच रोड से मुन्नू गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड 455 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	10.03800	6.03300 25/08/2009	4.00500 04/08/2010	10.03800	10.03800	पूर्ण	
68	17/08/2009	परसिया प्रा० विद्यालय से दिनेश शर्मा भाई के घर तक सी०सी० रोड 50 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.94000	0.57100 25/08/2009	0.36900 04/08/2010	0.94000	0.94000	पूर्ण	

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	17/08/2009	गोपालपुर में उत्तरी पिच रोड से दक्षिण पिच रोड तक सी०सी० रोड 400 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	10.18000	6.11500 25/08/2009	4.06500 04/08/2010	10.18000	10.18000	पूर्ण
70	17/08/2009	नरायनपुर खुर्द में बारातघर का निर्माण 6.10 गुणे 6.10 मी० कमरा 4.60 गुणे 6.10 मी० बारातघर व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.29000	2.58100 25/08/2009	1.70900 25/05/2011	4.29000	4.29000	पूर्ण
71	10/10/2009	चौसठ प्राथमिक विद्यालय औराई गोपीपुर खजनी में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	लालसाहबनगर प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/10/2009	0.80000 31/03/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
72	06/11/2009	भ्यूरा में धुपई लोहार के घर से मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण 447.00 मी० रोड क्रास 4 अदद 450 एम०एम० की ह०पा० पुलिया 2 अदद व साईनबोर्ड	शंकरजी के गन्ना विभाग	15.15000	9.09500 13/11/2009	6.05500 10/05/2010	15.15000	15.14926	पूर्ण
73	06/11/2009	कन्हौली अम्बेडकर पार्क की बाउण्ड्रीवाल 109 मी० व गेट एक अदद तथा साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.03000	3.02500 13/11/2009	2.00500 18/12/2010	5.03000	5.02968	पूर्ण
74	06/11/2009	ग्राम भटवली में श्री श्याम नरायन मिश्र के आवास तक विद्युतीकरण 4 पोल व 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	1.05500	0.90000 13/11/2009	0.00000 / /	0.90000	0.90000	अपूर्ण
75	20/11/2009	ग्राम कोठा में अनु० जाति बस्ती के लिए बारातघर का निर्माण 9प०15 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.94500	3.00100 01/12/2009	1.94400 10/05/2010	4.94500	4.94421	पूर्ण
76	05/12/2009	ग्राम किठिउरी कोलाहाल कहार के मशीन से ग्रामसभा औराई वि०ख० खजनी श्री सीताराम शर्मा के घर तक विद्युतीकरण 10 पोल व 25	वि०वि०ख० द्वितीय	1.53600	1.38000 21/12/2009	0.15600 08/06/2011	1.53600	1.53600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद							
77	05/12/2009	विशुनपुरा खड़न्जा से उरूवा सम्पर्क मार्ग पर 1 गुणे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 30 मी० व खड़न्जा 2 गुणे 10 मी० तथा साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.81600	2.29500 21/12/2009	1.52100 23/12/2010	3.81600	3.81522	पूर्ण
78	16/12/2009	ग्राम बदरा शुक्ल का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 2 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.68000	0.61000 22/12/2009	0.00000 / /	0.61000	0.61000	अपूर्ण
79	16/12/2009	ग्राम मुड़देवा का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.33700	0.30000 22/12/2009	0.00000 / /	0.30000	0.30000	अपूर्ण
80	16/12/2009	विश्वनाथ प्राथमिक विद्यालय कटवर मालहनपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 12 गुणे 15 फीट 4 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 22/12/2009	0.80000 31/03/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
81	16/12/2009	श्रीमती संवारी देवी कन्या लघु मा० विद्यालय कटवर मालहनपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 20 गुणे 20 फीट 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 22/12/2009	1.20000 21/04/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
82	22/03/2010	ग्राम देवडार खुर्द में सुरेन्द्र के घर से गुलाब के घर होते हुए रामबृक्ष के घर तक सी०सी० रोड 330 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	8.76000	5.26600 31/03/2010	3.49400 12/07/2010	8.76000	8.75974	पूर्ण
83	07/06/2010	चौसठ प्राथमिक विद्यालय लाल साहब नगर गोपीपुर खजनी में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 11/06/2010	0.80000 29/10/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
84	02/07/2010	संजय गांधी मेमोरियल पूर्व माध्यमिक विद्यालय	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 12/07/2010	0.80000 11/05/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		महुई गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड एक अदद							
85	02/07/2010	राजा कुआ प्रधानमंत्री सड़क से मौर्या बस्ती तक सी०सी० रोड 400 मी० रोड कास एक अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	10.46000	6.28600 12/07/2010	4.17400 30/03/2011	10.46000	10.45923	पूर्ण
86	02/07/2010	मुख्य मार्ग से पानापार जाने वाले मार्ग पर पानापार ट्यूबवेल के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 70 मी० व 30 मी० तथा साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.77500	4.07500 12/07/2010	2.70000 04/03/2011	6.77500	6.77475	पूर्ण
87	22/07/2010	सिकरीगंज मेन रोड से प्रमोद जैसवाल के घर होते हुए राम नरेश के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 230 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.38300	3.37400 02/08/2010	2.00900 25/05/2011	5.38300	5.38300	पूर्ण
88	22/07/2010	मदरसा अरबिया समशुल उलूम सिकरीगंज एहाता नवाब में कक्ष निर्माण 25 गुणे 17 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 28/07/2010	0.40000 14/06/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
89	30/07/2010	डा० भीमराव आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुशफरा पटखौली सिकरीगंज में कमरा 7.60 गुणे 6.40 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 04/08/2010	1.20000 21/01/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
90	06/08/2010	ग्राम लालपुर का विद्युतीकरण कार्य 25 पोल एवं 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	2.53800	2.28400 11/08/2010	0.25400 06/06/2011	2.53800	2.53800	पूर्ण
91	11/08/2010	डिग्घी प्राइमरी विद्यालय के उत्तर 1 गुणे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	2.90100	1.83800 26/08/2010	1.06300 11/05/2011	2.90100	2.90100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एप्रोच 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड							
92	11/08/2010	मालहनपार चांदपार मार्ग से छेदी डड़वा असियापार के हरिजन बस्ती में स्व० रामजी के मकान तक सी०सी० रोड 511 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	10.22000	6.14200 26/08/2010	0.00000 / /	6.14200	6.00000	अपूर्ण
93	11/08/2010	ग्राम बैदौली का विद्युतीकरण 23 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 6 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	3.61500	3.25300 26/08/2010	0.00000 / /	3.25300	3.25300	अपूर्ण
94	28/08/2010	महदेवा बाजार में लो०नि०वि० मुख्य मार्ग से सेन्द्रल पब्लिक स्कूल के सामने सी०सी० रोड एवं एक मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया सी०सी० रोड 180 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.88000	3.53800 31/08/2010	2.34200 01/01/2011	5.88000	5.88000	पूर्ण
95	31/08/2010	किसान शिशु शिक्षा निकेतन पटखौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.92000	1.76200 31/08/2010	1.15800 21/01/2011	2.92000	2.92000	पूर्ण
96	31/08/2010	राम समुझ ओझा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर उरुवा में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.92000	1.76200 31/08/2010	1.15800 21/01/2011	2.92000	2.92000	पूर्ण
97	31/08/2010	पालीटेक्निक ग्राम बनकटी खुर्द पो० ढेबरा तक विद्युतीकरण 12 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर की स्थापना	वि०वि०ख० द्वितीय	1.86200	1.67500 31/08/2010	0.00000 / /	1.67500	1.67500	अपूर्ण
98	08/09/2010	ग्राम चांदपार में लालचन्द मौर्य के घर के कोने से मुरली मौर्य के घर होते हुए पश्चिम पोखरे तक नाली निर्माण 530 मी० व	ग्रा०अ०सेवा	5.94500	3.57700 10/09/2010	2.36800 04/03/2011	5.94500	5.94500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
99	14/09/2010	किसान लघु माध्यमिक विद्यालय भुसवल बांसगांव में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 15/09/2010	1.20000 06/07/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
100	14/09/2010	गाम देवडार खुर्द में स्व० स्वामीनाथ हरिजन के घर से शंकरजी के मन्दिर तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.47000	2.80700 15/09/2010	1.66300 14/06/2011	4.47000	4.47000	पूर्ण
101	14/09/2010	तिवारीपुर से अकटहिया हरिजन बस्ती होते हुए प्रधानमंत्री सड़क तक लेपन कार्य 820 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	21.09500	13.03600 15/09/2010	8.05900 30/04/2011	21.09500	21.09500	पूर्ण
102	14/09/2010	एस०डी०डी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़यापार में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.60 मी० एक अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.80000 29/07/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
103	14/09/2010	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैसा बाजार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 8.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.80000 21/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
104	15/09/2010	आदर्श पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटवर माल्हनपार में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.80000 14/02/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
105	15/09/2010	श्रीमती शुभराजी देवी इण्टर कालेज तिवारीपुर बारीपुर में कक्ष 4 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 15/09/2010	1.20000 01/01/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
106	15/09/2010	ग्राम विश्वनाथपुर में अखाड़ा निर्माण साईज 8.60 गुणे 6.46 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.07300	1.88500 16/09/2010	1.18800 30/04/2011	3.07300	1.88500	अपूर्ण
107	20/09/2010	राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय मालहनपार में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.92000	1.76200 19/11/2010	0.00000 / /	1.76200	1.76200	अपूर्ण
108	10/12/2010	ग्राम मऊ खुर्द में शैलेन्द्र तिवारी के दुकान से मारकण्डेय तिवारी के घर होते हुए स्व० गोविन्द तिवारी के मकान तक सी०सी० रोड 190 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.10200	3.16600 18/10/2010	1.93600 29/08/2011	5.10200	5.09600	पूर्ण
109	22/12/2010	डा० बी०आर० अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय मटिहनिया गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 01/01/2011	1.20000 11/05/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
110	22/12/2010	ग्राम रामपुर पाण्डेय का विद्युतीकरण 88 पोल 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	6.56100	5.90400 01/01/2011	0.65700 06/06/2011	6.56100	6.56100	पूर्ण
111	13/01/2011	इन्द्रपाल इण्टर कालेज फरेन्दिया बुजुर्ग कुअरपार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 21/01/2011	0.80000 28/06/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
112	21/02/2011	बद्री प्रसाद शिक्षा प्रसार समिति सूती सुकरौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 01/03/2011	0.40000 14/06/2011	1.00000	1.00000	पूर्ण
113	17/06/2011	ग्राम पगार का विद्युतीकरण 90 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 15 अदद 63	वि०वि०ख० द्वितीय	13.60900	12.24800 25/06/2011	0.00000 / /	12.24800	12.24800	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के०वी०ए० एक अदद							
114	19/07/2011	ग्राम पंचायत पाली खास का विद्युतीकरण 47 पोल का ट्रांसफार्मर एक अदद	ग्राम मड़ई व चवरी वि०वि०ख० द्वितीय	4.64500	4.18000 20/07/2011	0.00000 / /	4.18000	4.18000	अपूर्ण
115	19/07/2011	ग्राम कुंवरपार कुम्हार टोला का विद्युतीकरण 8 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	1.31500	1.18300 20/07/2011	0.00000 / /	1.18300	1.18300	अपूर्ण
116	27/07/2011	ग्राम पाकड़घाट कटहरिया में ज्ञान के घर के पश्चिम बन्धे के पास 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 200 मी० व 15 मी० तथा साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.58500	2.76100 05/08/2011	0.00000 / /	2.76100	0.50000	अपूर्ण
117	29/09/2011	ग्राम डांगीपार टोला चुगुनी का विद्युतीकरण 49 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 7 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	8.14500	7.33300 01/10/2011	0.00000 / /	7.33300	7.33300	अपूर्ण
118	29/09/2011	ग्राम बरौही हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 20 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	4.91700	4.42800 01/10/2011	0.00000 / /	4.42800	4.42800	अपूर्ण
119	29/09/2011	ग्राम इटौरा का विद्युतीकरण 25 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 4 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	3.57100	3.21600 01/10/2011	0.00000 / /	3.21600	3.21600	अपूर्ण
120	29/09/2011	ग्राम रूद्रपुर हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 21 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	3.09400	2.78700 01/10/2011	0.00000 / /	2.78700	2.78700	अपूर्ण
121	29/09/2011	ग्राम खरहरी की अनु०जाति बस्ती का	वि०वि०ख० द्वितीय	4.07300	3.66800 01/10/2011	0.00000 / /	3.66800	3.66800	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		विद्युतीकरण 36 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड							
122	29/09/2011	ग्राम नेवास हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 31 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	4.89900	4.41200 01/10/2011	0.00000 / /	4.41200	4.41200	अपूर्ण
123	29/09/2011	ग्राम डांगीपार के केवटान टोला का विद्युतीकरण 26 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	3.76700	3.39300 01/10/2011	0.00000 / /	3.39300	3.39300	अपूर्ण
124	29/09/2011	ग्रामसभा हरिहरपुर के पाण्डेयपुरा पोखरा के टोला अकटहिया में राम नरायन के द्वार तक लेपन कार्य 900 मी० ह०पा० पुलिया 2 अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	22.43800	13.47200 01/10/2011	0.00000 / /	13.47200		अपूर्ण
125	15/10/2011	ग्राम इसरौली का विद्युतीकरण 6 पोल पर 3 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टेट सेट 4 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	1.05800	0.95500 17/10/2011	0.00000 / /	0.95500	0.95500	अपूर्ण
126	15/10/2011	ग्रामसभा खड़हादेउर में श्री राम रतन शुक्ल के उ०प्र० श्रम एवं निर्माण घर से पश्चिम तुलसीरतन ग्राम आर०सी०सी० मार्ग पर 3 मी० स्पान की आरसीसी पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 62 मी० ख० 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय सहकारी संघ लि०	5.01200	3.01700 19/10/2011	0.00000 / /	3.01700		अपूर्ण
127	18/10/2011	ग्रामसभा औराई में पिच रोड श्री प्रेम नरायन सिंह के घर के बीच 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०	ग्रा०अ०सेवा	5.69700	3.42800 21/10/2011	0.00000 / /	3.42800		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		100 मी० ख० 105 मी० व साईनबोर्ड							
128	18/10/2011	ग्राम जैसरनाथ भरोहिया में श्री राजेन्द्र राय के मकान तक विद्युतीकरण 10 पोल पर दो तार स्टेट सेट 04अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.73700	0.66600 29/10/2011	0.00000 / /	0.66600	0.66600	अपूर्ण
129	05/11/2011	गौतम बुद्ध शिक्षा संस्थान बीकू जिगिना बाबू भैसा बाजार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 9.00 गुणे 6.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 08/11/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
130	05/11/2011	ग्राम उरुवा का विद्युतीकरण 45 पोल पर तीन तार 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद स्टेट सेट 18 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	4.33300	3.90000 08/11/2011	0.00000 / /	3.90000	3.90000	अपूर्ण
131	18/11/2011	एस०डी०डी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बढ़यापार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 33.6 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 21/11/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
132	18/11/2011	राम समुझ ओझा प्राथमिक विद्यालय जगरनाथपुर उरुवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण कुर्सी के उपर का कार्य 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.60000 21/11/2011	0.00000 / /	0.60000	0.50000	अपूर्ण
133	18/11/2011	ग्राम बारीगांव में पश्चिम विद्युतीकरण 12 पोल पर तीन तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टेट सेट 10 अदद व फोटोग्राफ तथा साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	2.04000	1.83900 21/11/2011	0.00000 / /	1.83900		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	27/11/2011	पं० जवाहरलाल नेहरू इण्टर कालेज बांसगांव गोरखपुर में कमरे का बीम, छत का कार्य, बरामदा एवं साईनबोर्ड कक्ष 28 गुणे 25 फीट 3 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 01/12/2011	0.00000 / /	1.20000		अपूर्ण
135	27/11/2011	ग्रामसभा अहिरौली में जगदीश कनौजिया के घर से अरूण सिंह के मकान तक मि०ख० 140 मी० नाली 150 मी० आर०सी०सी० कवर 5.00 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.96000	1.78500 01/12/2011	0.00000 / /	1.78500		अपूर्ण
136	13/12/2011	ग्रामसभा गहना का विद्युतीकरण 2 पोल पर तीन तार 39 पोल पर चार तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	3.61500	3.25500 20/12/2011	0.00000 / /	3.25500		अपूर्ण
137	22/12/2011	ग्राम पंचायत झुड़िया बाबू के श्री दिलीप सिंह के घर से हरिजन बस्ती होते हुए लेपन 400 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	12.30000	7.39000 23/12/2011	0.00000 / /	7.39000		अपूर्ण
138	22/12/2011	ग्राम बन्हैता का विद्युतीकरण 3 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.74600	0.67400 23/12/2011	0.00000 / /	0.67400		अपूर्ण
139	23/12/2011	ग्राम गड़ैना में 10 के०वी०ए० की स्थापना एक अदद स्टे सेट 2 अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.33900	0.30800 23/12/2011	0.00000 / /	0.30800		अपूर्ण
140	23/12/2011	ग्राम मझारी टोला मालहनपार का विद्युतीकरण 20 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	4.92000	4.43100 23/12/2011	0.00000 / /	4.43100		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141	23/12/2011	ग्राम ढखवा बाजार में 63 के०वी०ए० के स्थान पर 100 के०वी०ए० का ट्रान्सफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.27800	0.25300 23/12/2011	0.00000 / /	0.25300		अपूर्ण
142	23/12/2011	ग्राम पिपरा पिताम्बर में विद्युतीकरण पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रान्सफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.72600	0.65600 23/12/2011	0.00000 / /	0.65600		अपूर्ण