

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06/11/2007	लैपटाप कम्प्यूटर तोशिबा, प्रिन्टर, डिजिटल कैमरा सहित एक अदद	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.06524	1.06524 21/11/2007	0.00000 / /	1.06524	1.06524	पूर्ण
2	05/12/2007	थाना परिसर बड़हलगंज में 10 शीट का शौचालय एवं 15 घन मी० बायोगैस प्लांट काम्प्लेक्स निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	नेडा	5.98000	3.64000 14/12/2007	2.34000 22/09/2008	5.98000	5.98000	पूर्ण
3	17/12/2007	श्री रामधाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला बीरभान गगहा गोरखपुर में चहारदीवारी निर्माण 126 मी० गेट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 20/12/2007	0.50000 05/05/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
4	17/12/2007	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य 225 अदद (अंशदान)	जल निगम	4.50000	4.50000 20/12/2007	0.00000 / /	4.50000	4.50000	पूर्ण
5	10/01/2008	स्वावलम्बी लघु माध्यमिक विद्यालय कहला शिवपुर गोरखपुर की चहारदीवारी का निर्माण 78.50 मी० गेट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 21/01/2008	0.25000 27/05/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
6	10/01/2008	ग्राम टाड़ा में राम सहाय तिवारी के घर के सामने से सालिक मौर्य के घर तक सी०सी० रोड 141 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.89766	1.87000 21/01/2008	0.02766 26/02/2009	1.89766	1.89766	पूर्ण
7	10/01/2008	ग्राम ढरसी में दुर्गा मन्दिर से जगन्नाथ तिवारी के घर से पश्चिम सी०सी० रोड 120 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.87700	1.58000 21/01/2008	0.29700 31/12/2008	1.87700	1.87700	पूर्ण
8	10/01/2008	ग्राम कौवाडील स्थान पिच रोड से सतीश शर्मा के घर तक सी०सी० रोड 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.63250	2.04000 21/01/2008	0.59250 31/12/2008	2.63250	2.63250	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	10/01/2008	ग्राम तीहा मुहम्मदपुर में जयराम राय के घर से अभय राय के घर तक सी०सी० रोड 125 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.71625	1.44000 21/01/2008	0.27625 31/12/2008	1.71625	1.71600	पूर्ण
10	10/01/2008	ग्राम खखाइजखोर में प्राथमिक विद्यालय के अवशेष चहारदीवारी का निर्माण 113 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.19500	1.69000 21/01/2008	0.50500 31/12/2008	2.19500	2.19500	पूर्ण
11	10/01/2008	ग्राम गगहा में पिच रोड से शंकर सेवा संस्थान तक पिच कार्य 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.83800	1.45000 21/01/2008	0.33340 31/03/2009	1.78340	1.78340	पूर्ण
12	10/01/2008	रावतपार बेलादार पिच रोड पर इमिलिहवा से टोला बेलादार में ब्रम्हानन्द मौर्य के घर तक पिच मार्ग का निर्माण लेपन 300 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.65000	2.97000 21/01/2008	0.48370 31/03/2009	3.45370	3.45370	पूर्ण
13	25/01/2008	जनता इण्टर कालेज मजुरी नेवादा गोरखपुर में बरामदा निर्माण 22.18 मी० गुणे 2.43 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12500 04/02/2008	0.37500 06/02/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
14	25/01/2008	मुक्तिपथ बड़हलगंज में शौचालय का सुन्दरीकरण कार्य फर्श डिस्टेम्पर पेंटिंग 10 शीट	नेडा	1.65000	1.24000 04/02/2008	0.41000 19/05/2008	1.65000	1.65000	पूर्ण
15	25/01/2008	गगहा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.87200 04/02/2008	0.48500 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
16	25/01/2008	मझगांवा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.87200 04/02/2008	0.48500 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	25/01/2008	रावतपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.87200 04/02/2008	0.48500 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
18	25/01/2008	हाटा बाजार में दक्षिण तरफ सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.87200 04/02/2008	0.48500 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
19	25/01/2008	झुमिला बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.87200 04/02/2008	0.48500 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
20	25/01/2008	भलुआन रोड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/02/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
21	25/01/2008	मदरिया बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/02/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
22	25/01/2008	हाटा बाजार में कालेज चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/02/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
23	25/01/2008	कड़वा आम चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.73500 04/02/2008	0.62200 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
24	12/02/2008	हिंगवार से खोरिया पट्टी के बीच 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	6.79000	5.09500 23/02/2008	1.69500 01/01/2009	6.79000	6.79000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एप्रोच मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड व फोटोग्राफ							
25	12/02/2008	बेलवा दाखिली में मुख्तार यादव के घर के उत्तर 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.64500	5.09500 23/02/2008	1.55000 28/02/2009	6.64500	6.64500	पूर्ण
26	12/02/2008	जनता लघु माध्यमिक विद्यालय पररा गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.53000	1.15000 12/02/2008	0.38000 07/06/2008	1.53000	1.53000	पूर्ण
27	12/02/2008	प्राथमिक विद्यालय हटवा नं० 2 से रामबृक्ष के मकान के दक्षिण से होते हुए श्री भागवत सिंह के मकान तक मि०/ख० 240 मी० प्रतिधारक दीवार 100 मी० पुलिया दो अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.80000	3.59500 12/02/2008	0.00000 / /	3.59500	3.59500	अपूर्ण
28	05/03/2008	बघौरा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
29	05/03/2008	सीधेगौर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
30	05/03/2008	चरण पादुका बड़हलगांज में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
31	05/03/2008	समय स्थान में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	05/03/2008	नवसहरा कब्रिस्तान के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
33	05/03/2008	बड़गो चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
34	05/03/2008	पकड़ी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
35	05/03/2008	रकहत में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित व लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 13/03/2008	0.33900 16/05/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
36	12/03/2008	एम०ए० फातिमा गर्ल्स जूनियर हाई स्कूल कल्याणपुर बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण प्रथम तल पर साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद भूतल पर सीढ़ी निर्माण 1.40 गुणे 8.50 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.17000	1.63000 17/03/2008	0.54000 22/09/2008	2.17000	2.17000	पूर्ण
37	17/03/2008	हिन्दू मुस्लिम एकता द्वार से मुक्तिपथ स्नानघाट तक सी०सी० रोड 82 मी० प्रतिरोधक दीवार 20 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.52000	1.37000 25/03/2008	0.15000 27/12/2008	1.52000	1.52000	पूर्ण
38	17/03/2008	बड़हलगंज में मकरंदपुर ग्राम में पुरवा टोले में 2.00 मी० स्नान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.15700	1.67000 25/03/2008	0.48700 26/02/2009	2.15700	2.15700	पूर्ण
39	17/03/2008	ग्राम पतरा जुगोसरा में 2.00 मी० स्नान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00000	1.67000 25/03/2008	0.33000 16/07/2009	2.00000	1.67000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	17/03/2008	ग्राम भटनीपार में संजय मिश्र के दरवाजे के सामने से उत्तर ट्रांसफार्मर तक 75 मी० एवं पश्चिम तरफ 126 मी० सी०सी० रोड कुल 201 मी० सी०सी० रोड व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.75600	2.43000 25/03/2008	0.32600 26/02/2009	2.75600	2.75600	पूर्ण
41	17/03/2008	मुक्तिपथ बड़हलगंज में विश्रामालय/दर्शनदीर्घा 57.71 गुणे 6.67 मी० एक अदद एवं शहीद द्वार का निर्माण तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	22.80000	17.10000 25/03/2008	3.89000 03/07/2009	20.99000	17.10000	अपूर्ण
42	29/03/2008	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प की स्थापना 150 अदद (अंशदान)	जल निगम	3.00000	3.00000 31/03/2008	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
43	23/06/2008	वि०ख० बड़हलगंज में मुख्य मार्ग से बी०जेड० अंसारी के घर तक सी०सी० रोड 61 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.91000	0.79500 26/06/2008	0.11500 18/07/2009	0.91000	0.91000	पूर्ण
44	23/06/2008	ग्राम मिश्रौली शशिमौलि दूबे के घर के उत्तर से पूरब राजू देबे के घर से उत्तर सुभाष दूबे के घर के पीछे तक मि०/ख० कार्य 44 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.31000	0.23000 26/06/2008	0.00000 / /	0.23000	0.23000	अपूर्ण
45	25/09/2008	एस०पी० कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय मउवा मधुपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 03/10/2008	0.38000 07/01/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
46	25/09/2008	ग्राम गायघाट में रामजानकी मार्ग से वीर बहादुर सिंह के घर होते हुए बैजनाथ सिंह के घर तक मि०/ख० 125 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	0.94800	0.71500 03/10/2008	0.23300 25/06/2009	0.94800	0.94795	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	25/09/2008	सीधे गौर में प्रा०पा० के पीछे राम किशोर मोर्य के घर होते हुए जवाहिर खटिक के घर के आग्र रामबृक्ष बारी के घर तक सी०सी० रोड 350 मी० रोड क्रॉस दो अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	4.38000	3.29500 03/10/2008	1.08500 29/10/2010	4.38000	4.38000	पूर्ण
48	25/09/2008	रामजानकी मार्ग से शुक्लपुरी में अश्वनी के घर के आगे तक सी०सी० रोड 400 मी० रोड क्रॉस दो अदद व साईनबोर्ड	शुक्ल भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	10.54000	7.91500 03/10/2008	2.62500 03/07/2009	10.54000	10.54000	पूर्ण
49	25/09/2008	महुआ मकरन्दपुर रोड से राम सुमेर के घर होते हुए कन्या पाठशाला तक सी०सी० रोड 300 मी० नाली उच्चीकरण 2 गुणे 100 मी० आर०सी०सी० कवर 10 अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.12000	3.84500 03/10/2008	1.27500 10/09/2010	5.12000	5.12000	पूर्ण
50	25/09/2008	महुआपार धोबौली मार्ग से पंचायत भवन मकरन्दपुर से स्वतंत्र सिंह के घर एवं मड़ई तक सी०सी० रोड 350 मी० नाली उच्चीकरण 100 मी० आर०सी०सी० कवर 10 अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	8.29000	6.22500 03/10/2008	2.06500 03/07/2009	8.29000	8.28985	पूर्ण
51	25/09/2008	महुलिया पोयल में रमाशंकर दीक्षित के घर से रामबृक्ष दूबे के घर तक सी०सी० रोड 220 मी० रोड क्रॉस दो अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	4.50000	3.38500 03/10/2008	1.11500 03/07/2009	4.50000	4.49982	पूर्ण
52	25/09/2008	ग्राम सुकरौली (शिवपुर में दलित बस्ती के पास) राजमार्ग से उत्तर पूरब राम तारीख क 'घर के आगे घरभरन साहनी के घर तक सी०सी० रोड 250 मी० रोड क्रॉस दो अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.08800	3.82500 03/10/2008	1.26300 29/10/2010	5.08800	5.08800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	25/09/2008	ग्राम मजुरी में दलित बस्ती मजुरी पिच रोड से बबलू सिंह के घर के आगे से हरिश्चन्द्र सिंह के घर तक सी०सी० रोड 300 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	7.39000	5.54500 03/10/2008	1.84500 03/07/2009	7.39000	7.38992	पूर्ण
54	18/10/2008	अम्बेश्वरी मानव सेवा संस्थान उज्जरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 27/10/2008	0.38000 17/03/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
55	13/11/2008	स्वावलम्बी लघु माध्यमिक विद्यालय शिवपुर गोरखपुर की चहारदीवारी 144 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.73400	2.05000 14/11/2008	0.68400 04/09/2009	2.73400	2.73400	पूर्ण
56	15/11/2008	मुक्तिपथ बड़हलगंज में स्नान घाट पर विश्रामालय निर्माण 23.10 गुणे 15 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	8.30000	6.21500 21/11/2008	2.08500 10/09/2010	8.30000	8.30000	पूर्ण
57	15/11/2008	समय स्थान भीटी मन्दिर गेट से पोखरे तक सी०सी० रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.71000	4.28500 21/11/2008	1.42500 10/09/2010	5.71000	5.71000	पूर्ण
58	15/11/2008	नरहरपुर में सड़क (आश्रम) से दक्षिण अतुल के घर तक सी०सी० रोड 250 मी० रोड क्रॉस 0.75 मी० चौड़ा एक अदद रोड क्रॉस 0.45 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	6.49000	4.85500 21/11/2008	1.63500 25/06/2009	6.49000	5.00000	अपूर्ण
59	15/11/2008	कौआडील पिच रोड से कृष्ण चन्द्र शर्मा के घर तक सी०सी० रोड 150 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	2.53600	1.90500 21/11/2008	0.63100 03/07/2009	2.53600	2.53594	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	15/11/2008	राम जानकी मार्ग मुजौना पिच से योगेन्द्र तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 400 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	10.08800	7.56500 21/11/2008	2.52300 25/06/2009	10.08800	10.08800	पूर्ण
61	15/11/2008	एन०एच० 29 बड़हलगंज पुल से पश्चिम तरफ ढाल निर्माण 80 मी० आर०सी०सी० कार्य व खड्गजा कार्य तथा साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.24000	3.93500 21/11/2008	1.30500 10/09/2010	5.24000	5.24000	पूर्ण
62	15/11/2008	ग्राम पिछौरा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार का निर्माण 6.00 मी० गुणे 4.20 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	4.27500	3.21500 21/11/2008	0.00000 / /	3.21500	3.21500	पूर्ण
63	15/11/2008	ग्राम पड़ेरिया में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार का निर्माण 6.00 मी० गुणे 4.20 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	4.27500	3.20500 21/11/2008	0.00000 / /	3.20500	3.20500	पूर्ण
64	03/12/2008	जूनियर हाई स्कूल ओझौली बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 08/12/2008	0.38000 23/12/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
65	31/12/2008	जूनियर हाई स्कूल खजुरी बाबू गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.00 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 03/01/2009	0.38000 26/09/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
66	04/02/2009	चिन्तन केन्द्र विद्यापीठ उ०मा० विद्यालय सरया खास सीध गौर गोरखपुर में चहारदीवारी 65 मी० ट एक अदद एवं साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.85700	1.39000 12/02/2009	0.46700 04/03/2010	1.85700	1.85700	पूर्ण
67	20/02/2009	ग्राम मामखोर रामवृक्ष गौर टोला का विद्युतीकरण 03 पोल 25 केवी०ए० ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	0.29300	0.26000 26/02/2009	0.03300 19/05/2010	0.29300	0.29300	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		एक अदद							
68	20/02/2009	ग्राम खखाइजखोर धोबी टोला विद्युतीकरण 4 पोल 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.35800	0.32000 26/02/2009	0.03800 19/05/2010	0.35800	0.35800	पूर्ण
69	20/02/2009	ग्राम जमीन भीटी का विद्युतीकरण 4 पोल 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.35500	0.31000 26/02/2009	0.04500 19/05/2010	0.35500	0.35500	पूर्ण
70	20/02/2009	ग्राम बड़गो चौराहा का विद्युतीकरण 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.33300	0.29000 26/02/2009	0.04300 19/05/2010	0.33300	0.33300	पूर्ण
71	20/02/2009	ग्राम दवनाडीह चौराहे का विद्युतीकरण 10 पोल 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.52600	0.47000 26/02/2009	0.05600 19/05/2010	0.52600	0.52600	पूर्ण
72	20/02/2009	ग्राम बैरियाडीह खदेरू शाही के घर के पास 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.34600	0.31000 26/02/2009	0.03600 19/05/2010	0.34600	0.34600	पूर्ण
73	20/02/2009	ग्राम मरवटिया यादव टोला का विद्युतीकरण 10 पोल 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 4 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	2.22000	1.99000 26/02/2009	0.23000 19/05/2010	2.22000	2.22000	पूर्ण
74	20/02/2009	ग्राम डेरवा चौराहे का विद्युतीकरण 10 के०वी० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.34600	0.31000 26/02/2009	0.03600 19/05/2010	0.34600	0.34600	पूर्ण
75	27/02/2009	लाल बहादुर शास्त्री लघु माध्यमिक विद्यालय वाल भीटी बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.50 गुणे 6.00 मी० एक अदद बरामदा 7.50 गुणे 2.40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 28/02/2009	0.38000 16/12/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
76	27/02/2009	ग्राम नरें हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 4 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	0.53800	0.48000 28/02/2009	0.05800 19/05/2010	0.53800	0.53800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	27/02/2009	ग्राम चैनपुर का विद्युतीकरण 20 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.40000	1.26000 28/02/2009	0.14000 19/05/2010	1.40000	1.40000	पूर्ण
78	28/02/2009	ग्राम भीटी जमीन में कब्रिस्तान के चहारदीवारी का निर्माण 200 मी० गेट 2 अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	3.87800	2.90500 28/02/2009	0.97300 10/09/2010	3.87800	3.87800	पूर्ण
79	28/02/2009	पटना चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 28/02/2009	0.34500 14/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
80	28/02/2009	बडहलगंज में भैसवली रोड पर स्थित कर्बला के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 28/02/2009	0.34500 14/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
81	28/02/2009	गगहा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 28/02/2009	0.34500 14/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
82	28/02/2009	भलुआन चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 28/02/2009	0.34500 14/09/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
83	28/02/2009	मदरिया कुटी पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 28/02/2009	0.34500 14/09/2009	1.35700	1.35690	पूर्ण
84	24/06/2009	ग्राम कृतपुरा का विद्युतीकरण 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद 12 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.97100	1.73000 03/07/2009	0.00000 / /	1.73000	1.73000	पूर्ण
85	14/07/2009	मदरसा मकतब उस्लामिया बहकल उलूम	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 18/07/2009	0.60000 29/10/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बरईपार गगहा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड							
86	27/07/2009	शिशु शिक्षा निकेतन बड़गो गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईन बोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 31/07/2009	0.60000 29/10/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
87	20/08/2009	ग्राम नरें बुजुर्ग हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण 12 पोल एवं 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	1.56000	1.40000 25/08/2009	0.00000 / /	1.40000	1.40000	पूर्ण
88	02/09/2009	यशपाल सिंह यशवन्त सिंह उ०मा० विद्यालय समय थान भीटी गोरखपुर में कक्ष निर्माज्ञा 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 16/09/2009	0.80000 14/02/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
89	07/09/2009	कछार कन्या जूनियर हाई स्कूल पिड़हनी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 26/09/2009	0.60000 04/03/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
90	07/09/2009	संगम सिनेमा के सामने पिच रोड से भैसवली पिच तक सी०सी० रोड 250 मी० रोड क्रॉस 4 अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	4.97500	2.99500 16/09/2009	1.98000 10/09/2010	4.97500	4.97500	पूर्ण
91	07/09/2009	मिश्रौली संसारपार में अश्वनी तिवारी के मकान से राम प्रताप शाही के मकान तक इन्टरलाकिंग रोड 100 मी० व अश्वनी तिवारी के मकान से मलिन बस्ती के पोखरी तक नाली 230 मी०	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	6.29000	3.78500 16/09/2009	2.50500 10/09/2010	6.29000	6.29000	पूर्ण
92	07/09/2009	चौतीसा दलित बस्ती जाने वाली पिच रोड से वंशदेव पाण्डेय पाण्डेय के घर तक सी०सी०	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	6.05000	3.64500 16/09/2009	2.40500 10/09/2010	6.05000	6.05000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रोड 220 मी० रोड क्रस 4 अदद व सी०सी० रोड एक अदद							
93	07/09/2009	सीधे गौर पिच रोड से शशि भूषण तिवारी के घर होते हुए राम अवध सिंह के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० रोड क्रस 4 अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.79000	3.48500 16/09/2009	2.30500 10/09/2010	5.79000	5.79000	पूर्ण
94	07/09/2009	बड़हलगंज में भेसहरा मुहल्ले में कब्रिस्तान की ऊंचाई बढ़ाने एक बाड़ लगाने का कार्य 514 मी० व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	13.00000	7.81500 16/09/2009	5.18500 10/09/2010	13.00000	13.00000	पूर्ण
95	07/09/2009	गजहड़ा गगहा में रामदेव यादव के घर से रणधीर शाही के घर तक सी०सी० रोड 55 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.95500	1.18500 16/09/2009	0.00000 / /	1.18500	1.18500	पूर्ण
96	07/09/2009	मामखोर प्राथमिक विद्यालय में अवशेष बाउण्ड्रीवाल 63 मी० गेट एक अदद व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	2.43000	1.46500 16/09/2009	0.00000 / /	1.46500	1.46500	पूर्ण
97	07/09/2009	चौकड़ी गगहा में हीरा दूबे के घर से गिरी शंकर चौबे के घर तक सी०सी० रोड 115 मी०	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	4.51000	2.71500 16/09/2009	1.79500 29/10/2010	4.51000	4.51000	पूर्ण
98	07/09/2009	ग्राम मिश्रौली में पिच रोड से शशि मौलि दूबे के घर होते हुए सुभाष दूबे के घर तक सी०सी० रोड 201 मी० रोड क्रस 4 अदद व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	6.31000	3.79500 16/09/2009	2.51500 10/09/2010	6.31000	6.31000	पूर्ण
99	07/09/2009	नीबी दूबे में पिच रोड से टुन्नू दूबे के घर तक सी०सी० रोड 30 मी० व नाली 20 मी० व	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.29500	0.78500 16/09/2009	0.51000 10/09/2010	1.29500	1.29500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
100	13/10/2009	खड़ेसरी ग्राम समूह पेयजल योजना से माया टाकीज वाली बस्ती में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पाइप लाईन का विस्तारीकरण 263 मी०	जल निगम	0.56000	0.34000 15/10/2009	0.00000 / /	0.34000	0.34000	अपूर्ण
101	13/10/2009	ग्राम मुजौना नई लाईन (दलित बस्ती)का विद्युतीकरण 13 पोल 26 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	1.71000	1.54000 15/10/2009	0.17000 11/05/2011	1.71000	1.71000	पूर्ण
102	13/10/2009	ग्राम तीहा मुहम्मदपुर में नई लाईन का विद्युतीकरण 6 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.35000	1.22000 15/10/2009	0.13000 11/05/2011	1.35000	1.35000	पूर्ण
103	13/10/2009	ग्राम गायघाट नई लाईन (दलित बस्ती) का विद्युतीकरण 18 पोल एवं 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	2.19900	1.98000 15/10/2009	0.21900 11/05/2011	2.19900	2.19900	पूर्ण
104	28/10/2009	ग्राम खरैला का विद्युतीकरण 6 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	1.24000	1.11000 04/11/2009	0.13000 11/05/2011	1.24000	1.24000	पूर्ण
105	28/10/2009	श्रीसुभाष पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेवाइजपार गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.90 गुणे 5.80 मी० कक्ष एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 04/11/2009	0.60000 21/08/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
106	28/10/2009	जनता इण्टर कालेज मजुरी नेवादा गोरखपुर में अर्धनिर्मित कमरे का बीम छत का कार्य 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 04/11/2009	1.20000 16/03/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	28/10/2009	एम०ए० फातिमा गर्ल्स जू०हा० स्कूल बड़हलगंज में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद गैलरी 3.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.55000	1.53000 31/10/2009	1.02000 05/03/2010	2.55000	2.55000	पूर्ण
108	28/10/2009	लक्ष्मी सर्व विकलांग सेवा समिति मरकड़ी पिड़हनी बड़हलगंज में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 31/10/2009	0.60000 28/01/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
109	20/11/2009	सनराइज स्कूल मुजौना बड़हलगंज में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 05/12/2009	0.80000 05/05/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
110	05/12/2009	26 अदद ट्राईसाइकिल मु० 5605 की दर से (पैकिंग तथा फारवर्डिंग अतिरिक्त)	जिला विकलांग कल्याण अधिकारी	1.55932	1.55932 08/12/2009	0.00000 / /	1.55932	1.55932	पूर्ण
111	16/12/2009	ग्राम कोठा का विद्युतीकरण 14 पोल तथा 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	1.57400	1.41600 17/12/2009	0.15800 11/05/2011	1.57400	1.57400	पूर्ण
112	16/12/2009	सुवाषचन्द्र बोस प्राथमिक विद्यालय गगहा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 16 गुणे 15 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 17/12/2009	0.60000 13/05/2010	1.50000	1.50000	पूर्ण
113	18/02/2010	गांधी इण्टर कालेज महुआपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद बरामदा एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 26/02/2010	1.20000 29/04/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
114	10/03/2010	ग्राम गायघाट बाबू टोला का विद्युतीकरण 16 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.19400	1.07600 16/03/2010	0.11800 11/05/2011	1.19400	0.19400	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	10/03/2010	ग्राम सीधेगौर (दलित बस्ती धोबी टोला) का विद्युतीकरण 32 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	2.38900	2.15000 16/03/2010	0.23900 11/05/2011	2.38900	2.38900	पूर्ण
116	19/03/2010	ग्राम मिश्रौलिया कल्याणपुर में विद्युतीकरण 25 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	3.34800	3.13200 25/03/2010	0.21600 11/05/2011	3.34800	3.34800	पूर्ण
117	29/03/2010	सीधेगौर में घाघरा नाले पर काजवे (रपटा) का निर्माण एक अदद मि०/ख० 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	15.49800	9.30800 30/03/2010	6.18600 01/03/2011	15.49400	15.49400	पूर्ण
118	29/03/2010	नगर पंचायत बड़हलगंज के लेटाघाट पर सार्वजनिक शौचालय बारातघर स्नानघर आदि	जिला नगरीय विकास अभिकरण	12.21500	7.42700 30/03/2010	4.78800 10/08/2010	12.21500	12.21500	पूर्ण
119	22/04/2010	ग्राम कोइली खाल का विद्युतीकरण कार्य 53 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	5.27400	4.74600 26/04/2010	0.52800 11/05/2011	5.27400	5.27400	पूर्ण
120	28/04/2010	कावेरी कान्वेन्ट प्राथमिक विद्यालय गोरखपुर में कक्ष निर्माण 10.60 गुणे 8.55 मी० दो अदद बरामदा 2.80 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 05/05/2010	4.00000 29/04/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
121	15/06/2010	ओ०पी० मेमोरियल पब्लिक स्कूल रकहट गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/06/2010	0.80000 07/12/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
122	10/08/2010	पटना चौराहे पर लल्लन सिंह द्वार से मोहन मद्धेशिया के मकान तक उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य 150 मी० व साईनबोर्ड एे अदद	गन्ना विभाग	10.69400	6.42500 21/08/2010	4.26900 29/04/2011	10.69400	10.69369	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123	10/08/2010	खखाइजखोर पिच रोड से राम सेवक के घर होते हुए राम समुझ लाल के आगे पिच रोड तक सी०सी० रोड व नाजी 180 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.51000	3.31500 13/08/2010	0.00000 / /	3.31500	3.31500	अपूर्ण
124	26/08/2010	कावेरी कान्वेन्ट प्राथमिक विद्यालय गायघाट बड़हलगंज गोरखपुर में चहारदीवारी एवं कक्ष निर्माण कक्ष 10.60 गुणे 8.55 मी० एक अदद बरामदा 10.60 गुणे 2.80 मी० चौड़ा चहारदीवारी 107-20 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 28/08/2010	4.00000 06/01/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
125	31/08/2010	बड़गो पिच रोड से मदरसा मकतब इस्लामिया मदरसा तक सी०सी० रोड 115 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.11400	1.27500 09/09/2010	0.83900 22/09/2011	2.11400	2.11400	पूर्ण
126	31/08/2010	महुआपार ऋषिदेव शाही के मकान से काली स्थान तक सी०सी० रोड 290 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.96700	3.58500 09/09/2010	2.38200 29/04/2011	5.96700	5.96697	पूर्ण
127	31/08/2010	गोला बड़हलगंज मुख्य मार्ग से कतलही ग्राम तक सी०सी० रोड 360 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	7.66000	4.60500 09/09/2010	3.05500 29/04/2011	7.66000	7.65978	पूर्ण
128	31/08/2010	मकरन्दपुर श्री चन्द्रशेखर सिंह के मकान तक सी०सी० रोड 100 मी० व नाली कवर सहित 60 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	2.03000	1.22500 09/09/2010	0.80500 29/04/2011	2.03000	2.02935	पूर्ण
129	31/08/2010	जाईपार मुख्य मार्ग से आचार्य सत्यदेव शास्त्री के आश्रम तक सी०सी० रोड 200.00 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	5.46700	3.28500 09/09/2010	0.00000 / /	3.28500	3.28500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
130	31/08/2010	मुजौना से गुड्डू पाण्डेय के मोड़ पर रोड से विजय मिश्रा के घर तक का निर्माण 210.00 मी० व साईनबोर्ड	सी०सी० गन्ना विभाग	5.09000	3.06400 09/09/2010	2.02600 29/04/2011	5.09000	5.08929	पूर्ण
131	31/08/2010	पटनाघाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वार निर्माण साईज 6.00 गुणे 5.00 मी० व साईनबोर्ड	सेनानी प्रवेश गन्ना विभाग	3.00000	1.81000 09/09/2010	1.19000 25/11/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
132	31/08/2010	लक्ष्मीपुर (सिधुआपार) के पीछे 1 गुणे 2 मी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 20 मी० व साईनबोर्ड	असम्पसन पब्लिक स्कूल गन्ना विभाग	2.37000	1.43200 09/09/2010	0.93600 30/08/2011	2.36800	2.36800	पूर्ण
133	31/08/2010	तीहा मुहम्मदपुर में अम्बा दत्त राय के घर तक 275 मी०	जूनियर हाई स्कूल से गन्ना विभाग	5.86000	3.52500 09/09/2010	2.33500 29/04/2011	5.86000	5.85992	पूर्ण
134	31/08/2010	मुजौना में रामजानकी के घर तक 50 मी० व साईनबोर्ड	मार्ग से भूपेन्द्र तिवारी गन्ना विभाग	1.05500	0.64300 09/09/2010	0.00000 / /	0.64300	0.64300	अपूर्ण
135	31/08/2010	ग्राम ददरी में स्वतंत्रता संग्राम बिहारी शाही प्रवेश द्वार का निर्माण 6.00 गुणे 5.00 मी० व साईनबोर्ड	सेनानी श्याम गन्ना विभाग	3.00000	1.80500 09/09/2010	1.19500 29/04/2011	3.00000	2.99989	पूर्ण
136	31/08/2010	बड़हलगंज बाईपास मास्ट लाईट की व पेन्टिंग	चौराहा पर सेमी हाई गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 09/09/2010	0.54200 27/11/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
137	31/08/2010	रामपुर गड़री में सामुदायिक भवन (बारातघर) का निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 8 फीट चौड़ा शौचालय व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.50000	3.90500 09/09/2010	2.59500 30/03/2011	6.50000	6.50000	पूर्ण
138	10/09/2010	भारतीय इन्टर कालेज तीहा मुहम्मदपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.80000 29/04/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
139	10/09/2010	ग्राम खजुरी बाबू (करमहवा टोला) का विद्युतीकरण 12 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.04300	0.93800 15/09/2010	0.10500 11/05/2011	1.04300	1.04300	पूर्ण
140	10/09/2010	ग्राम खजुरी बाबू (दलित बस्ती) का विद्युतीकरण 10 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	1.01400	0.91200 15/09/2010	0.10200 11/05/2011	1.01400	1.01400	पूर्ण
141	10/09/2010	लाल बहादुर शास्त्री इन्टर कालेज बेलवा दाखिली बड़हलगंज में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.80000 21/01/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
142	09/12/2010	ग्राम चौबौली वि०ख० बड़हलगंज का विद्युतीकरण 19 पोल व 10 के०वी०ए० का एक अदद ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	2.34000	2.10000 14/12/2010	0.24000 11/05/2011	2.34000	2.34000	पूर्ण
143	09/12/2010	ग्राम कुल्दवाबारी वि०ख० बड़हलगंज का विद्युतीकरण 7 पोल एवं 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	1.27900	1.15000 14/12/2010	0.12900 11/05/2011	1.27900	1.27900	पूर्ण
144	09/12/2010	ग्राम रगड़गंज गायघाट का विद्युतीकरण 24 पोल एवं 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर 4 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	3.86500	3.47000 14/12/2010	0.39500 11/05/2011	3.86500	3.86500	पूर्ण
145	09/12/2010	ग्राम जाईपार का विद्युतीकरण 31 पोल एवं 25 वि०वि०ख० द्वितीय	वि०वि०ख० द्वितीय	3.29900	2.90000 14/12/2010	0.32900 11/05/2011	3.22900	3.22900	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद							
146	06/01/2011	ग्राम गेरूआखोर डिहुलापार (चौहान टोला) का विद्युतीकरण 28 पोल व 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	2.69300	2.42000 14/01/2011	0.27300 11/05/2011	2.69300	2.69300	पूर्ण
147	06/01/2011	ग्राम बेलापार (दलित बस्ती) का विद्युतीकरण 7 पोल एवं 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	3.86000	3.47000 14/01/2011	0.39000 11/05/2011	3.86000	3.86000	पूर्ण
148	06/01/2011	मामखोर दुर्गा मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 14/01/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
149	06/01/2011	संसारपार दुर्गा मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 14/01/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
150	06/01/2011	ईदगाह बड़हलगंज में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 14/01/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
151	06/01/2011	ओझौली करपातीजी मन्दिर परिसर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 14/01/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
152	06/01/2011	कंकाली देवी मोहड़ा मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 14/01/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
153	26/01/2011	कुँवर पूर्व माध्यमिक विद्यालय खुटभार ददरी	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/02/2011	0.80000 26/09/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बड़हलगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साइडबोर्ड							
154	09/02/2011	डा० भीमराव अम्बेडकर प्राथमिक विद्यालय पतरा गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साइडबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/02/2011	0.80000 30/08/2011	2.00000	2.00000	पूर्ण
155	09/02/2011	नरें में योगेन्द्र प्रसाद के घर से पिच रोड की तरफ 300 मी० सी०सी० रोड व साइडबोर्ड	गन्ना विभाग	4.30000	2.58500 15/02/2011	1.71500 12/07/2011	4.30000	4.30000	पूर्ण
156	07/03/2011	राजकीय होमियोपैथिक मेडिकल कालेज खड़ेसरी के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 09/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
157	07/03/2011	बैरिया खास चौराहे के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 09/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
158	07/03/2011	बड़हलगंज कालेज रोड तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 09/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
159	07/03/2011	बड़हलगंज में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 09/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
160	07/03/2011	कावेरी प्रा० विद्यालय के निकट गायघाट सड़क के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 09/03/2011	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
161	21/05/2011	महेशपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
162	21/05/2011	भैसहट चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
163	21/05/2011	जलेश्वर नाथ दुर्गा मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
164	21/05/2011	सुर्तिहवा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
165	21/05/2011	कोल्हुआ चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
166	21/05/2011	बेलवा दाखिली चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
167	21/05/2011	सेमरा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
168	21/05/2011	जगदीशपुर रामकोला मन्दिर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
169	21/05/2011	चण्डी माता के स्थान के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
170	21/05/2011	खैरवा निषाद बस्ती चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
171	21/05/2011	कोइली खाल निषाद बस्ती चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
172	21/05/2011	कलूरका शिवाला के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
173	21/05/2011	बेलसड़ा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
174	21/05/2011	छपरा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
175	21/05/2011	बेलदारनगर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
176	21/05/2011	कोड़री विंध्यवासिनी मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
177	21/05/2011	कोड़री परमहंस आश्रम के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
178	21/05/2011	भीटी दूबे मन्दिर परिसर के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सहकारी संघ लि०						
179	21/05/2011	नरहरपुर चौराहे पर प्रदुमन तिवारी के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
180	21/05/2011	सीधेगौर प्र०पा० पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 25/05/2011	0.54200 19/07/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
181	15/06/2011	लीलावती सिंह स्मारक पूर्व माध्यमिक विद्यालय भैंसहा गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 15 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 22/06/2011	0.00000 / /	0.90000	0.90000	अपूर्ण
182	30/07/2011	नेक्सेस पब्लिक स्कूल मदरिया के पास 10 केवी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.25000	0.22500 30/07/2011	0.00000 / /	0.22500	0.22500	अपूर्ण
183	30/07/2011	कावेरी कांवेन्ट प्राथमिक विद्यालय बड़हलगंज में भूतल एवं प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 5 अदद सीढ़ी बरामदा आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	25.00000	15.00000 05/08/2011	0.00000 / /	15.00000	15.00000	अपूर्ण
184	29/08/2011	श्री गंगा सिंह पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोरखपुर में कमरा निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 02/09/2011	0.80000 23/12/2011	2.00000	1.20000	अपूर्ण
185	15/09/2011	अम्बेश्वरी मानव सेवा संस्थान तिलसर उज्जरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 19/09/2011	0.60000 17/12/2011	1.50000	0.90000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	12/10/2011	श्री नृसिंह भगवान उ०मा० विद्यालय रामपुर गड़री गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/10/2011	0.00000 / /	1.20000	1.00000	अपूर्ण
187	18/10/2011	ग्राम नेवादा (दलित व निषाद बस्ती) का विद्युतीकरण 12 पोल पर तीन तार 29 पोल पर दो तार 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	5.56000	5.00700 29/10/2011	0.00000 / /	5.00700	5.00700	अपूर्ण
188	18/10/2011	ग्राम गोला मोहल्ला का विद्युतीकरण चार पोल पर चार तार स्शेट सेट 3 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.39600	0.35900 29/10/2011	0.00000 / /	0.35900	0.35900	अपूर्ण
189	18/10/2011	ग्राम साउखोर चौराहा बेलसड़ी रोड मूर्ति के पास विद्युतीकरण दो पोल व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.25000	0.22800 29/10/2011	0.00000 / /	0.22800	0.22800	अपूर्ण
190	18/10/2011	ग्रामसभा अमहवापुर का विद्युतीकरण 12 पोल पर अतिरिक्त एक तार स्टेट सेट 8 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	1.34700	1.21500 29/10/2011	0.00000 / /	1.21500	1.21500	अपूर्ण
191	18/10/2011	ग्राम सेमरा बुजुर्ग का विद्युतीकरण 21 पोल पर तीन तार 3 पोल पर दो तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	2.54700	2.29500 29/10/2011	0.00000 / /	2.29500	2.29500	अपूर्ण
192	18/10/2011	ग्राम ददरी (मंशा टोला) का विद्युतीकरण 24 पोल पर तीन तार ट्रांसफार्मर व स्टेट सेट व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	4.00000	3.60300 29/10/2011	0.00000 / /	3.60300	3.60300	अपूर्ण
193	18/10/2011	महराजगंज का विद्युतीकरण 5 पोल पर तीन तार 7 पोल पर 2 तार 25 के०वी०ए० का	वि०वि०ख० द्वितीय	8.63000	7.77000 29/10/2011	0.00000 / /	7.77000	7.77000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ट्रांसफार्मर व साईनबोर्ड							
194	18/10/2011	ग्राम खैरवा का विद्युतीकरण 3 पोल पर चार तार स्टेट सेट 6 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	1.04000	0.93900 29/10/2011	0.00000 / /	0.93900	0.93900	अपूर्ण
195	18/10/2011	ग्राम छपरा का विद्युतीकरण 18 पोल पर तीन तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	3.04700	0.74500 29/10/2011	0.00000 / /	0.74500	0.74500	अपूर्ण
196	11/11/2011	श्री गुरुकुल महाविद्यालय ददरी बड़हलगंज गोरखपुर में चहारदीवारी 85 मी एवं गेट 6.00 गुणे 7.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 15/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
197	18/11/2011	रामकोला (हाटा) में उमेश तिवारी के घर से राष्ट्रीय राजमार्ग तक नाली 345 मीटर आर०सी०सी० कवर 113 मी० एक अदद	गन्ना विभाग	5.99000	3.60400 18/11/2011	0.00000 / /	3.60400	1.00000	अपूर्ण
198	18/11/2011	सीधे गौर दलित बस्ती में सी०सी० रोड से रमेश के घर तक सी०सी० रोड 30 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	0.58800	0.36200 18/11/2011	0.00000 / /	0.36200	0.20000	अपूर्ण
199	22/11/2011	फ्रीडम फाइटर रामचन्द्र राय प्राथमिक विद्यालय तीहा मुहम्मदपुर बड़हलगंज में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 23/11/2011	0.00000 / /	0.90000	0.80000	अपूर्ण
200	23/11/2011	ग्राम डुमरी का विद्युतीकरण 2 पोल पर 3 तार 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्टे सेट 2 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.50900	0.45900 26/11/2011	0.00000 / /	0.45900		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	23/11/2011	ग्राम डेरवा का विद्युतीकरण एक पोल पर तीन तार 10 कैं०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद स्टे सेट 2 अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.43000	0.38800 26/11/2011	0.00000 / /	0.38800		अपूर्ण
202	23/11/2011	ग्राम लखनापार एवं भाटपार का विद्युतीकरण 6 पोल पर 4 तार एक पोल पर तीन तार स्टे सेट 6 अदद फोटो व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	1.08400	0.97600 26/11/2011	0.00000 / /	0.97600		अपूर्ण
203	28/11/2011	बाल भीटी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
204	28/11/2011	लक्ष्मी नारायण मन्दिर बेलघाट पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
205	28/11/2011	पोहिला मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
206	28/11/2011	खड़ेसरी चौराहा मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
207	28/11/2011	दलुआ संतोषी माता मन्दिर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
208	28/11/2011	अहिरौली गेट के पास (कुड़वा आम के पहले) सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209	28/11/2011	बड़हलगंज सहकारी संघ तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
210	28/11/2011	बड़गो गड़री चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 28/11/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
211	15/12/2011	श्री गोपेश्वरनाथ सरस्वती शिशु मन्दिर भटौरा गगहा गोरखपुर में प्रथम तल पर हाल निर्माण 13.93 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.98000 15/12/2011	0.00000 / /	0.98000		अपूर्ण
212	22/12/2011	जनता जूनियर हाई स्कूल (जिला परिषद) मुजुरी नेवादा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3 अदद बरामदा 7.6 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	15.00000	9.00000 23/12/2011	0.00000 / /	9.00000		अपूर्ण
213	22/12/2011	श्रीदुर्गाजी पूर्व माध्यमिक विद्यालय संसारपार बड़हलगंज गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 9.10 गुणे 7.60 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 22/12/2011	0.00000 / /	0.90000		अपूर्ण