

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	18/07/2007	मां० गंगदेई बाल विद्या मन्दिर शंकरपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 25/07/2007	0.25000 28/01/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
2	22/08/2007	जनता इण्टर कालेज दुबौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 29/08/2007	0.50000 14/11/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
3	30/08/2007	शिव मन्दिर से ग्राम पंचायत देवापार पंचायत भवन तक लेपन 1 किमी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	13.95000	10.46000 18/09/2007	3.49000 09/01/2009	13.95000	13.95000	पूर्ण
4	29/09/2007	श्री नर्वदेश्वर जूनियर हाई स्कूल छितौनी बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.25000	0.93000 11/10/2007	0.32000 12/05/2008	1.25000	1.25000	पूर्ण
5	29/09/2007	ग्राम कुंआ का विद्युतीकरण 8 पोल 63 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० द्वितीय	1.52300	1.36000 11/10/2007	0.00000 / /	1.36000	1.36000	पूर्ण
6	31/10/2007	श्री सुधाकर त्रिपाठी पब्लिक स्कूल विशुनपुर उरुवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 16/11/2007	0.50000 02/07/2008	2.00000	2.00000	पूर्ण
7	31/10/2007	श्री दीनानाथ यादव वाल विद्या मन्दिर गुआरी सिधौरा बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/11/2007	0.25000 15/10/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
8	31/10/2007	डा० राम कोमल सिंह पू० माध्यमिक ग्राम मीरपुर पो० बसही गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 9.15 मी० एक अदद बरामदा 2.50 मी० चौड़ा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/11/2007	0.25000 02/07/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	31/10/2007	किसान बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय भूपगढ़ गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 16/11/2007	0.25000 02/07/2008	1.00000	1.00000	पूर्ण
10	05/12/2007	उरूवा पोस्ट आफिस से अमोढ़ा जाने वाले मार्ग पर शेषनाथ सिंह के खेत तक मिट्टी से लेपन कार्य 950 मी० खड्ज्जा से लेपन 50 मी० पुलिया एक अदद 2 मी० स्पान व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	20.74000	15.24000 18/09/2007	5.50000 09/01/2009	20.74000	20.74000	पूर्ण
11	05/12/2007	ग्रामसभा डडिहथ चर्चाई मां के स्थान के बगल में विवाह घर 9.61 गुणे 8.89 मी० स्नानघर 2.18 गुणे 1.96 मी० व्यायामशाला 9.61 गुणे 6.56 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	6.82000	5.22000 14/12/2007	1.60000 28/02/2009	6.82000	6.82000	पूर्ण
12	05/12/2007	ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर पी०डब्लू०डी० सड़क से ब्रम्हसारी पी०डब्लू०डी० सड़क सोमवापार तक मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया दो अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.42000	3.32000 14/12/2007	1.10000 10/06/2009	4.42000	4.42000	पूर्ण
13	05/12/2007	ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर पी०डब्लू०डी० सड़क से देवपुरा होते हुए भरसी सिवान पी०डब्लू०डी० सड़क तक मार्ग पर 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया 2 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.42500	3.32000 14/12/2007	1.10500 25/08/2009	4.42500	4.42456	पूर्ण
14	05/12/2007	ग्रामसभा रापतपुर बगिअहवा टोला में बारातघर का निर्माण 9.61 गुणे 8.89 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.86000	2.90000 14/12/2007	0.96000 13/05/2009	3.86000	3.86000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	05/12/2007	ग्रामसभा बेलघाट के टोला मझगांवा में बारातघर का निर्माण 9.61 गुणे 8.89 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.86000	2.90000 14/12/2007	0.96000 13/05/2009	3.86000	3.86000	पूर्ण
16	05/12/2007	ग्रामसभा सम्मदपुर में फैंज के घर के पीछे नाली निर्माण 500 मी० पुलिया 2 अदद व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	9.18000	6.89000 14/12/2007	2.29000 13/05/2009	9.18000	9.18000	पूर्ण
17	05/12/2007	ग्रामसभा धोबौली श्यामा यादव के घर से विजय बहादुर के खेत तक मि० कार्य मि०/ख० 700 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.20000	3.15000 14/12/2007	0.00000 / /	3.15000	3.15000	पूर्ण
18	12/12/2007	इण्डिया मार्का ।। हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 191 अदद	जल निगम	3.82000	3.82000 14/12/2007	0.00000 / /	3.82000	3.82000	पूर्ण
19	12/12/2007	ग्राम कोनी में शंकर के घर से सतवर यादव के घर तक मि०/ख०/नाली 250 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.76000	2.07000 18/12/2007	0.62000 24/12/2008	2.69000	2.07000	अपूर्ण
20	12/12/2007	मरवटिया पिच रोड से गोलीपार तक मि०/ख० 660 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.99000	2.99000 18/12/2007	0.70200 24/12/2008	3.69200	2.25000	अपूर्ण
21	12/12/2007	ग्रामसभा भुसैला में बारातघर का निर्माण दो अदद हाल एक अदद बरामदा एक अदद टायलेट एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.17000	2.38000 18/12/2007	0.00000 / /	2.38000	2.38000	अपूर्ण
22	12/12/2007	ग्रामसभा भूपगढ़ में बैकुण्ठपुर में यादव के मकान से प्र०पा० बैकुण्ठपुर तक मि०/ख० 500 मी० 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.79090	3.84000 18/12/2007	0.95090 24/12/2008	4.79090	4.79090	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	12/12/2007	ग्राम बैकुण्ठपुर में राम सेवक यादव के मकान से उत्तर पोखरी के पश्चिम राजबली के मकान एवं बलवन्त के खेत तक मि०/ख० 600 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.48000	2.61000 18/12/2007	0.00000 / /	2.61000	1.20000	अपूर्ण
24	12/12/2007	ग्रामसभा गंगवल के ग्राम बाडेपार से धनैता तक मि०/ख० 500 मी० 2 मी० स्पान तथा 1 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक-एक अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	6.31900	4.87000 18/12/2007	1.44900 24/12/2008	6.31900	6.31900	पूर्ण
25	27/02/2008	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य 30 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.60000	0.60000 28/02/2008	0.00000 / /	0.60000	0.60000	पूर्ण
26	29/03/2008	ग्रामसभा जानीपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद (4 सेट लाईट सहित) लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/03/2008	0.34500 28/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
27	29/03/2008	ग्रामसभा शाहपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद (4 लाईट सहित) लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/03/2008	0.34500 28/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
28	29/03/2008	ग्रामसभा कुरी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद (4 लाईट सहित) लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 31/03/2008	0.34500 28/02/2009	1.35700	1.01200	पूर्ण
29	23/05/2008	ग्रामसभा मंझरिया सम्पर्क मार्ग से उरूवा ब्लाक तक मि०/ख० 750 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.70000	3.53000 04/06/2008	0.00000 / /	3.53000	3.53000	अपूर्ण
30	23/05/2008	ग्रामसभा टड़वा श्रीराम में 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.68700	2.76500 04/06/2008	0.89100 05/02/2009	3.65600	3.65600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		50 मी० व साईनबोर्ड							
31	29/05/2008	देवकी रामचन्द्र पाण्डेय कन्या जूनियर हाई स्कूल गोपालपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण गुणे 6.10 मी० 5 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	6.00000 30/05/2008	2.00000 12/11/2008	8.00000	8.00000	पूर्ण
32	04/06/2008	शंकरपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
33	04/06/2008	बेलघाट हनुमान मन्दिर पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
34	04/06/2008	बेलघाट बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
35	04/06/2008	सिकरीगंज भारतीय स्टेट बैंक के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
36	04/06/2008	कुई बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
37	04/06/2008	रापतपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 04/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	04/06/2008	मड़हा ग्रामसभा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
39	04/06/2008	मकरहा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
40	04/06/2008	भिसिया चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
41	04/06/2008	गोपालपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
42	04/06/2008	परसिया चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
43	04/06/2008	गोला सब्जी मण्डी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
44	04/06/2008	भरौह चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
45	04/06/2008	बिसरा लल्लन साहब में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पेन्टिंग	लि०						
46	04/06/2008	बाराणगर में काली स्थान पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
47	04/06/2008	डडवापार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
48	04/06/2008	गोपालपुर बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
49	04/06/2008	डाड़ी चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
50	04/06/2008	बनवारपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
51	04/06/2008	उरुवा अवधेश वस्त्रालय के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
52	04/06/2008	धुरियापार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	04/06/2008	धुरियापार पुल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
54	04/06/2008	चकसरया चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
55	04/06/2008	देवापार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 04/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
56	04/06/2008	पचौहा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
57	04/06/2008	देईडीहा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
58	04/06/2008	उरूवा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
59	04/06/2008	बाल कृष्ण विद्या मन्दिर बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 10.05 गुणे 8.55 मी० एक अदद 8.55 गुणे 10.05 मी० तीन अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 07/06/2008	2.50000 30/03/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
60	04/06/2008	काम्पैक लैपटाप कम्प्यूटर की आपूर्ति एक अदद मय लेजर प्रिन्टर कम्प्लीट सेट सहित	यू०पी० इलेक्ट्रानिक कार्पोरेशन, लखनऊ	1.05866	1.05866 07/06/2008	0.00000 / /	1.05866	1.05866	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	07/06/2008	कुरी बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 लाईट सहित लेटरिंग व पेन्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 07/06/2008	0.34500 15/11/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
62	19/06/2008	श्री सुधाकर त्रिपाठी पब्लिक स्कूल किशुनपुर उरुवा बाजार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 26/06/2008	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण
63	03/07/2008	मोतीलाल इण्टर कालेज दुधरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.87000 12/08/2008	0.63000 31/03/2009	2.50000	2.50000	पूर्ण
64	12/09/2008	बदलू मौर्य स्मारक शिशु शिक्षा निकेतन विशुनपुरा पिपरसण्डी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० 4 अदद व 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.45 मी० चौड़ा साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 18/09/2008	2.50000 13/07/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
65	12/09/2008	श्रीमती मुराती देवी स्मारक सरस्वती शिशु मन्दिर कुरी बाजार बेलघाट गोरखपुर में कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद गैलरी 1.80 मी० चौड़ा साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	4.50000 18/09/2008	1.50000 03/07/2009	6.00000	6.00000	पूर्ण
66	12/09/2008	कमला सरस्वती शिशु मन्दिर उरुवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज कक्ष 30 गुणे 20 फीट एक अदद 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 18/09/2008	1.25000 10/06/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
67	24/09/2008	तहसील गोला प्रांगण में वादकारी भवन का निर्माण 30 गुणे 5 मी० व साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	13.13000	9.84500 25/09/2008	0.00000 / /	9.84500	9.84500	अपूर्ण
68	24/09/2008	ग्राम कोनी में डीह स्थान तक मि०/ख० कार्य 260 मी० रोड क्रॉस साईनबोर्ड	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.90000	1.43000 25/09/2008	0.00000 / /	1.43000	1.43000	पूर्ण
69	20/10/2008	कृष्णा पब्लिक स्कूल कुई बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज कक्ष 25 गुणे 20 फीट 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 27/10/2008	0.75000 13/07/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
70	20/10/2008	बाबा हनुमान दास सुखना देवी बालिका इण्टर कालेज कुरी बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण भूतल 9.15 गुणे 6.10 मी० एक प्रथम तल कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.45 मी० चौड़ा आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 27/10/2008	1.00000 31/10/2009	4.00000	4.00000	पूर्ण
71	03/12/2008	परम ज्योति जूनियर हाई स्कूल कुई बाजार बेलघाट में कक्ष निर्माण साईज 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	1.12000 15/12/2008	0.38000 04/05/2009	1.50000	1.50000	पूर्ण
72	03/12/2008	शक्ति इण्टर कालेज बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 3 अदद बरामदा 1.80 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.91000	2.92000 15/12/2008	0.99000 22/07/2009	3.91000	3.91000	पूर्ण
73	03/12/2008	पानमती पब्लिक स्कूल देवापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 15/12/2008	0.75000 13/07/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	08/12/2008	फिराक साहब स्मारक बाल विद्या मन्दिर बनवारपार गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 15/12/2008	0.50000 22/07/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
75	08/12/2008	स्वामी दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर धुरियापार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.93900	1.50000 15/12/2008	0.43900 13/07/2009	1.93900	1.93900	पूर्ण
76	08/12/2008	स्व० तीर्थराज चन्द पब्लिक स्कूल मड़हा बेलघाट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 15/12/2008	0.75000 25/02/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
77	31/12/2008	सरस्वती शिशु सेवाश्रम जूनियर हाई स्कूल डड़वा गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.50000	2.62000 03/01/2009	0.88000 10/06/2009	3.50000	3.50000	पूर्ण
78	01/01/2009	गोला मुक्तिपथ पर (पक्का घाट) सेमी लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेस्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
79	01/01/2009	ग्राम दुधरा में सेमी लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेस्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
80	01/01/2009	ग्राम पड़ौली (ककरही) में सेमी लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेस्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
81	01/01/2009	ग्राम धमचिया में सेमी लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेस्टिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			लि०						
82	27/07/2009	कैलाशी देवी इण्टर कालेज बरहजपार गोला गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 9.15 गुणे 6.00 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 01/08/2009	2.00000 31/10/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
83	27/07/2009	कुरी से पिपरसण्डी मार्ग पर सुअरहा (बरपार) में पोखरे के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 10 मी० व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	5.47000	3.35500 01/08/2009	2.11500 23/03/2011	5.47000	5.47000	पूर्ण
84	27/07/2009	बाल कृष्ण विद्या मन्दिर सोहनाग बेलघाट गोरखपुर में कक्ष बरामदा तथा फर्नीचर व्यवस्था आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 02/07/2009	2.50000 21/12/2009	10.00000	10.00000	पूर्ण
85	27/07/2009	ग्राम दुधरा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
86	27/07/2009	धुरियापार सुगर मिल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
87	27/07/2009	उरुवा चिकित्सालय के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
88	27/07/2009	उरुवा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
89	27/07/2009	गजपुर डा० सेराजुद्दीन के पास सेमी हाई	उ०प्र० सहकारी निर्माण	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	एवं विकास संघ						
90	27/07/2009	हरिहरपुर मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
91	27/07/2009	रामनगर जानीपुर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
92	27/07/2009	भरौह चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
93	27/07/2009	गोला बाजार में बबलू लायन्स के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
94	27/07/2009	रौजा दरगाह चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
95	27/07/2009	पहाड़पुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
96	27/07/2009	राउतपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
97	27/07/2009	कुरी बाजार कुंआ रोड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		पेंटिंग							
98	27/07/2009	बेलघाट चिकित्सालय के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
99	27/07/2009	गोपालपुर बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
100	27/07/2009	सुअरज में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
101	27/07/2009	सकरदेईया प्रा० विद्यालय के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० सहकारी निर्माण एवं विकास संघ	1.35700	0.81500 01/08/2009	0.00000 / /	0.81500	0.81500	अपूर्ण
102	27/07/2009	टोयटा इनोवा वी०एक्स० डीजल एम्बुलेन्स, बीमा धनराशि, रजिस्ट्रेशन	सन्नी मोटर्स प्रा०लि० लखनऊ	12.18634	12.18634 08/08/2009	0.00000 / /	12.18634	12.18634	पूर्ण
103	18/08/2009	ग्राम मिश्रौलिया में राजकीय नहर से श्री राज बिहारी मिश्र के घर तक मि०/ख० कार्य 200 मी०	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.73800	1.05100 18/08/2009	0.68700 23/03/2011	1.73800	1.73800	पूर्ण
104	01/09/2009	मालहनपार रोड से पचौहा लिंक मार्ग पर श्री राजमन के खेत के पास 1 गुणे 3 मी० स्पान की पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 12.50 मी० व साईनबोर्ड	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	4.17700	2.52100 14/09/2009	1.65600 23/03/2011	4.17700	4.17700	पूर्ण
105	07/09/2009	देवकी रामचन्द्र पाण्डेय कन्या जूनियर हाई स्कूल गोरखपुर में कक्ष 9.15 गुणे 6.10 मी० 2	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 16/09/2009	4.00000 26/08/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद व 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा व सीढ़ी निर्माण							
106	07/09/2009	अरांव चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
107	07/09/2009	टडवा श्रीराम में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
108	07/09/2009	श्रीमती कमला देवी इण्टर कालेज धचियारी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
109	07/09/2009	रघुनाथपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
110	07/09/2009	टिकुलियाडाड सिसवा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
111	07/09/2009	सम्मदपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
112	07/09/2009	कुरावल चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
113	07/09/2009	पलवापुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
114	07/09/2009	मुबारकपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग							
115	07/09/2009	मुरारपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 09/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
116	07/09/2009	गोला टाउन एरिया में सहदवारे में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
117	07/09/2009	चन्द्रौली चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
118	07/09/2009	बारानगर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
119	07/09/2009	बढ़या चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
120	07/09/2009	पटौहा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
121	07/09/2009	देवकली विवाहघर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
122	07/09/2009	पड़ौली चौराहा पर लकड़ी बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
123	07/09/2009	गोला चिकित्सालय पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग							
124	07/09/2009	डाड़ी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भा०को०ग्रा०वि० एवं निर्माण/गन्ना विभाग	1.35700	0.81500 16/09/2009	0.54200 23/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
125	23/09/2009	राष्ट्रीय बाल विद्या मन्दिर उरुवा बाजार में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 18 गुणे 12 फीट व 20 गुणे 5 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 30/09/2009	1.20000 26/03/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
126	23/09/2009	मां गंगदेई हाई स्कूल शुकरपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 2 अदद बरामदा व सीढ़ी तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 30/09/2009	1.60000 30/01/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
127	13/10/2009	राष्ट्रीय सांस्कृत्यायन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलघाट में कक्ष निर्माण प्रशासनिक कक्ष 2 अदद बरामदा एक विज्ञान कक्ष 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/10/2009	2.00000 05/02/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
128	23/10/2009	ग्राम विशुनपुर राजा का विद्युतीकरण 40 पोल व 20 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 10 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	7.37000	6.63000 30/10/2009	0.00000 / /	6.63000	6.63000	अपूर्ण
129	28/10/2009	प्रायोगिक लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण अर्धनिर्मित कक्ष बीम छत प्लास्टरुर्श 2 अदद नया कक्ष 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 31/10/2009	1.20000 30/04/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
130	30/01/2010	ग्राम सिकरीगंज बैंक रोड पर गौतम हास्पिटल नेडा में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.23100	0.23100 05/02/2010	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	03/04/2010	बाल कृष्ण विद्या मन्दिर बेलघाट में भूतल पर हाल 83 गुणे 25 फीट प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 33 गुणे 28 फीट 3 अदद बरामदा 7.5 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	20.00000	12.00000 12/07/2010	8.00000 25/05/2011	20.00000	20.00000	पूर्ण
132	03/07/2010	श्री सूर्य सिंह इण्टर कालेज अराव जगदीश में कक्षा निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० 4 अदद बरामदा 1.80 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 12/07/2010	4.00000 25/05/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
133	05/07/2010	ग्राम नवली में दक्षिण होते हुए मेन रोड तक सड़क का निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	श्री लाल बचन यादव के घर से गन्ना विभाग	11.51800	6.92000 12/07/2010	4.59800 14/02/2011	11.51800	11.51770	पूर्ण
134	05/07/2010	ग्राम गोपालपुर में सड़क से नौवा बाबा कुटी मार्ग पर श्री बट्टी प्रसाद के खेत से आगे पिच लेपन 800 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	23.65500	14.20300 12/07/2010	9.45200 14/02/2011	23.65500	23.65423	पूर्ण
135	23/07/2010	हमीदपुर में साईज 6.00 गुणे 5.50 मी० व साईनबोर्ड	वीर अब्दुल हमीद गेट का निर्माण गन्ना विभाग	4.05900	2.44500 02/08/2010	1.61400 30/03/2011	4.05900	4.05830	पूर्ण
136	23/07/2010	मुबारकपुर में निर्माण साईज 6.00 गुणे 5.50 मी० व साईनबोर्ड	वीर अब्दुल हमीद गेट का गन्ना विभाग	4.05900	2.44500 02/08/2010	1.61400 30/03/2011	4.05900	4.05830	पूर्ण
137	06/08/2010	ग्राम भूपगढ़ जोत टोला में पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5अदद	वि०वि०ख०	6.42700	5.78400 11/08/2010	0.00000 / /	5.78400	5.78400	अपूर्ण
138	06/08/2010	धुरियापार चीनी मिल के पास विद्युतीकरण 23 पोल 10 के०वी०ए० का	मडैया टोला में वि०वि०ख०	4.92100	4.42800 11/08/2010	0.00000 / /	4.42800	4.42800	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ट्रांसफार्मर 6 अदद							
139	06/08/2010	ग्रामसभा रदौली में मुरारपुर टोला का विद्युतीकरण 30 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 5 अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	5.27200	4.74400 11/08/2010	0.00000 / /	4.74400	4.74400	अपूर्ण
140	06/08/2010	ग्रामसभा कास्त काशी नायक हरपुर का विद्युतीकरण 3 पोल 20 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० द्वितीय	0.88300	0.79400 11/08/0201	0.00000 / /	0.79400	0.78400	अपूर्ण
141	06/08/2010	ग्रामसभा गोपालपुर में 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर की स्थापना एक अदद विद्युतीकरण 15 पोल	वि०वि०ख० द्वितीय	2.89500	2.60500 11/08/2010	0.00000 / /	2.60500	2.60500	अपूर्ण
142	21/08/2010	ग्राम मड़ई गांव में दुर्गा मन्दिर से रामकरन के घर तक लेपन कार्य 300 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	8.60000	5.36200 26/08/2010	3.23800 30/03/2011	8.60000	8.60000	पूर्ण
143	21/08/2010	ग्राम मड़ई गांव में श्री रामकरन के पहले 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 40 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.30600	2.06700 26/08/2010	1.23900 30/03/2011	3.30600	3.30600	पूर्ण
144	14/09/2010	गायत्री विद्या प्रज्ञा पीठ उरूवा बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माज्ञा 7.60 गुणे 6.10 मी० गैलरी 3.05 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 14/09/2010	2.40000 14/01/2011	6.00000	6.00000	पूर्ण
145	14/09/2010	ग्राम पंचायत पहाड़पुर में प्रा०वि० मोड़ से अमर चन्द के घर तक सी०सी० रोड का निर्माण 100 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.95200	1.86400 15/09/2010	1.08800 31/05/2011	2.95200	2.95200	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
146	14/09/2010	गोला पकड़ी रोड पर प्रा० विद्यालय से बारी के घर तक सी०सी० रोड 342.72 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	ग्रा०अ०सेवा	6.45300	4.04300 15/09/2010	2.41000 03/08/2011	6.45300	6.45300	पूर्ण
147	14/09/2010	ग्राम परसिया निस्फी राजा में पकड़ी गोला रोड पर स्थित पुलिया से मलखा सिंह के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.29200	2.06600 15/09/2010	1.22500 03/08/2011	3.29100	3.29100	पूर्ण
148	12/06/2011	वार्ड नं० 4 गोला में गुलाम रब्बानी (जी०आर० टेलर्स) के घर से इसहाक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 51.00 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.26900	0.77100 22/10/2011	0.00000 / /	0.77100		अपूर्ण
149	21/06/2011	भारतीय किसान लघु माध्यमिक विद्यालय जदवापुर बेलघाट में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद चहारदीवारी 60 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 28/06/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
150	21/06/2011	गोलीपार पिच रोड पर मन्नान के खेत से गोलीपार आबादी तक लेपन कार्य 500 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	10.86000	6.52600 28/06/2011	0.00000 / /	6.52600	6.52600	अपूर्ण
151	21/06/2011	ग्राम पहाड़पुर में गोला कौड़ीराम सम्पर्क मार्ग पर श्री बाल गोविन्द सिंह के घर से उमेश सिंह के घर तक लेपन 400 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	10.84400	6.51600 28/06/2011	0.00000 / /	6.51600	6.51600	अपूर्ण
152	21/06/2011	ग्राम अहिरौली में श्री कालिका के घर से ग्राम मसहा रोड पर पिच कार्य 700 मी० व 600 एम०एम० की ह०पा० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	22.10500	13.27300 28/06/2011	0.00000 / /	13.27300	3.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
153	05/07/2011	वंशीचन्द्र महाविद्यालय चिलवा गोरखपुर में हाल 20.50 गुणे 14.90 मी० कमरा दो अदद बरामदा एक व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	24.50000	14.70000 06/07/2011	0.00000 / /	14.70000	14.70000	अपूर्ण
154	27/07/2011	पं० रामनयन रामसुख डिग्री कालेज सोहनाग पचपेड़वा में भवन निर्माण दो अदद शौचालय दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	20.00000	12.00000 29/07/2011	0.00000 / /	12.00000	12.00000	अपूर्ण
155	27/07/2011	श्रीमती राजकली सिंह इण्टर कालेज अराव जगदीशपुर में कक्ष निर्माण 3 अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	20.00000	12.00000 29/07/2011	0.00000 / /	12.00000	12.00000	अपूर्ण
156	27/07/2011	डा० भीमराव अम्बेडकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय गोला में द्वितीय एवं तृतीय तल पर कक्ष निर्माण पैसेज आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.50000	3.90000 29/07/2011	0.00000 / /	3.90000	3.90000	अपूर्ण
157	24/10/2011	ग्रामसभा चिलवा का विद्युतीकरण 9 पोल पर तीन तार 7 पोल पर 4 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	1.96000	1.76700 31/10/2011	0.00000 / /	1.76700	1.76700	अपूर्ण
158	05/11/2011	ग्रामसभा बारांनगर का विद्युतीकरण 15 पोल पर तीन तार 5 पोल पर 4 तार 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	2.16600	1.95200 31/10/2011	0.00000 / /	1.95200	1.95200	अपूर्ण
159	21/12/2011	ग्राम डेहरीभार गगहा मुख्य मार्ग से पूर्व प्रधान श्री उमाशंकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 130 मीटर व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.70000	2.23000 23/12/2011	0.00000 / /	2.23000		अपूर्ण