

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	06/12/2007	ग्राम इन्दरवार में नकेली के पास 1 गुणे 4 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 1 गुणे 50 मी० व 1 गुणे 100 मी० व खडन्जा 2 गुणे 50 मी० साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.06000	3.80000 14/12/2007	1.26000 31/03/2008	5.06000	5.06000	पूर्ण
2	06/12/2007	बिहारी से कुनवार के बीच 1 गुणे 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 45 मी० ख० 2 गुणे 25 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.09000	3.05000 14/12/2007	1.04000 31/03/2008	4.09000	4.09000	पूर्ण
3	06/12/2007	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के अधिष्ठापन का कार्य 43 अदद (अंशदान)	जल निगम	0.86000	0.86000 14/12/2007	0.00000 / /	0.86000	0.86000	पूर्ण
4	25/10/2008	ग्रामसभा बनकटा में श्री विजय पाण्डेय के घर नेडा के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.25900	0.25900 31/10/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
5	25/10/2008	ग्राम मरहठा में श्री मन्दू सिंह के घर के सामने नेडा सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद		0.25900	0.25900 31/10/2008	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
6	15/11/2008	ग्रामसभा मरहठा टोला बिचउपुर में 1 गुणे 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एवं एप्रोच 2 गुणे 2 गुणे 50 मी० पुलिया दो अदद व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.72700	3.54500 21/11/2008	1.18200 28/02/2009	4.72700	4.72700	पूर्ण
7	15/11/2008	ग्रामसभा बहरौली में बन्धे के पास 1 गुणे 3 मी० की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 50 मी० खडन्जा 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.24500	3.18500 21/11/2008	1.06000 28/02/2009	4.24500	4.24500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	25/09/2009	ग्रामसभा मरहटा का विद्युतीकरण 62 पोल 100 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर 10 अदद	वि०वि०ख० प्रथम	9.02200	8.11900 30/09/2009	0.90300 19/05/2010	9.02200	8.11900	अपूर्ण
9	04/12/2009	ग्राम पंचायत मरहटा में कृष्णदेव सिंह के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
10	04/12/2009	ग्राम पंचायत मरहटा में बलराम सिंह के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
11	04/12/2009	ग्राम पंचायत मरहटा में नकुल के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
12	04/12/2009	ग्राम पंचायत मरहटा में दुर्गा मन्दिर के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
13	04/12/2009	ग्राम चकिया सिंह में सिब्बन के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण
14	04/12/2009	ग्राम पंचायत बिचउपुर में यादव टोला में सार्वजनिक चौराहा पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23100	0.23100 04/12/2009	0.00000 / /	0.23100	0.23100	पूर्ण