

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29/11/2007	महुई सुधरपुर (फुलवरिया) में यादव के मकान से रामाश्रय लाल के मकान तक एवं बाबूलाल गुप्ता के मकान से मारकण्डेय मिश्र के मकान तक मि०/ख० 424 मी० व नाली 415 मी० व साईनबोर्ड	श्री जगदीश ग्रा०अ०सेवा	6.34800	4.43000 07/12/2007	1.91800 30/08/2008	6.34800	6.34800	पूर्ण
2	29/11/2007	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प के कार्य 225 अदद (अंशदान)	अधिष्ठापन का जल निगम	4.50000	4.50000 06/12/2007	0.00000 / /	4.50000	4.50000	पूर्ण
3	17/01/2008	साधन सहकारी समिति चन्द्रभान नायक के मकान से आगे रोड 345 मी० क्रॉस नाली 15 मी० व साईनबोर्ड	गिरधरपुर से श्री वि.ख. कौड़ीराम	5.12700	3.85000 31/01/2008	1.27700 02/08/2008	5.12700	5.12700	पूर्ण
4	02/02/2008	कन्दराई बरवल पिच रोड से लेपन कार्य 300 मी० व साईनबोर्ड	ग्रामसभा खोरठा ग्रा०अ०सेवा	5.37700	3.96000 04/02/2008	1.41700 22/01/2009	5.37700	5.37700	पूर्ण
5	02/02/2008	ग्राम कालेसर में और हरिजन बस्ती तक मि० एवं क्रॉस नाली स्लैप 3 नं० व साईनबोर्ड	रा०रा०मार्ग से शिव मन्दिर ग्रा०अ०सेवा	3.94900	2.78000 04/02/2008	1.16900 22/01/2009	3.94900	3.94900	पूर्ण
6	02/02/2008	ग्रामसभा मिश्रौलिया में मकान से श्री दूधनाथ के मकान तक रोड 400 मी० एवं साईनबोर्ड एक अदद	आद्या प्रसाद दूबे के ग्रा०अ०सेवा	6.43700	4.45000 04/02/2008	1.98700 18/02/2009	6.43700	6.43700	पूर्ण
7	02/02/2008	ग्रामसभा रामपुर गुप्ता के मकान से कल्पनाथ मौर्य के मकान तक रोड 325 मी० एवं क्रॉस नाली पर स्लैब 6 अदद व साईनबोर्ड	श्रीराम अवतार ग्रा०अ०सेवा	4.58500	3.19000 04/02/2008	1.39500 22/01/2009	4.58500	4.58500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02/02/2008	ग्राम बलुईगाड़ा में रवि प्रताप के मकान से धर्मनाथ के मकान तक सी०सी० रोड 306 मी० व साईनबोर्ड	श्री ग्रा०अ०सेवा	4.31800	3.01000 04/02/2008	1.30800 22/01/2009	4.31800	4.31800	पूर्ण
9	02/02/2008	ग्रामसभा भरवलिया बुजुर्ग चौराहे से सी०एन० मिश्र के मकान (सिद्धार्थनगर) तक लेपन कार्य 200 मी० नाली 249 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	श्री ग्रा०अ०सेवा	4.83000	3.51000 04/02/2008	1.32000 22/01/2009	4.83000	4.83000	पूर्ण
10	02/02/2008	ग्रामसभा मिर्जापुर में मुख्य चौराहे से बन्धे तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	श्री ग्रा०अ०सेवा	4.93000	3.49000 04/02/2008	1.44000 10/06/2009	4.93000	4.93000	पूर्ण
11	02/02/2008	डांगीपार पिच रोड से श्री मोती कनौजिया के मकान व श्री प्रवीन सिंह के मकान होते हुए श्री आद्या सिंह के मकान तक सी०सी० रोड 330 मी० व साईनबोर्ड	श्री ग्रा०अ०सेवा	4.92600	3.01000 04/02/2008	1.91600 10/06/2009	4.92600	4.92600	पूर्ण
12	02/02/2008	भरवलिया बुजुर्ग में श्री महेन्द्र सिंह के मकान के सामने सी०सी० रोड से श्री शैलेश त्रिपाठी के मकान से श्री सन्तू यादव के मकान के पास पुलिया व सी०सी० रोड 160 मी० साईनबोर्ड	श्री ग्रा०अ०सेवा	2.76800	2.04000 04/02/2008	0.72800 22/01/2009	2.76800	2.76800	पूर्ण
13	02/02/2008	ग्रामसभा कजाकपुर के टोला कैलाशपुरी (भगत चौराहा) में श्री आंकार सिंह के आगे खड्न्जा से श्री गंगा बाबू के मकान तक मि०/ख० 550 मी० व साईनबोर्ड	श्री ग्रा०अ०सेवा	5.42500	2.89000 04/02/2008	2.53500 10/06/2009	5.42500	5.42500	पूर्ण
14	10/03/2008	ग्रामसभा करंजही के टोला अईमा में श्री प्रसाद वि.ख. कौडीराम		4.43800	3.32000 13/03/2008	1.11800 03/07/2009	4.43800	4.43800	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		बेलदार के मकान से श्री कमिच्छा निषाद के मकान होते हुए श्री बृजलाल यादव के मकान तक सी०सी० रोड 240 मी० व साईनबोर्ड एक अदद							
15	10/03/2008	बिस्टौली खुर्द ग्राम में श्री जयराम यादव के मकान से मुंशी महारा के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण 308 मी० नाली 20 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	4.46500	3.32000 13/03/2008	1.14500 02/08/2008	4.46500	4.46500	पूर्ण
16	10/03/2008	चवरिया खुर्द ग्राम में श्री रामनाथ मौर्य के आटा चक्की से श्रीराम किशोर सिंह के मकान तक सी०सी० रोड निर्माण 308 मी० नाली 20 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	4.93000	3.70000 13/03/2008	1.23000 02/08/2008	4.93000	4.93000	पूर्ण
17	25/03/2008	महीप नारायन शाही जनता इण्टर कालेज महावीर छपरा गोरखपुर में कक्ष 7.75 गुणे 6.25 मी० 2 अदद बरामदा 28 गुणे 2.75 मी० पोर्च 3 गुणे 4.20 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 11/03/2008	1.25000 14/09/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
18	25/03/2008	हरी सिंह रामदेव प्राथमिक विद्यालय जंगल अखलास कुंवर ककराखोर पिपरौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण कक्ष आर०सी०सी० कालम 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 29/03/2008	0.75000 18/02/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
19	25/03/2008	श्यामा देवी जू०हा० स्कूल खानिमपुर गोरखपुर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 25 गुणे 5 फीट बरामदा 51.10 गुणे 8 फीट दरवाजा खिड़की आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 29/03/2008	0.75000 17/06/2008	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	31/03/2008	इण्डिया मार्का हैण्डपम्प अधिष्ठापन कार्य (अंशदान)	जल निगम	3.00000	3.00000 31/03/2008	0.00000 / /	3.00000	3.00000	पूर्ण
21	05/05/2008	गजपुर बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद 4 सेट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
22	05/05/2008	कौड़ीराम चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
23	05/05/2008	ग्रामसभा हरैया में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
24	05/05/2008	बरडाड़ चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
25	05/05/2008	जैतपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
26	05/05/2008	पिपरौली कस्बा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
27	05/05/2008	खोराबार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 01/01/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	06/06/2008	जयपाली देवी जूनियर हाई स्कूल दिव्यनगर खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 6.10 मी० गुणे 7.60 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 10/06/2008	0.75000 08/12/2008	3.00000	3.00000	पूर्ण
29	01/08/2008	ग्रामसभा बिस्टौली बुजुर्ग में पक्की सड़क से मुन्ना प्रसाद त्रिपाठी एवं श्री अरुण कुमार त्रिपाठी के मकान तक सी०सी० रोड 245 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	3.95000	2.96500 08/08/2008	0.98500 19/01/2009	3.95000	3.95000	पूर्ण
30	01/08/2008	ग्राम स्थली बालिका इण्टर कालेज बुद्धिग्राम ककराखोर गोरखपुर में कक्ष व कक्ष का बीम छत प्लास्टर दरवाजा आदि 6.10 गुणे 9.15 मी० 2 अदद बरामदा 1.95 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 08/08/2008	0.75000 03/01/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
31	22/09/2008	कसिहार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग विकास एवं निर्माण	भारतीय को० ग्रा० लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
32	22/09/2008	बेलीपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग विकास एवं निर्माण	भारतीय को० ग्रा० लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
33	22/09/2008	डवरपार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग विकास एवं निर्माण	भारतीय को० ग्रा० लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
34	22/09/2008	कौड़ीराम गजपुर मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	22/09/2008	बुद्ध बाजार गजपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
36	22/09/2008	कौड़ीराम गोला तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
37	22/09/2008	डांगीपार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
38	22/09/2008	रानीडीहा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
39	22/09/2008	इन्जीनियरिंग कालेज पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
40	22/09/2008	बेलवार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
41	22/09/2008	मिर्जापुर बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
42	22/09/2008	सेंवाई बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			लि०						
43	22/09/2008	महावीर छपरा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
44	22/09/2008	छपिया बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 24/09/2008	0.33900 26/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
45	22/09/2008	महाराजा बिजली पासी रामरूप लघु माध्यमिक विद्यालय खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.20 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 24/09/2008	0.50000 25/06/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
46	25/10/2008	श्रीमती मुराती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय गजपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट 4 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 31/10/2008	1.00000 20/02/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
47	06/11/2008	सिंह वाहिनी संत शंकर विद्या मन्दिर डांगीपार गोरखपुर में सीढी 2.75 गुणे 6.10 मी० बरामदा 11.05 गुणे 1.80 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 15/11/2008	0.25000 31/03/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण
48	04/12/2008	आशुतोष शिक्षा एवं सेवा संस्थान गोरखपुर में भवन निर्माण पुस्तकालय इन्टरनेट हाल शौचालय कारीडोर आदि एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/सचिव, गीडा	25.00000	18.75000 31/10/2008	6.25000 21/12/2009	25.00000	25.00000	पूर्ण
49	19/12/2008	ग्रामसभा नगवा में श्री मोतीलाल के घर से संजय श्रीवास्तव के घर तक सी०सी० रोड	ग्रा०अ०सेवा	7.15000	5.36500 24/12/2008	1.78500 30/01/2010	7.15000	7.15000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		350 मी० व साईनबोर्ड							
50	19/12/2008	सिंघड़िया शिवपुर रोड से श्री मारकण्डेय मिश्र के मकान होते हुए चन्दन सिंह के मकान तक सी०सी० रोड 210 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.16000	3.11500 24/12/2008	1.04500 30/01/2010	4.16000	4.16000	पूर्ण
51	19/12/2008	सिक्टौर चौराहे से काली मन्दिर तक रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	सी०सी० ग्रा०अ०सेवा	4.99500	3.50500 24/12/2008	1.49000 30/01/2010	4.99500	4.99500	पूर्ण
52	19/12/2008	सोनी बायो लैपटाप बी०जी०एन०एफ०डब्लू० 12 जी/बी जेनुईन बिस्टा होम बेसिक इन्टरनल हार्डडिस्क 160 जी०बी०	मे० फाइन इन्फोटेक बलदेव प्लाजा गोरखपुर	0.83600	0.83600 29/12/2008	0.00000 / /	0.83600	0.83600	पूर्ण
53	19/12/2008	सोनी साइबरसाफ्ट माडल टी-500	मे० करन इलेक्ट्रानिक्स गोलघर गोरखपुर	0.19990	0.19990 29/12/2008	0.00000 / /	0.19990	0.19990	पूर्ण
54	19/12/2008	एच०पी० आफिसजेटप्रो 7580 आल इन वन	मे० पर्ल कम्प्यूटर बलदेव प्लाजा गोलघर गो०	0.18623	0.18623 29/12/2008	0.00000 / /	0.18623	0.18623	पूर्ण
55	31/12/2008	गामसभा देउराबीर के ग्रामसभा पड़पुरवा तक सी०सी० रोड का निर्माण 300 मी० व सार्दनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	5.62500	4.22500 03/01/2009	1.40000 16/07/2009	5.62500	5.62500	पूर्ण
56	31/12/2008	धनसही देवकली मार्ग से ग्राम बेला तक सी०सी० रोड 350 मी० व साईनबोर्ड	समयस्थान वि.ख. कौड़ीराम	5.92000	4.44500 03/01/2009	1.47500 16/07/2009	5.92000	5.92000	पूर्ण
57	31/12/2008	ग्रामसभा मझगांवा श्री अवध शक्ला के मकान होते हुए धोबी बस्ती होते हुए बंशी लोहार के मकान तक सी०सी०	होम्योपैथिक चिकित्सालय से वि.ख. कौड़ीराम	5.60500	4.21000 03/01/2009	1.39500 16/07/2009	5.60500	5.60500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		रोड 360 मी० व साईनबोर्ड							
58	31/12/2008	ग्रामसभा तिघरा अमवा मार्ग से कटेया टोले तक सी०सी० रोड 270 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	5.47500	4.10500 03/01/2009	1.37000 16/07/2009	5.47500	5.47500	पूर्ण
59	31/12/2008	मलौली सोनाई पिच रोड से गुरुम्ही अनु० जाति बस्ती तक वाया शंकरजी स्थान तक सी०सी० रोड 240 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	4.07000	3.05500 03/01/2009	1.01500 16/07/2009	4.07000	4.07000	पूर्ण
60	31/12/2008	उचेर सी०सी० रोड से श्री राज बहादुर सिंह के मकान एवं धोबी बस्ती तक सी०सी० रोड 180 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	2.60500	1.95500 03/01/2009	0.65000 16/07/2009	2.60500	2.60500	पूर्ण
61	31/12/2008	सैनिक विहार कालोनी में सत्संग भवन के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
62	31/12/2008	फुरसतपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
63	31/12/2008	नीना थापा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
64	31/12/2008	बरहुआ चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
65	31/12/2008	एकला बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
66	31/12/2008	गजपुर जोलहा टोला में सेमी हाई मास्ट	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग							
67	31/12/2008	कौड़ीराम किसान इन्टर कालेज के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
68	31/12/2008	उचेर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
69	31/12/2008	भौवापार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2008	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
70	31/12/2008	मलांव चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 03/01/2009	0.34500 05/05/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
71	02/01/2009	शक्ति हर्बल इंस्टीच्यूट बरउर नगवा जैतपुर पिपरौली गोरखपुर में हाल 10.50 गुणे 4.60 मी० एक अदद बरामदा 3.30 मी० सीढ़ी 2.10 गुणे 4.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	अध्यक्ष शक्ति हर्बल रिसर्च इंस्टीच्यूट	5.00000	3.75000 07/01/2009	1.25000 31/07/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
72	02/01/2009	इन्टर कालेज कुसमौल गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 07/01/2009	0.50000 31/03/2009	2.00000	2.00000	पूर्ण
73	02/01/2009	श्यामा देवी जूनियर हाई स्कूल खानिमपुर तेनुआ गोरखपुर एक कमरे का फर्श प्लास्टर दरवाजा खिड़की का पल्ला रंगाई पुताई शौचालय आदि का कार्य	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 07/01/2009	0.25000 29/04/2009	1.00000	1.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74	13/01/2009	हीरा देवी शिव प्रसाद इन्टर कालेज चवरिया बुजुर्ग में कक्ष 9.15 गुणे 6.50 मी० एक अदद बरामदा 9.15 गुणे 2.62 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 22/01/2009	0.75000 14/09/2009	3.00000	3.00000	पूर्ण
75	19/01/2009	कजाकपुर सिंह के मकान तक मि०/ख० 111.00 मी० खड़न्जा उच्चीकरण 130 मी० व साईनबोर्ड	श्री राजेश के मकान से श्री विजेन्द्र ग्रा०अ०सेवा	2.20900	1.65500 22/01/2009	0.55400 30/01/2010	2.20900	2.20900	पूर्ण
76	19/01/2009	भगत चौराहे से दक्षिण श्री ओंकार सिंह के मकान के पश्चिम श्रीनाथ शरण के मकान से श्री ए०एन० सिंह के मकान तक मि०/ख० 73 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.06400	0.79500 22/01/2009	0.26900 19/03/2010	1.06400	1.06400	पूर्ण
77	19/01/2009	भरवलिया रोड से पहले डा० विद्या सागर से मकान से डा० ज्ञान मिश्र के मकान होते हुए श्री घनश्याम सिंह के मकान तक मि०/ख० 30 मी० खड़न्जा उच्चीकरण 200 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.23700	0.92500 22/01/2009	0.31200 30/01/2010	1.23700	1.23700	पूर्ण
78	19/01/2009	आदर्श विद्या भवन चारपान (हाटा) डवरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 21/01/2009	0.25000 21/08/2010	1.00000	1.00000	पूर्ण
79	28/02/2009	ग्रामसभा व्यवहरिया में पिच सड़क से सुरेन्द्र सिंह के मकान तक लगभग 50 मी० एवं पिच से मुन्ना सिंह के मकान तक 40 मी० सी०सी० रोड निर्माण 290 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.66700	3.50500 28/02/2009	1.16200 19/03/2010	4.66700	4.66700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80	28/02/2009	सरस्वती शिशु मन्दिर शहरिया कौड़ीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 28/02/2009	0.00000 / /	0.75000	0.75000	अपूर्ण
81	28/02/2009	रानीबाग बड़गो मार्ग से पथरा में अशोक यादव के घर से प्रम नारायण यादव के घर तक मि०/ख० 50 मी०	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	0.48000	0.36000 28/02/2009	0.00000 / /	0.36000	0.36000	पूर्ण
82	10/07/2009	सिंघड़िया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
83	10/07/2009	सिक्टौर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
84	10/07/2009	भगता चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
85	10/07/2009	भैरोपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
86	10/07/2009	रजही चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
87	10/07/2009	सैनिक विहार पूर्वी कालोनी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
88	10/07/2009	नीना थापा स्कूल के सामने मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89	10/07/2009	कुसमौल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
90	10/07/2009	हरैया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
91	10/07/2009	मलांव हरिजन बस्ती के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
92	10/07/2009	कौड़ीराम ब्लाक के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
93	10/07/2009	ग्रामसभा चवरिया में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
94	10/07/2009	भौवापार में पूरब तरफ सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
95	10/07/2009	कौड़ीराम से आगे बलुआ मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
96	10/07/2009	बांसगांव रोड पर पोखरे के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
97	10/07/2009	जैतपुर भैंसा बाजार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	10/07/2009	पेवनपुर स्कूल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
99	10/07/2009	खोरठा प्रा० स्कूल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
100	10/07/2009	रामपुर मलौली चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
101	10/07/2009	पिपरौली गल्ला मण्डी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
102	10/07/2009	भगवानपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
103	10/07/2009	खानीपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
104	10/07/2009	कन्दराई चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 07/10/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
105	10/07/2009	पिपरौली मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
106	10/07/2009	ग्रामसभा नगवा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/07/2009	0.54200 26/08/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
107	27/07/2009	ग्राम पथरा में भगवानी देवी के मकान से डा0 दुर्गा प्रसाद यादव के मकान के आगे तक मि0/खड़न्जा कार्य 230 मी0 व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	2.41900	1.45500 07/08/2009	0.96400 28/01/2010	2.41900	2.41900	पूर्ण
108	14/09/2009	सिंह वाहिनी सन्त शंकर विद्या मन्दिर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	डांगीपार प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 16/09/2009	0.80000 28/01/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
109	14/09/2009	पूर्वांचल पब्लिक स्कूल के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ0प्र0 श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि0	1.35700	0.81500 15/09/2009	0.54200 21/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
110	15/10/2009	इण्टर कालेज कुसमौल गोरखपुर में कक्ष निर्माण भूतल पर एक अदद व बरामदा प्रथम तल पर हाल एक अदद कक्ष 2 अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 27/10/2009	2.40000 20/02/2010	6.00000	6.00000	पूर्ण
111	15/10/2009	हीरा देवी शिव प्रसाद इण्टर कालेज चवरिया बुजुर्ग में भूतल पर बरामदा कक्ष आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	4.80000 27/10/2009	3.20000 05/03/2010	8.00000	8.00000	पूर्ण
112	06/11/2009	जयपाली देवी जू0हा0स्कूल दिव्यनगर खोराबार में भवन निर्माण कक्ष बरामदा सीढ़ी आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 26/11/2009	4.00000 05/03/2010	10.00000	10.00000	पूर्ण
113	06/11/2009	शफी मेमोरियल निस्वा स्कूल पिपरौली बाजार में कक्ष निर्माण कुर्सी से उपर कार्य 7.62 गुणे 6.00 मी0 3 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 26/11/2009	1.60000 05/03/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
114	06/11/2009	आदर्श जू0हा0 स्कूल डांगीपार खोराबार में कक्ष निर्माण 33 गुणे 18.3 मी0 व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 26/11/2009	0.80000 05/03/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	06/11/2009	माता पार्वती शिशु मन्दिर अड़िलापार पिपरौली में कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 26/11/2009	2.00000 20/02/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
116	14/12/2009	गायत्री विद्यापीठ कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महुई सुधरपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद बरामदा 2.15 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2009	2.00000 01/06/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
117	14/12/2009	स्व० रामरती देवी कन्या इण्टर कालेज देईपार पिपरौली में कक्ष निर्माण कुर्सी से ऊपर 6.10 गुणे 7.60 मी० दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 22/12/2009	1.20000 05/03/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण
118	23/01/2010	मोहल्ला विवेकपुरम खोराबार में श्री दिनेश पाल के मकान से श्री राज कुमार सिंह के मकान के आगे तक मि०/ख० कार्य 250 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.81000	1.69600 30/01/2010	1.11400 31/03/2010	2.81000	2.81000	पूर्ण
119	23/01/2010	श्री निषादराज प्राथमिक विद्यालय कठउर खोराबार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.60 मी० दो अदद साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 30/01/2010	1.60000 24/04/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
120	23/01/2010	प्रतिभा सिंह जूनियर हाई स्कूल शिवचक सेंवई बाजार में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.70 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 30/01/2010	0.80000 19/11/2010	2.00000	2.00000	पूर्ण
121	23/01/2010	सन्त गुलाब पूर्व माध्यमिक विद्यालय विशुनपुर बुजुर्ग में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 30/01/2010	1.20000 09/06/2010	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
122	06/03/2010	कन्या इण्टर कालेज हरैया कौड़ीराम में भवन निर्माण 5 अदद कार्यालय 2 अअ बरामदा चहारदीवारी व गेट आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	24.99000	14.99000 12/03/2010	10.00000 14/01/2011	24.99000	24.99000	पूर्ण
123	06/03/2010	ग्राम कनईल में श्री श्याम लाल गुप्ता के मकान से श्री अश्वनी कुमार शुक्ला पूर्व विधायक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मकान तक मि०/ख० 300 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. कौड़ीराम	3.16000	1.90600 12/03/2010	1.25400 14/02/2011	3.16000	1.90600	अपूर्ण
124	06/03/2010	ग्रामसभा डांगीपार में श्री जयन्ती गुप्ता के घर से श्री आद्या चौधरी के घर तक इण्टरलाकिंग 110.00 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.23300	1.34900 12/03/2010	0.88400 27/11/2010	2.23300	2.23300	पूर्ण
125	16/03/2010	ग्रामसभा कालेसर के अनुसूचित बस्ती में श्री जुम्मन प्रसाद के मकान से श्री राम सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग 210 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.00000	2.40000 25/03/2010	1.60000 31/03/2010	4.00000	4.00000	पूर्ण
126	31/07/2010	ग्रामसभा रामपुर मलौली में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
127	31/07/2010	जैतपुर बाजार के नन्दापार मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
128	31/07/2010	ग्रामसभा खोरिया भीटी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	31/07/2010	ग्रामसभा नेवास में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
130	31/07/2010	ग्रामसभा खरैला प्राथमिक विद्यालय के पास तिराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
131	31/07/2010	बनवार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
132	31/07/2010	ग्रामसभा बरवल माफी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
133	31/07/2010	ग्रामसभा मिश्रौलिया में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
134	31/07/2010	ग्रामसभा सिक्टौर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
135	31/07/2010	सैनिक विहार कालोनी नन्दानगर नेताजी डिफेन्स एकेडमी में डायस के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
136	31/07/2010	सैनिक विहार नन्दानगर ए एवं बी के मध्य मिंया साहब फार्म चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
137	31/07/2010	गिरधरपुर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/08/2010	0.54200 31/08/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
138	31/07/2010	पूर्वांचल विद्या मन्दिर मिर्जापुर निकट फलमण्डी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 6.10 गुणे 7.60 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 06/08/2010	1.20000 14/02/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
139	26/08/2010	पारसनाथ पब्लिक स्कूल रानीडीहा दिव्यनगर खोराबार में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद सीढ़ी 10 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 30/08/2010	0.99700 24/12/2010	2.79700	2.79700	पूर्ण
140	09/09/2010	नन्दानगर रेलवे क्रासिंग के पास दरगहिया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
141	09/09/2010	नन्दानगर के लक्ष्मी मार्केट में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
142	09/09/2010	बनौड़ा मे प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	09/09/2010	ग्रामसभा राउतपार उर्फ सरैया पोखरा के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
144	09/09/2010	ग्रामसभा गुलौरा मन्दिर मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
145	09/09/2010	ग्रामसभा उस्का मन्दिर पिपरौली मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
146	09/09/2010	रामपुर मलौली के टोला चपरहट में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
147	09/09/2010	ग्रामसभा मिश्रौलिया में कालीजी के स्थान के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
148	09/09/2010	ग्रामसभा खोरठा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
149	09/09/2010	ग्रामसभा छपिया चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
150	09/09/2010	ग्रामसभा खोरिया भीटी में अनुसूचित जाति बस्ती के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151	09/09/2010	ग्रामसभा अड़िलापार अनु० जाति बस्ती अम्बेडकर मूर्ति के उत्तर मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
152	09/09/2010	ग्रामसभा भगवानपुर में अखाड़ा मों के स्थान के बगल में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
153	09/09/2010	ग्रामसभा खोरिया भीटी में बड़ा पोखरा व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
154	09/09/2010	ग्रामसभा अमतौरा में प्राथमिक विद्यालय के मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 10/09/2010	0.54200 18/10/2010	1.35700	1.35700	पूर्ण
155	14/09/2010	पारसनाथ पब्लिक स्कूल दिव्यनगर खोराबार गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 15 गुणे 12 फीट दो अदद बरामदा 6 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 15/09/2010	0.66500 24/12/2010	1.86500	1.86500	पूर्ण
156	14/09/2010	गौतम बुद्ध चिल्ड्रेन एकेडमी मिर्जापुर बाजार में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 15/09/2010	1.20000 20/02/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
157	14/09/2010	श्री जगतगुरु शंकराचार्य उ०मा० विद्यालय मिर्जापुर बाजार में चहारदीवारी का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 15/09/2010	1.20000 11/05/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		130 मी० व साईनबोर्ड							
158	14/09/2010	सरस्वती शिशु शिक्षा एवं विद्या मन्दिर देवरिया भस्मा डवरपार में कक्ष 20 गुणे 25 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	2.40000 15/09/2010	1.60000 26/03/2011	4.00000	4.00000	पूर्ण
159	14/09/2010	स्कालर्स प्राथमिक विद्यालय लहसड़ी खोराबार में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा 2.45 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 15/09/2010	1.20000 01/06/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
160	16/09/2010	मुराती देवी पूर्व माध्यमिक विद्यालय गजपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद बरामदा 7 गुणे 9 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 16/09/2010	4.00000 29/07/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
161	16/09/2010	प्रिंस पब्लिक जूनियर हाई स्कूल भस्मा डवरपार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.50000	0.90000 16/09/2010	0.60000 12/01/2011	1.50000	1.50000	पूर्ण
162	19/11/2010	कैलाश इंस्टीच्यूट आफ फार्मैसी एण्ड मैनेजमेण्ट गीडा सेक्टर 9 में दो कक्ष दो हाल व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	25.00000	15.00000 27/11/2010	10.00000 29/07/2011	25.00000	25.00000	पूर्ण
163	19/11/2010	राजबली पूर्व माध्यमिक विद्यालय भीटी खोरिया गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 27/11/2010	0.00000 / /	1.80000	1.70000	अपूर्ण
164	19/11/2010	बी०पी० एकेडमी पूर्व माध्यमिक विद्यालय शक्तिनगर रूस्तमपुर गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 27/11/2010	1.20000 29/04/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
165	31/12/2010	ग्रामसभा कजाकपुर में मु० विवेकपुरम में श्री राजन कन्नोजिया के मकान से श्री सोमई प्रसाद के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 210 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.95300	3.58100 14/01/2011	2.37200 26/03/2011	5.95300	5.95300	पूर्ण
166	31/12/2010	ग्रामसभा बड़गो टोला पोखरा में श्री श्रवण के मकान से श्री सुभाष मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 83 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.07400	1.25400 14/01/2011	0.82000 26/03/2011	2.07400	2.07400	पूर्ण
167	28/01/2011	ग्राम पंचायत जंगल दीर्घन सिंह के टोला विश्रामपुर में विवाहघर का निर्माण हाल 30 गुणे 20 फीट कमरा 11.8 फीट गुणे 10 फीट एक अदद बरामदा 10 फीट चौड़ा व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.90500	3.55300 14/02/2011	2.35200 29/09/2011	5.90500	5.90500	पूर्ण
168	16/03/2011	सुभावती देवी जू० हाई स्कूल भामापार पिपरौली गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व बरामदा 1.50 मी० चौड़ा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 24/03/2011	1.20000 01/06/2011	3.00000	3.00000	पूर्ण
169	30/06/2011	ग्रामसभा भखरा के पास टोले के मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
170	30/06/2011	ग्रामसभा बरवल गोलम्बर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
171	30/06/2011	ग्रामसभा बड़गहन में डीह बाबा स्थान पर सेमी उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	सहकारी संघ लि०						
172	30/06/2011	ग्रामसभा बड़गहन में तिराहे पर रामलौट पासवान के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
173	30/06/2011	ग्रामसभा नेवास के सरवरिया टोले पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
174	30/06/2011	ग्रामसभा माहीपार दुर्गा मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
175	30/06/2011	ग्रामसभा कालेसर में राम सिमिरन के दुकान के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
176	30/06/2011	ग्रामसभा देउरबीर मिश्रौली रोड पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
177	30/06/2011	नगर निगम जीतपुर सैनिक कुन्ज चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
178	30/06/2011	नगर निगम दरगहिया मुख्य चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लेटरिंग व पेंटिंग							
179	30/06/2011	ग्रामसभा कन्दराई के जरलही टोला पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
180	30/06/2011	ग्रामसभा भगवानपुर अनु० जाति बस्ती में सीताराम सिंह के तरकुलानी के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
181	30/06/2011	ग्रामसभा ककराखोर दुर्गा मन्दिर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
182	30/06/2011	ग्रामसभा ककराखोर के मोड़ पर ढाबे के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
183	30/06/2011	ग्रामसभा बरपार पशु चिकित्सालय के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
184	30/06/2011	ग्रामसभा खोरठा राम समुझ के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
185	30/06/2011	ग्रामसभा खोरठा सुरेश चौधरी व रामानन्द के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186	30/06/2011	ग्रामसभा गाडर प्रा०पा० के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
187	30/06/2011	ग्रामसभा मल्हीपुर मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/11/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
188	30/06/2011	ग्रामसभा कैली (छोटकी) जू०हा० स्कूल के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
189	30/06/2011	ग्रामसभा अडिलापार भट्ठा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
190	30/06/2011	ग्रामसभा नन्दापार दक्षिण टोले पर अनु० जाति बस्ती मोड़ पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 02/07/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
191	29/07/2011	ग्रामसभा भगवानपुर टोला भिलन्दरी में डिहवा टोला का विद्युतीकरण 2 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अददव साईनबोर्ड	वि०वि०ख० द्वितीय	0.80400	0.72600 01/10/2011	0.00000 / /	0.72600	0.72600	अपूर्ण
192	29/08/2011	ग्रामसभा रामपुर मलौली मौर्या टोला के श्री भदरसी मौर्य के मकान के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 06/09/2011	0.54200 12/10/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193	29/09/2011	श्यामा देवी जूनियर हाई स्कूल खानिमपुर तेनुआ में कक्ष 7.60 गुणे 6.10 मी० बरामदा 2.45 मी० चौड़ा वचहारदीवारी 40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 30/09/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
194	03/10/2011	हीरा देवी शिव प्रसाद पूर्व माध्यमिक विद्यालय चवरिया बुजुर्ग गोरखपुर में भूतल पर बरामदा 32.45 गुणे 2.62 मी० प्रथम तल पर कक्ष तीन अदद बरामदा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	12.00000	7.20000 12/10/2011	0.00000 / /	7.20000	5.00000	अपूर्ण
195	03/10/2011	जयपाली देवी जूनियर हाई स्कूल दिव्यनगर खोराबार में भवन निर्माण कक्ष 3 अदद व बरामदा दो अदद तथासाईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 12/10/2011	0.00000 / /	6.00000	5.00000	अपूर्ण
196	03/10/2011	पारसनाथ पब्लिक स्कूल रानीडीहा दिव्यनगर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट सीढ़ी 10 गुणे 20 फीट द्वितीय तल पर कक्ष व सीढ़ी तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.94500	5.97600 12/10/2011	0.00000 / /	5.97600	5.00000	अपूर्ण
197	18/10/2011	सरस्वती देवी लघु माध्यमिक विद्यालय पिपरौली बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 31/10/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
198	29/10/2011	शक्ति हर्बल इंस्टीच्यूट बरउर (नगवा) जैतपुर में प्रथम तल पर कमरा निर्माण 2 अदद बरामदा 4.36 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	अध्यक्ष, शक्ति हर्बल रिसर्च इंस्टीच्यूट, जैतपुर	5.00000	3.00000 01/11/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
199	29/10/2011	ग्राम पिपरौली के जैतपुर नन्दापार तिराहे से श्री लालचन्द शर्मा के मकान तक विद्युतीकरण	वि०वि०ख० द्वितीय	2.08000	1.87300 01/11/2011	0.00000 / /	1.87300	1.87300	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		19 पोल 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड							
200	11/11/2011	ग्लोबल एकेडमी प्राथमिक विद्यालय डफहिया लालपुर टीकर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.62 गुणे 6.09 मी० 2 अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 18/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण
201	11/11/2011	छोटकी कैली में दुलारे निषाद के घर से देई मां स्थान होते हुए श्री हरीराम के मकान तक इण्टरलाकिंग 400 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	6.25900	3.76500 26/11/2011	0.00000 / /	3.76500		अपूर्ण
202	11/11/2011	बड़की कैली में प्रा०पा० से परदेशी निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 130 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.53500	2.13100 26/11/2011	0.00000 / /	2.13100		अपूर्ण
203	15/12/2011	ग्रामसभा भीटी उर्फ खोरिया के निषाद बस्ती में सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
204	15/12/2011	ग्रामसभा मलौली में चपरहट टोले पर सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
205	15/12/2011	ग्रामसभा कुसुम्ही में विजय हरिजन के घर के पास सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
206	15/12/2011	ग्रामसभा जैतपुर पिपरौली रोड पर जैतपुर तिराहे के पास सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207	15/12/2011	ग्रामसभा भीटी उर्फ खोरिया के पास सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	शिव मन्दिर के उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
208	15/12/2011	ग्रामसभा तेनुआ अम्बेडकर मार्ग के पास सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
209	15/12/2011	ग्रामसभा डांगीपार (भांटपार) के बस्ती के पास सेमी हाई मास्ट लाईट एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 16/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
210	15/12/2011	ग्राम रामपुर मलौली में से अनु०जाति बस्ती होते हुए कुसहर मौर्य के घर तक सी०सी० रोड 290 मी० व साईनबोर्ड	कल्पनाथ मौर्य के घर ग्रा०अ०सेवा	4.89000	2.94400 16/12/2011	0.00000 / /	2.94400		अपूर्ण
211	20/12/2011	लिटिल स्कालर एकेडमी महावीर छपरा गोरखपुर में 7.52 गुणे 6.09 मी० शौचालय 4.57 गुणे 3.05 मी० व साईनबोर्ड	एकेडमी प्राथमिक विद्यालय प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
212	22/12/2011	ग्राम नेवास में श्री ओरी प्रसाद के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	मौर्य के मकान नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
213	22/12/2011	ग्राम बड़गहन में श्री दूधनाथ सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	प्रसाद के मकान नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
214	22/12/2011	ग्राम परसाडाड़ में श्री राघवेन्द्र दूबे पूर्व प्रधान के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
215	22/12/2011	ग्राम रामपुर मलौली में श्री सतीशचन्द्र श्रीवास्तव के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
216	22/12/2011	ग्राम खरैला में गुरु प्रसाद सिंह पूर्व प्रधान के घर के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
217	22/12/2011	ग्राम पंचायत खरैला में अनु०जाति बस्ती में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
218	22/12/2011	ग्राम पंचायत मल्हीपुर में अनु०जाति बस्ती बन्हवा में सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
219	22/12/2011	ग्राम पंचायत बसावनपुर में श्री प्रभा शंकर त्रिपाठी के मकान के सामने स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.23351	0.23351 23/12/2011	0.00000 / /	0.23351		अपूर्ण
220	22/12/2011	बसुधा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 23/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
221	22/12/2011	देईपार चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 23/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
222	22/12/2011	ग्राम नेवास मौर्या टोला शिव मन्दिर के पास	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	1.35700	0.81500 23/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद सहकारी संघ लि० लेटरिंग व पेंटिंग							
223	22/12/2011	ग्राम ककना में अनु० जाति बस्ती व मौर्या टोला के बीच में चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 23/12/2011	0.00000 / /	0.81500		अपूर्ण
224	23/12/2011	ग्रामसभा कालेसर बगहा बाबा स्थान के सामने मोक्षधाम पर यात्री विश्रामालय 15 गुणे 20 मी० सीढ़ी 5 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	11.72600	7.04500 23/12/2011	0.00000 / /	7.04500		अपूर्ण