

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12/12/2007	इण्डिया मार्का II हैण्डपम्प की स्थापना 212 अदद (अंशदान)	जल निगम	4.24000	4.24000 18/12/2007	0.00000 / /	4.24000	4.24000	पूर्ण
2	17/12/2007	ग्राम पंचायत जिन्दापुर टोला केवटनवा पर राम जतन मौर्य के घर से जरहती टोला तक मि०/ख० 750 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	4.69000	2.82000 04/01/2008	1.87000 18/02/2009	4.69000	4.67570	पूर्ण
3	17/12/2007	ग्रामसभा पलिया सूर्यवंश यादव के घर से जोखन के घर तक सी०सी० रोड 255 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	3.76000	2.82000 04/01/2008	0.94000 18/02/2009	3.76000	3.72860	पूर्ण
4	17/12/2007	ग्राम पंचायत नयागांव में कालीजी के स्थान से लालजी के घर तक सी०सी० रोड 100 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	1.50000	1.13000 04/01/2008	0.37000 18/02/2009	1.50000	1.47348	पूर्ण
5	17/12/2007	बड़ी जमुनिया में रामजी प्रजापति के घर से भुअर प्रजापति के घर तक सी०सी० रोड 177 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	2.54300	2.04000 04/01/2008	0.50300 22/01/2009	2.54300	2.37000	पूर्ण
6	17/12/2007	महराजगंज कुदरिया पिच रोड से तिनडाड़ तक सी०सी० रोड 400 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	10.32000	7.75000 04/01/2008	0.00000 / /	7.75000	7.60898	पूर्ण
7	17/12/2007	ग्राम मुतवना देवस्थान से सेलई हरिजन बस्ती तक मि०/ख० 400 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	2.32600	1.81000 04/01/2008	0.51600 18/06/2008	2.32600	2.29970	पूर्ण
8	17/12/2007	भोला मद्धेशिया के मकान से प्रा०पा० सिक्टौर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	3.43000	2.58000 04/01/2008	0.00000 / /	2.58000	2.55984	पूर्ण
9	17/12/2007	फतेहपुर में चिन्नी यादव के घर से राम नरेश के घर तक मि०/ख० 45 मी०	वि.ख. चरगांवा	0.24000	0.18000 04/01/2008	0.00000 / /	0.18000	0.18000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	05/02/2008	विजयनगर नकहा नं० 1 राप्तीनगर शहीद मजार के उत्तर विद्युतीकरण कार्य 10 पोल 25 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर एक अदद	वि०वि०ख० (नगरीय तृतीय)	1.43300	1.29000 07/02/2008	0.14300 17/04/2008	1.43300	1.43300	पूर्ण
11	25/02/2008	मानसरोवर पोखरा अंधियारी बाग के पूरब किनारे सीढ़ी निर्माण पक्की सीढ़ी 24.50 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	8.10326	6.32000 03/03/2008	1.78236 08/02/2010	8.10236	8.10226	पूर्ण
12	28/02/2008	विश्व भारती हायर सेकेन्ड्री स्कूल उर्वरकनगर गोरखपुर में द्वितीय तल पर कक्ष 20 गुणे 20 फीट 3 अदद बरामदा 7 फीट चौड़ा बीम प्लास्टर आदि व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	5.25000 07/03/2008	1.75000 18/06/2008	7.00000	7.00000	पूर्ण
13	19/03/2008	बिलन्दपुर खत्ता में मिस्त्री के घर से नेवास के घर तक सी०सी० रोड निर्माण 23 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.28800	0.21000 29/03/2008	0.00000 / /	0.21000	0.21000	अपूर्ण
14	19/03/2008	बिलन्दपुर खत्ता में बंगरू मौर्या के घर से मुरारी निषाद के घर होते हुए काली मन्दिर तक सी०सी० रोड निर्माण 80 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.92400	0.69000 29/03/2008	0.00000 / /	0.69000	0.69000	अपूर्ण
15	19/03/2008	बिलन्दपुर खत्ता में मैना देवी कालेज के दक्षिण सी०सी० रोड 95 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.71600	1.29000 29/03/2008	0.00000 / /	1.29000	1.29000	अपूर्ण
16	19/03/2008	कोइल यादव के घर से जीतन यादव के घर तक सी०सी० रोड 23 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.29000	0.21000 29/03/2008	0.00000 / /	0.21000	0.21000	अपूर्ण
17	19/03/2008	मुहल्ला झुंगिया बाजार में राधेश्याम के मकान से जन्नु चमार के मकान तक सी०सी० रोड कवर सहित 100 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.94000	1.46000 29/03/2008	0.00000 / /	1.46000	1.46000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	29/03/2008	बशारतपुर अशोकनगर में राज कुमार अग्रवाल की दुकान के बगल से दीप्त मानडे के मकान तक सी०सी० रोड 127.70 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.03700	1.52000 31/03/2008	0.51700 01/06/2009	2.03700	2.03700	पूर्ण
19	29/03/2008	बशारतपुर अशोकनगर में वार्ड नं० 5 में रात अवध गिरी के मकान से बांके बिहारी मल्ल के घर तक सी०सी० रोड 56.20 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.05700	0.77000 31/03/2008	0.28700 01/06/2009	1.05700	1.05700	पूर्ण
20	29/03/2008	हुमांयूपुर उत्तरी वार्ड नं० 29 में वृन्दावन हाउस से दिलीप चक्रवर्ती के घर तक नाली 157.50 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.03000	0.77000 31/03/2008	0.26000 01/06/2009	1.03000	1.03000	पूर्ण
21	29/03/2008	ग्रामसभा तुर्कवलिया ब्रम्हदेव यादव के घर से जयराम सिंह के घर होते हुए सी०सी० रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया सहकारी संघ लि०	5.36500	4.04000 31/03/2008	1.32500 18/02/2009	5.36500	5.19018	पूर्ण
22	29/03/2008	गौरा खास में शिव मन्दिर से रामधनी के घर तक सी०सी० रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया सहकारी संघ लि०	4.79700	3.87000 31/03/2008	0.92700 18/02/2009	4.79700	4.75118	पूर्ण
23	29/03/2008	तुर्कवलिया में श्री लालमन यादव के घर से पोस्ट आफिस होते हुए कालीजी के स्थान तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड एक अदद	वि.ख. जं० कौड़िया सहकारी संघ लि०	5.62400	4.55000 31/03/2008	1.07400 18/02/2009	5.62400	5.53729	पूर्ण
24	29/03/2008	ग्राम खुटहना पी०डब्लू०डी० सड़क राम केवल मौर्य के घर से होते हुए विन्ध्याचल हरिजन बस्ती तक सी०सी० रोड 300 मी० व	वि.ख. जं० कौड़िया सहकारी संघ लि०	4.66000	4.36000 31/03/2008	0.30000 05/03/2010	4.66000	3.59038	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		साईनबोर्ड							
25	29/03/2008	सिंगहा में जोगिन्दर के घर से राघव यादव के वि.ख. जं० कौड़िया घर तक सी०सी० रोड 375 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	7.33000	5.50000 31/03/2008	1.83000 18/02/2009	7.33000	7.12500	पूर्ण
26	29/03/2008	ग्रामसभा जरहद में बसन्त यादव के मकान से वि.ख. जं० कौड़िया कालीजी के स्थान तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	5.66700	4.72000 31/03/2008	0.94700 18/02/2009	5.66700	5.65355	पूर्ण
27	29/03/2008	ग्रा पंचायत बरियारपुर प्रा०वि० बरियारपुर के सामने सटे पिच रोड से विन्ध्याचल यादव के घर तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	6.29000	4.72000 31/03/2008	0.00000 / /	4.72000	4.71687	पूर्ण
28	29/03/2008	ग्राम पंचायत रामपुर चक में राम प्रसाद हरिजन के घर से उमेश के घर तक सी०सी० रोड 330 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	6.13000	4.60000 31/03/2008	1.53000 26/02/2010	6.13000	4.80018	पूर्ण
29	29/03/2008	जं० नन्दलाल सिंह फौजदार सिंह चमार के घर से नवापार काली मां स्थान तक सी०सी० रोड 220 मी० व साईबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	4.21000	3.16000 31/03/2008	0.89000 26/02/2010	4.05000	4.03455	पूर्ण
30	29/03/2008	ग्राम बनगाई टोला बंजरहा में गोविन्द के घर से ब्रम्हा बाबा स्थान तक मि०/ख. 36 मी०	वि.ख. चरगांवा	0.26000	0.19000 31/03/2008	0.00000 / /	0.19000	0.19000	पूर्ण
31	29/03/2008	विश्व भारती हायर सेकेण्डरी स्कूल उर्वरकनगर गोरखपुर में फर्नीचर कार्य डेस्क व बेंच 100 सेट साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/03/2008	0.75000 24/06/2008	3.00000	3.00000	पूर्ण
32	05/05/2008	मोहरीपुर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 08/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		लेटरिंग व पेंटिंग							
33	05/05/2008	ओंकारनगर चौराहा (सिक्टौर) पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 08/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
34	05/05/2008	मानीराम चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद व लेटरिंग तथा पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 08/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
35	05/05/2008	जं० कौड़िया चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 08/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
36	05/05/2008	सिंहोरवा चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना 4 सेट लाईट सहित एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01200 16/05/2008	0.34500 08/12/2008	1.35700	1.35700	पूर्ण
37	21/06/2008	ग्रामसभा रामपुर कैथवली राम दवन सिंह के घर से लोलई के घर होतु हुए सामुदायिक केन्द्र तक सी०सी० रोड का निर्माण 200 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	3.98000	2.99000 25/06/2008	0.99000 25/02/2010	3.98000	3.94037	पूर्ण
38	23/06/2008	भमउर में गड़हिया टोला में कोईल के घर से सोमई के मड़ई तक खड़न्जा उच्चीकरण 300 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	1.54000	1.15500 25/06/2008	0.00000 / /	1.15500	1.07150	पूर्ण
39	23/06/2008	फत्तेपुर में डीहा में पुरानी नाली का उच्चीकरण 150 मी० व आर०सी०सी० कवर निर्माण 50 मी०	वि.ख. चरगांवा	0.41600	0.31000 25/06/2008	0.00000 / /	0.31000	0.27700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	23/06/2008	सिक्टौर बाजार में भगवती मद्धेशिया के घर ट्रांसफार्मर होते हुए रामजी जायसवाल के घर होते हुए पोखरे तक नाली निर्माण 230 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. चरगांवा	3.15000	2.36500 25/06/2008	0.00000 / /	2.36500	2.32135	पूर्ण
41	23/06/2008	ग्रामसभा भीटी तिवारी पाथर हरिजन के घर से विश्वनाथ तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	3.98000	2.99000 25/06/2008	0.99000 12/03/2010	3.98000	2.94810	पूर्ण
42	23/06/2008	कुशहरा कोदई गुप्ता के घर से शैलेश गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	3.58200	2.99000 25/06/2008	0.59200 18/02/2009	3.58200	3.53358	पूर्ण
43	23/06/2008	ग्रामसभा सिंहोरवा महाराज यादव के घर से मुन्ना तिवारी के घर तक सी०सी० रोड 250 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	4.68700	3.91000 25/06/2008	0.77700 18/02/2009	4.68700	4.48637	पूर्ण
44	02/10/2008	झुंगिया बाजार चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
45	02/10/2008	सरैया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
46	02/10/2008	मजनू चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47	02/10/2008	डोहरिया चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
48	02/10/2008	तुर्कवलिया बड़की चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
49	02/10/2008	जगतबेला चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना (4 सेट लाईट सहित) एक अदद, लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	1.01800 04/10/2008	0.33900 31/03/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
50	05/11/2008	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला जगतबेला गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्षनिर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.00000	3.00000 06/11/2008	1.00000 15/05/2009	4.00000	4.00000	पूर्ण
51	12/11/2008	मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद बरामदा 2.90 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 20/11/2008	1.25000 04/05/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
52	12/11/2008	ब्लूमिंग बड्स डिग्री कालेज मानीराम गोरखपुर में कक्ष 10.36 गुणे 8.23 मी० एक अदद बरामदा 16 गुणे 1.50 मी० सीढ़ी 5.15 गुणे 3.08 मी० शौचालय 5.18 गुणे 4.95 मी० साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	6.00000 20/11/2008	2.00000 03/02/2010	8.00000	8.00000	पूर्ण
53	03/12/2008	मोहम्मदपुर (मरही) में सेमी हाई मास्ट लाईट	भारतीय को० ग्रा०	1.35700	1.01800 16/12/2008	0.33900 18/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	विकास एवं निर्माण लि०						
54	03/12/2008	ताल कोईला (रमवापुर) में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 16/12/2008	0.33900 18/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
55	03/12/2008	सरहरी चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 16/12/2008	0.33900 18/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
56	03/12/2008	रामपुर चौराहा पर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 16/12/2008	0.33900 18/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
57	03/12/2008	रामजानकीनगर चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	भारतीय को० ग्रा० विकास एवं निर्माण लि०	1.35700	1.01800 16/12/2008	0.33900 18/02/2009	1.35700	1.35700	पूर्ण
58	13/01/2009	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला जगतबेला गोरखपुर में बरामदा 34.33 गुणे 1.80 मी० चहारदीवारी व 171.398 मी० गेट निर्माण व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 22/01/2009	1.25000 15/05/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
59	17/02/2009	ग्रासभा जगतबेला टोला खड़िया में 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि०/ख० 2 गुणे 50 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	4.13000	3.10100 18/02/2009	1.02900 12/03/2010	4.13000	3.10100	पूर्ण
60	17/02/2009	ग्रामसभा नयनसर में छट्टू हरिजन के घर से घनश्याम मास्टर के घर तक सी०सी० रोड	वि.ख. जं० कौड़िया	7.59000	5.69500 18/02/2009	1.89500 30/03/2010	7.59000	7.31975	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400 मी० व साईनबोर्ड							
61	17/02/2009	ग्राम मुहम्मदपुर माफी में रेलवे पुलिया से गुलाब मौर्या के घर होते हुए रामा के घर तक सी०सी० रोड 450 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	8.06000	6.04500 18/02/2009	2.01500 12/03/2010	8.06000	8.04144	पूर्ण
62	17/02/2009	ग्रामसभा गौरा खास में टोला टिकरिया में रेलवे क्रासिंग से सुनील यादव के घर तक सी०सी० रोड 400 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	8.48500	6.36500 18/02/2009	2.12000 05/03/2010	8.48500	8.43449	पूर्ण
63	17/02/2009	ग्रामसभा उस्का टोला राजपुर दूबी पी०डब्लू०डी० रोड से मंशाघर यादव के घर तक सी०सी० रोड 300 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	5.34000	4.00500 18/02/2009	0.00000 / /	4.00500	4.00500	पूर्ण
64	17/02/2009	ग्रामसभा भरोहिया टोला जोगी चक में पी०डब्लू०डी० रोड से राम अवध के घर होते हुए राम चन्दर के घर तक सी०सी० रोड 200 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	2.77000	2.07500 18/02/2009	0.69500 05/03/2010	2.77000	2.74731	पूर्ण
65	17/02/2009	टोला नगवा में गोरख हरिजन के खेत से रामवृक्ष केवट के खेत तक मि०/ख० 60 मी० व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	0.49000	0.37300 18/02/2009	0.11700 05/03/2010	0.49000	0.48808	पूर्ण
66	17/02/2009	ग्राम जिन्दापुर टोला पलिया से जिन्दापुर वाली कुटी रोड पर जगदम्बा सिंह के खेत के पास 3.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद व साईनबोर्ड	वि.ख. जं० कौड़िया	3.24000	2.43500 18/02/2009	0.80500 05/03/2010	3.24000	3.23960	पूर्ण
67	17/02/2009	ग्राम तिघरा में पीपीगंज जसवल मार्ग से मौर्या गन्ना विभाग टेन्ट हाउस व सूर्य नारायण गुप्ता के घर होते		2.90500	2.18500 18/02/2009	0.72000 26/02/2010	2.90500	2.90434	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		हुए बालेदीन मौर्या के घर व सूर्यनरायन गुप्ता के घर तक सी०सी० रोड 230 मी० नाली 230 मी० व साईनबोर्ड							
68	17/02/2009	ग्राम सिक्टौर टोला ओंकारनगर में दयानन्द के गन्ना विभाग घर से राम दरश के घर होते हुए चौराहे तक सी०सी० रोड 400 मी० नाली 400 मी० व साईनबोर्ड		9.68000	7.26300 18/02/2009	2.41700 26/02/2010	9.68000	9.67911	पूर्ण
69	17/02/2009	ग्राम रमवापुर में रमवापुर पुलिया के पास से राम गोविन्द सिंह के मकान होते हुए दीनानाथ मिश्रा के मकान तक सी०सी० रोड 320 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	4.64000	3.48500 18/02/2009	0.00000 / /	3.48500	3.48500	पूर्ण
70	17/02/2009	ग्राम बिस्टौली में भागीरथी हरिजन के घर से धुरन्धर यादव के घर तक सी०सी० रोड 155 मी० व साईनबोर्ड	गन्ना विभाग	3.10000	2.33100 18/02/2009	0.76900 16/03/2010	3.10000	3.09982	पूर्ण
71	17/02/2009	ए०एन० सिंह सीनियर सेकेन्डरी स्कूल बलुआ सिंहोरवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 8.10 गुणे 6.10 मी० तीन अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 18/02/2009	1.25000 21/08/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
72	28/02/2009	ग्रामसभा काजीपुर में 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर की स्थापना एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	0.32300	0.29000 28/02/2009	0.00000 / /	0.29000	0.29000	अपूर्ण
73	28/02/2009	ग्रामसभा जगतबेला में 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर स्थापना एक अदद	वि०वि०ख० प्रथम	0.32300	0.29000 28/02/2009	0.00000 / /	0.29000	0.29000	अपूर्ण
74	28/02/2009	ग्राम सिंहोरवा में हरि सिंह के घर से सुदामा सिंह के घर होते हुए संतराज यादव के गड़ही	गन्ना विभाग	1.82600	1.37500 28/02/2009	0.45100 30/03/2010	1.82600	1.82542	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		तक नाली निर्माण 255.46 मीटर व साईनबोर्ड							
75	28/02/2009	ग्रामसभा बालापार में श्री अनूप पाण्डेय के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 28/02/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
76	28/02/2009	ग्रामसभा लक्ष्मीपुर में टोला नगवा में राम नरेश नेडा के खेत के पास सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 28/02/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
77	28/02/2009	ग्रामसभा विश्वनाथपुर टोला सपटहिया में श्यामदेव के मकान के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 28/02/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
78	28/02/2009	ग्रामसभा बालापार में श्री ओंकार आश्रम के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना	नेडा	0.25900	0.25900 28/02/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
79	28/02/2009	ग्रामसभा सिक्टौर टोला ओमकारनगर में रंगीला फोटो स्टूडियों के सामने सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना एक अदद	नेडा	0.25900	0.25900 28/02/2009	0.00000 / /	0.25900	0.24975	पूर्ण
80	31/07/2009	ग्रामसभा रघुनाथपुर टोला भिटनी टोला तक विद्युतीकरण 12 पोल व 10 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर	वि०वि०ख० प्रथम	1.99600	1.79600 10/08/2009	0.20000 20/06/2010	1.99600	1.79600	अपूर्ण
81	17/08/2009	ग्रामसभा रसूलपुर चकिया में जोखन प्रधान के घर से राजेन्द्र सिंह के मकान तक सी०सी० रोड 240 मी० नाली 218 मीटर व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं स० सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ	7.86800	4.72500 21/08/2009	3.14300 30/04/2011	7.86800	7.52500	पूर्ण
82	17/08/2009	ग्राम मटियारी में विश्व बैंक रोड से सम्पर्क	उ०प्र० श्रम एवं स०	3.36500	2.02500 21/08/2009	1.34000 30/04/2011	3.36500	3.22500	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मार्ग पर स्थित गड्ढा में 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	सं०/उ०प्र० सहकारी नि० एवं वि० संघ						
83	17/08/2009	ग्राम अजीजुल्लाह चक उर्फ चकिया शुक्ल में शिव प्रकाश शुक्ला के घर के सामने पिच से हरिजन बस्ती तक मि०/ख० पर सी०सी० रोड 459 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं सं० सहकारी नि० एवं वि० संघ	7.70500	5.92000 21/08/2009	1.78500 30/04/2011	7.70500	7.70500	पूर्ण
84	17/08/2009	विश्व भारती हायर सेकेन्ड्री स्कूल उर्वरकनगर गोरखपुर में फर्नीचर व्यवस्था डैस्क तथा बेंच 170 सेट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 21/08/2009	2.00000 08/12/2009	5.00000	5.00000	पूर्ण
85	17/08/2009	जमुना प्रसाद कन्या इण्टर कालेज मानीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7७50 गुणे 6.10 मी० एक अदद बरामदा 2.40 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.50000	2.10000 21/08/2009	1.40000 20/02/2010	3.50000	3.50000	पूर्ण
86	07/09/2009	स्वामी विवेकानन्द विद्या मन्दिर मंगलपुर कौड़िहवा सरहरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण साईज 20 गुणे 25 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.41000	1.44000 14/09/2009	0.97000 03/02/2010	2.41000	2.41000	पूर्ण
87	16/12/2009	गंगोत्री देवी शिशु शिक्षा निकेतन भैयाराम गोलीगंज जंगल कौड़िया में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2009	1.70300 31/03/2010	4.70300	4.70300	पूर्ण
88	16/12/2009	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला जगतबेला गोरखपुर में कक्ष निर्माण 9.15 गुणे 6.10 मी० एक अदद कक्ष	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 22/12/2009	2.00000 21/04/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7.60 गुणे 6.10 मी० एक अदद व साईनबोर्ड							
89	29/12/2009	ग्राम मझगांवा का विद्युतीकरण 10 पोल	वि०वि०ख० प्रथम	0.67000	0.60000 31/12/2009	0.00000 / /	0.60000	0.60000	अपूर्ण
90	30/01/2010	मौजा नकहा नं० 1 ग्राम कोइलहवा में श्रीभान गुप्ता के जमीन से तार व पोल पिरवर्तन कार्य एस०टी० पोल 20 अदद	वि०वि०ख० (नगरीय तृतीय)	5.07800	4.57000 05/02/2010	0.00000 / /	4.57000	4.57000	अपूर्ण
91	04/03/2010	ग्रामसभा मीरपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
92	04/03/2010	ग्रामसभा तिघरा चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
93	04/03/2010	ग्रामसभा नैनसर चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
94	04/03/2010	ग्रामसभा भरोहिया में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
95	04/03/2010	ग्रामसभा तिघरा भईयाराम में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
96	04/03/2010	ग्रामसभा तुर्कवलिया बड़की में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा०अ०सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
97	04/03/2010	ग्रामसभा करन्जहवा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
98	04/03/2010	ग्रामसभा महाराजगंज चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
99	04/03/2010	ग्रामसभा जोहरिया में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
100	04/03/2010	ग्रामसभा सिंगहा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
101	04/03/2010	ग्रामसभा बेलघाट में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
102	04/03/2010	सुभाष पार्क सिधारीपुर (नगर निगम) में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
103	04/03/2010	नेताजी सुभाष चौराहा पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना एक अदद लेटरिंग व पेंटिंग	ग्रा0अ0सेवा	1.35700	0.81500 05/03/2010	0.54200 03/05/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
104	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) संकटमोचन गेट से तेजनाथ योगेश के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 120 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा0अ0सेवा	5.69800	3.42800 20/03/2010	2.10600 03/05/2011	5.53400	5.53400	पूर्ण
105	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) मनोज	ग्रा0अ0सेवा	1.98600	1.24400 20/03/2010	0.74200 03/05/2011	1.98600	1.98600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		श्रीवास्तव के मकान से एस०एन० सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 43 मी० व साईनबोर्ड							
106	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) एस०एन० सिंह के मकान से श्याम सुन्दर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 60 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.58700	1.56200 20/03/2010	0.94000 03/05/2011	2.50200	2.50200	पूर्ण
107	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) श्याम सुन्दर के मकान से वीरेन्द्र कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड 75 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.53700	1.53200 20/03/2010	0.91400 03/05/2011	2.44600	2.44600	पूर्ण
108	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) विरेन्द्र कुमार के मकान से लालचन्द के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड 42 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.43900	0.90300 20/03/2010	0.53600 03/05/2011	1.43900	1.43900	पूर्ण
109	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) तेजनाथ योगेश के मकान से सी०सी० सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड 23 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	0.72000	0.45400 20/03/2010	0.26600 03/05/2011	0.72000	0.72000	पूर्ण
110	16/03/2010	बिलन्दपुर खत्ता (माधोपुर उत्तरी) श्याम सुन्दर के मकान से तेजनाथ योगेश के मकान तक इण्टरलाकिंग 34 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	1.09200	0.68700 20/03/2010	0.40500 03/05/2011	1.09200	1.09200	पूर्ण
111	16/03/2010	भईयाराम सोनौली रोड पर गोलीगंज पम्प से 50 मी० पहले चक रोड पर 2-00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच 20 मी० ख० 15 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	3.31500	2.01900 20/03/2010	0.97400 25/05/2011	2.99300	2.99300	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
112	16/03/2010	ग्राम लक्ष्मीपुर टोला नगवा में राम समुझ के घर होते हुए धर्मनाथ तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग 240 मी० नाली 240 मी० साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.57600	4.55400 20/03/2010	0.00000 / /	4.55400	4.55400	पूर्ण
113	16/03/2010	भईयाराम में सोनौली रोड गोलीगंज 50 मी० पहले मुख्य सड़क से गंगा जमुना इण्टर कालेज तक इण्टरलाकिंग रोड 225 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	7.96300	4.98400 20/03/2010	2.97900 25/05/2011	7.96300	7.96300	पूर्ण
114	16/03/2010	ग्रामसभा सियारामपुर में टोला जयपुर में रामदेव, लालचन्द के खेत के पास 3-00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 200 मी० खड़न्जा 130 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	5.63900	3.58000 20/03/2010	2.05900 24/03/2011	5.63900	5.63900	पूर्ण
115	16/03/2010	बशारतपुर अशोकनगर गांगुली पैलेस से शिव मन्दिर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण 150 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.19200	2.61800 20/03/2010	1.57400 24/03/2011	4.19200	2.61800	पूर्ण
116	16/03/2010	बशारतपुर पूर्वी शक्तिनगर में जितेन्द्र यादव की जमीन से गिरजेश मल्ल के घर तक इण्टरलाकिंग 60 मी० नाली 2 गुणे 30 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	2.56900	1.55100 30/03/2010	0.00000 / /	1.55100	1.55100	अपूर्ण
117	16/03/2010	मुहल्ला माधोपुर में राम दयाल के घर से प्रमोद गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग 170 मी० नाली 2 गुणे 170 मी० व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	10.04600	6.28200 30/03/2010	3.76400 03/05/2011	10.04600	10.04600	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	03/06/2010	दीन दयाल सरस्वती शिशु मन्दिर भरवलिया गुलरिहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद बरामदा 1.50 मी० चौड़ा सीढ़ी व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 09/06/2010	2.00000 18/12/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
119	21/08/2010	द्रोपदी देवी विंध्याचल महाविद्यालय अहिरौली सिंहोरवा गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण दो अदद हाल एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 26/08/2010	4.00000 19/01/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
120	10/09/2010	ए०एन० सिंह सीनियर सेकेन्डरी स्कूल बलुआ सिंहोरवा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	6.00000	3.60000 15/09/2010	2.40000 01/01/2011	6.00000	6.00000	पूर्ण
121	10/09/2010	ज्योति पब्लिक स्कूल नाहरपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद गैलरी 2.80 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 15/09/2010	2.00000 14/01/2011	5.00000	5.00000	पूर्ण
122	10/09/2010	ब्लूमिंग बड्स डिग्री कालेज मानीराम सिक्टौर में कक्ष निर्माण 12.20 गुणे 9.40 मी० बरामदा 2.10 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	8.00000	4.80000 15/09/2010	3.20000 02/07/2011	8.00000	8.00000	पूर्ण
123	10/09/2010	एम०बी० पब्लिक प्राइमरी स्कूल हरपुर बरहटा में कक्ष निर्माण 30 गुणे 20 फीट एक अदद 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 15/09/2010	2.00000 14/12/2010	5.00000	5.00000	पूर्ण
124	20/09/2010	मारवाड़ी कोठी में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 27/11/2010	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
125	20/09/2010	परमेश्वरपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 27/11/2010	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126	20/09/2010	ग्रामसभा बालापार में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 27/11/2010	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
127	20/09/2010	मिरचाईन टोला में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 27/11/2010	0.54200 30/03/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
128	20/09/2010	ग्राम पंचायत बालापार में अनूप पाण्डेय के घर के सामने क्रास ड्रेन रिटर्निंग वाल का निर्माण 15.00 मी० खड़न्जा 60 वर्ग मी० व साईनबोर्ड एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.83700	0.51200 27/11/2010	0.00000 / /	0.51200	0.51200	अपूर्ण
129	20/09/2010	ग्राम पंचायत बालापार में रामप्रीत के खेत से रमाशंकर के खेत तक मि०/ख० 150 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.27000	0.77200 27/11/2010	0.49800 08/12/2011	1.27000	0.77200	अपूर्ण
130	20/09/2010	रामपुर गोपालपुर में गायघाट पुलिया से बन्धे तक मि०/ख० 550 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.65800	2.80400 27/11/2010	1.85400 08/12/2011	4.65800	2.80400	अपूर्ण
131	20/09/2010	श्रीमती कौशिल्या देवी कन्या इण्टर कालेज ग्राम मुड़िला पो० झुंगिया बाजार में भूतल पर कक्ष बरामदा व सीढ़ी एक अदद प्रथम तल पर कक्ष बरामदा व सीढ़ी एक अदद तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	7.00000	4.20000 27/11/2010	2.80000 08/12/2011	7.00000	4.20000	अपूर्ण
132	03/12/2010	विश्व भारती हायर सेकेण्ड्री स्कूल उर्वरकनगर में कक्ष 5 अदद बरामदा दो अदद व सीढ़ी एक अदद तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	6.00000 13/12/2010	4.00000 04/03/2011	10.00000	10.00000	पूर्ण
133	13/12/2010	जिमाईनगर मस्जिद के पास सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		अदद							
134	13/12/2010	मु० रसूलपुर में दशहरी बाग चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
135	13/12/2010	बशारतपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 30/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
136	13/12/2010	राप्तीनगर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
137	13/12/2010	सूर्यकुण्ड में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
138	13/12/2010	सिधारीपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
139	13/12/2010	बरगदवा में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
140	13/12/2010	हुमांयूपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 30/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
141	13/12/2010	माधोपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
142	13/12/2010	पुराना गोरखपुर में सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 30/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	13/12/2010	सूर्य विहार चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
144	13/12/2010	रसूलपुर शहर मस्जिद चौराहे पर सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	1.35700	पूर्ण
145	13/12/2010	रसूलपुर शहर में श्रीचन्द्र के मकान के सामने सेमी हाई मास्ट लाईट की स्थापना लेटरिंग व पेंटिंग एक अदद	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35700	0.81500 18/12/2010	0.54200 03/08/2011	1.35700	0.81500	अपूर्ण
146	13/12/2010	ग्राम पंचायत परमेश्वरपुर टोला कीर्तिपुरा में बारातघर का निर्माण साईज 7.60 गुणे 6.10 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.34000	2.00400 18/12/2010	1.33600 03/08/2011	3.34000	2.00400	अपूर्ण
147	13/12/2010	फातिमा हास्पिटल के पीछे जगदीश लाल श्रीवास्तव के मकान से श्री नवरत्न के मकान तक इण्टरलाकिंग 107 मी० नाली 2 गुणे 107 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.04800	2.43800 18/12/2010	1.61000 03/08/2011	4.04800	4.04800	पूर्ण
148	13/12/2010	वार्ड नं० 66 रसूलपुर में छोटेलाल राजभर के मकान से इल्ताफ के मकान तक मि०/ख० 60 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.78000	0.47800 18/12/2010	0.30200 03/08/2011	0.78000	0.47800	अपूर्ण
149	13/12/2010	वार्ड नं० 66 रसूलपुर में इन्देश यादव के मकान से हरीराम के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 60 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.54700	0.93800 18/12/2010	0.60900 03/08/2011	1.54700	0.93800	अपूर्ण
150	13/12/2010	वार्ड नं० 66 रसूलपुर में विजय कन्नौजिया के मकान से सुरेन्द्र गुप्ता के मकान तक	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.39400	0.24600 18/12/2010	0.14800 03/08/2011	0.39400	0.24600	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		मि०/ख० कार्य 30 मी० व साईनबोर्ड							
151	13/12/2010	वार्ड नं० 66 रसूलपुर में विजय कन्नौजिया के मकान से विश्वनाथ गौड़ के मकान तक मि०/ख० कार्य 40 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.53700	0.33200 18/12/2010	0.20500 03/08/2011	0.53700	0.33200	अपूर्ण
152	13/12/2010	मु० माधोपुर वार्ड नं० 14 में यमुना शर्मा के घर से राम सुन्दर गौड़ के घर तक मि०/ख० 53 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.56000	0.34600 18/12/2010	0.21400 03/08/2011	0.56000	0.34600	अपूर्ण
153	13/12/2010	माधोपुर वार्ड नं० 14 प्रकाश निषाद के घर से पप्पू गुप्ता के घर होते हुए फूलचन्द धोबी के घर तक इण्टरलाकिंग 150 मी० व नाली निर्माण 210 मी० तथा साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	7.94000	4.77400 18/12/2010	3.16600 03/08/2011	7.94000	4.77400	अपूर्ण
154	13/12/2010	माधोपुर वार्ड नं० 14 अख्तर के घर से राम सुन्दर के घर तक मि०/ख० 60 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.70700	0.43400 18/12/2010	0.27300 03/08/2011	0.70700	0.43400	अपूर्ण
155	13/12/2010	सन्त हुसेननगर में मुख्य गेट से पश्चिम तरफ टेली के आवास तक इण्टरलाकिंग कार्य 120 मी०	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.29700	2.58800 18/12/2010	1.70900 03/08/2011	4.29700	2.58800	अपूर्ण
156	13/12/2010	मु० रसूलपुर में पिच मार्ग से रिलायन्स टावर से राजेन्द्र प्रसाद के घर होकर सुरेश पासवान के घर तक इण्टरलाकिंग 63 मी० नाली 2 गुणे 63 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.54000	1.53400 18/12/2010	1.00600 03/08/2011	2.54000	1.53400	अपूर्ण
157	03/03/2011	परसौना में कालीजी के स्थान से रामनाथ के घर तक इण्टरलाकिंग 180 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.32400	2.00400 23/03/2011	0.00000 / /	2.00400	2.00400	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
158	03/03/2011	नकहा नं० 1 इन्द्रप्रस्थनगर में श्री भानु प्रताप के घर से घनश्याम निषाद के घर तक मि०/ख० 40 मी० तथा पुराने शिव मन्दिर से घनश्याम निषाद के घर तक इण्टरलाकिंग 175 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.58900	2.76300 23/03/2011	0.00000 / /	2.76300	2.76300	अपूर्ण
159	03/03/2011	एच०एन० सिंह चौराहे से पूरब शिवपुर सहबाजगंज आदित्यपुरी में श्री नन्दलाल के घर से के०के० तिवारी के घर तक मि०/ख० 36 मी० नाली 2 गुणे 36 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.74000	1.05300 23/03/2011	0.00000 / /	1.05300	1.05300	अपूर्ण
160	03/03/2011	मथुरा के घर से सुरेश तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 124 ती० नाली उच्चीकरण 97 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.72000	2.24200 23/03/2011	0.00000 / /	2.24200	2.24200	अपूर्ण
161	30/07/2011	सरस्वती शिशु मन्दिर वरिष्ठ मा० विद्यालय सुभाषचन्द्र बोषनगर सूर्यकुण्ड में भूतल पर भवन निर्माण कमरा व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.83300	3.49000 03/08/2011	0.00000 / /	3.49000	3.49000	अपूर्ण
162	27/08/2011	स्वामी विवेकानन्द विद्या मन्दिर मंगलपुर (कौड़िहवा) सरहरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	1.80000 02/09/2011	0.00000 / /	1.80000	1.80000	अपूर्ण
163	27/08/2011	एम०बी० पब्लिक प्राइमरी स्कूल हरपुर बरहटा जंगल कौड़िया में बरामदा एक अदद सीढ़ी एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 02/09/2011	2.00000 26/11/2011	5.00000	5.00000	अपूर्ण
164	27/08/2011	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेला जगतबेला गोरखपुर में कक्ष	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 02/09/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी० दो अदद व साईनबोर्ड							
165	06/09/2011	ज्ञान भारती जूनियर हाई स्कूल सरहरी गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.20000 14/09/2011	0.00000 / /	1.20000	1.20000	अपूर्ण
166	07/10/2011	राणा दिलीप चन्द सिंह किसमती देवी विद्यापीठ इण्टर कालेज जंगल भेलमपुर करमौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 12.20 गुणे 7.64 दो अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 12/10/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
167	07/10/2011	विश्वभारती हायर सेकेण्डरी स्कूल उर्वरकनगर गोरखपुर में भवन निर्माण कक्ष रेलिंग शटर बरामदा आदि	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 12/10/2011	0.00000 / /	3.00000	3.00000	अपूर्ण
168	03/11/2011	माधोपुर बन्धा से मुख्य मार्ग सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर हायरसेकेण्डरी स्कूल खत्ता तक इण्टरलाकिंग 170 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	9.17700	5.51600 08/11/2011	0.00000 / /	5.51600		अपूर्ण
169	03/11/2011	सिधारीपुर वार्ड नं० 35 शम्भू निषाद के घर से लाल बहादुर के घर तक मि०/ख० 80 मी० नाली 2 गुणे 80 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00500	1.21300 08/11/2011	0.00000 / /	1.21300		अपूर्ण
170	03/11/2011	मु० रसूलपुर ओम प्रकाश साहनी के घर से डा० आर०ए० प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 43 मी० नाली 2 गुणे 43 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.58500	2.16100 08/11/2011	0.00000 / /	2.16100		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
171	03/11/2011	मुहल्ला रसूलपुर रोहित लाल शर्मा के मकान के सामने से शिव मन्दिर होकर कुंवर पासवान सहकारी संघ लि० के घर होते राम किशुन के घर तक इण्टरलाकिंग 126 मी० नाली 2 गुणे 126 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.82400	2.90400 08/11/2011	0.00000 / /	2.90400		अपूर्ण
172	03/11/2011	इन्द्रप्रस्थनगर कालोनी में मेन सड़क से आलोक श्रीवास्तव के घर तक मि०/ख० 130 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.53000	0.92800 08/11/2011	0.00000 / /	0.92800		अपूर्ण
173	03/11/2011	मुहल्ला रसूलपुर जयनगर गोरखनाथ से श्री लाल मुहम्मद के मकान से खुर्शीद आलम के मकान तक मि०/ख० 47 मी० नाली 2 गुणे 47 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.40000	0.85000 08/11/2011	0.00000 / /	0.85000		अपूर्ण
174	03/11/2011	अधियारी बाग में वार्ड नं० 21 अनिल के दुकान से कैलाश यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 472 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	12.73000	7.64800 08/11/2011	0.00000 / /	7.64800		अपूर्ण
175	03/11/2011	रसूलपुर वार्ड स्थित मु० विनायकपुरम में सुरेन्द्र कुमार वर्मा के मकान से अवधेश कुमार श्रीवास्तव के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 110 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.41800	2.06000 08/11/2011	0.00000 / /	2.06000		अपूर्ण
176	03/11/2011	ग्राम पंचायत बेला में ग्रामसभा खरिया (खड़िया) में ग्रामवासियों हेतु अतिथि गृह/ बारातघर हाल कमरा बरामदा व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.83800	2.31200 08/11/2011	0.00000 / /	2.31200		अपूर्ण
177	03/11/2011	ग्रामसभा लक्ष्मीपुर टोला डडवल चौराहा से	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण	6.31000	3.79600 08/11/2011	0.00000 / /	3.79600		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ट्यूबवेल तक मि०/ख० 600 मी० व साईनबोर्ड	सहकारी संघ लि०						
178	03/11/2011	ग्रामसभा बड़नी में मोतीराम चौधरी के घर से नन्हे के खेत एवं विनोद के मशीन से होते हुए धर्मराज यादव के घर तक मि०/ख० 266 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.62700	1.58600 08/11/2011	0.00000 / /	1.58600		अपूर्ण
179	03/11/2011	ग्रामसभा टोला नगवा में देवी पाण्डेय के घर से राधेश्याम के मोड़ तक इण्टरलाकिंग 30 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.72000	0.44200 08/11/2011	0.00000 / /	0.44200		अपूर्ण
180	03/11/2011	ग्रामसभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा में हरीराम गुप्ता के घर से मेघनाथ मास्टर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 49.85 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.35000	0.82000 08/11/2011	0.00000 / /	0.82000		अपूर्ण
181	03/11/2011	ग्रामसभा मंगलपुर टोला बौडिहवा में रामललित के घर से झिनक के खेत तक मि०/ख० 204 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.00600	1.21300 08/11/2011	0.00000 / /	1.21300		अपूर्ण
182	03/11/2011	जमुना प्रसाद कन्या इण्टर कालेज मानीराम में कक्ष निर्माण 9 गुणे 6 मी० बरामदा 2.40 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.50000	2.10000 08/11/2011	0.00000 / /	2.10000	2.00000	अपूर्ण
183	03/11/2011	दीन दयाल सरस्वती शिशु मन्दिर भरवलिया गुलरिहा में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद पैसेज 1.50 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 08/11/2011	0.00000 / /	3.00000	2.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
184	05/11/2011	रसूलपुर वार्ड स्थित मु० विनायकपुरम में उग्रसेन सिंह के घर से वपवन श्रीवास्त्व के घर तक मि०/ख० 81 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	0.95000	0.58000 08/11/2011	0.00000 / /	0.58000		अपूर्ण
185	05/11/2011	ग्रामसभा जंगल नन्दलाल सिंह नवापार में जोखू के घर से रामजन्म के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 159 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.30600	1.99300 08/11/2011	0.00000 / /	1.99300		अपूर्ण
186	05/11/2011	ग्रामसभा लक्ष्मीपुर टोला नगवा में राम कैलाश गुप्ता के घर से बहाल गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 74 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.44000	0.87400 08/11/2011	0.00000 / /	0.87400		अपूर्ण
187	18/11/2011	प्रभा देवी महिला महाविद्यालय मानीराम गोरखपुर में कक्ष निर्माण 12.19 गुणे 7.62 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.00000 26/11/2011	0.00000 / /	3.00000		अपूर्ण
188	15/12/2011	रसूलपुर वार्ड मुहल्ला विनायकपुरम सेन्ट जोसफ विद्यालय के निकट अजय खटलकी के मकान से हरीराम मिश्रा के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य 131 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	5.20400	3.13200 20/12/2011	0.00000 / /	3.13200		अपूर्ण
189	15/12/2011	मुहल्ला शिवपुर सहबाजगंज में ट्रांसफार्मर से सुधीर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 68 मी० नाली 85 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	2.82400	1.70400 20/12/2011	0.00000 / /	1.70400		अपूर्ण
190	15/12/2011	नकहा नं० 2 में मुख्य सड़क से कृष्ण कुमार के घर तक मि०/ख० 193 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	1.89000	1.14400 20/12/2011	0.00000 / /	1.14400		अपूर्ण
191	15/12/2011	सुवाषचन्द्र बोस चौराहा से पश्चिम रोड से दक्षिण भरत प्रसाद के मकान के आगे	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.89000	2.34400 20/12/2011	0.00000 / /	2.34400		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृति का दिनांक	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		इण्टलाकिंग कार्य 100 मी० नाली 2 गुणे 100 मी० व साईनबोर्ड							
192	15/12/2011	ग्रामसभा करन्जहवा सुगनगढ़ सीवान से अनिल सिंह के खेत में 2.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एप्रोच मि० 2 गुणे 50 मी० ख० 2 गुणे 15 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	3.44400	2.07600 20/12/2011	0.00000 / /	2.07600		अपूर्ण
193	15/12/2011	ग्रामसभा चिउटहा टोला करहिया में धर्मदेव यादव के घर के सामने 2 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एप्रोच मि०/ख० 55 मी० व साईनबोर्ड	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लि०	4.50500	2.71300 20/12/2011	0.00000 / /	2.71300		अपूर्ण
194	15/12/2011	ग्राम रामपुर गोपालपुर टोला शिवपुर हरिजन बस्ती में 10 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर स्थापना एक अदद फोटोग्राफ व साईनबोर्ड	वि०वि०ख० प्रथम	0.30800	0.28000 20/12/2011	0.00000 / /	0.28000		अपूर्ण
195	15/12/2011	झिनकू बिन्देश्वरी बालिका पू०मा० विद्यालय बेला जगतबेला गोरखपुर में कक्ष 30 गुणे 20 फीट एक अदद चहारदीवारी 15 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/पधानाचार्य	4.00000	2.40000 20/12/2011	0.00000 / /	2.40000		अपूर्ण
196	15/12/2011	ए०एन० सिंह सीनियर सेकेन्ट्री स्कूल बलुआ सिंहोरवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण तीन अदद, सीढ़ी, बरामदा 2.65 मी० चौड़ा व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/पधानाचार्य	7.00000	4.20000 20/12/2011	0.00000 / /	4.20000		अपूर्ण