

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूमि संरक्षण अधिकारी	सूरस जलाशय	कैम्पियरगंज	एक	मार्च०६	एक	30.04.06	100.00	0.50	0.50	0.50	100.00	कार्यपूर्ण
2	भूमि संरक्षण अधिकारी	मरहरी जल निकास	कैम्पियरगंज	1.6 किमी०	मार्च०६	1.6किमी	30.04.06	100.00	4.66	4.66	4.66	100.00	कार्यपूर्ण
3	भूमि संरक्षण अधिकारी	मरहटा जल निकास	कैम्पियरगंज	1.65 किमी०	मार्च०६	1.65किमी	30.04.06	100.00	3.25	3.25	3.25	100.00	कार्यपूर्ण
4	भूमि संरक्षण अधिकारी	हरनामपुर जल निकास	कैम्पियरगंज	2.75 किमी०	मार्च०६	2.75 किमी०	30.04.06	100.00	5.23	5.23	5.23	100.00	कार्यपूर्ण
5	भूमि संरक्षण अधिकारी	राजपुर जलाशय	कैम्पियरगंज	एक	मार्च०६	एक	30.04.06	100.00	1.83	1.83	1.83	100.00	कार्यपूर्ण
6	भूमि संरक्षण अधिकारी	तिलौरा जलाशय	पाली	एक	मार्च०६	एक	30.04.06	100.00	2.20	2.20	2.20	100.00	कार्यपूर्ण
7	भूमि संरक्षण अधिकारी	तिलौरा जल निकास	पाली	2.0 किमी०	मार्च०६	2.00किमी	30.04.06	100.00	2.95	2.95	2.95	100.00	कार्यपूर्ण
8	भूमि संरक्षण अधिकारी	मधुबनी जल निकास	पाली	1.35 किमी	मार्च०६	1.35 किमी०	30.04.06	100.00	2.53	2.53	2.53	100.00	कार्यपूर्ण
9	भूमि संरक्षण अधिकारी	नारंग पट्टी जल निकास	पाली	1.95 किमी०	मार्च०६	1.95 किमी०	30.04.06	100.00	3.97	3.97	3.97	100.00	कार्यपूर्ण
10	भूमि संरक्षण अधिकारी	बोहटा माडर जल निकास	पाली	0.96 किमी०	मार्च०६	0.96किमी	30.04.06	100.00	2.44	2.44	2.44	100.00	कार्यपूर्ण
11	भूमि संरक्षण अधिकारी	गोनौरा जलाशय	पाली	एक	मार्च०६	एक	30.04.06	100.00	1.37	1.37	1.37	100.00	कार्यपूर्ण
12	भूमि संरक्षण अधिकारी	भदेसरी जल निकास	सहजनवा	2.15किमी	मार्च०६	2.15 किमी	30.04.06	100.00	5.87	5.87	5.87	100.00	कार्यपूर्ण
13	भूमि संरक्षण अधिकारी	छजनिया जल निकास	सहजनवा	2.05किमी०	मार्च०६	2.05 किमी	30.04.06	100.00	5.37	5.37	5.37	100.00	कार्यपूर्ण
14	भूमि संरक्षण अधिकारी	भरवल जल निकास	सहजनवा	0.90 किमी०	मार्च०६	0.90 किमी	30.04.06	100.00	1.76	1.76	1.76	100.00	कार्यपूर्ण
15	भूमि संरक्षण अधिकारी	बन्नीवारी जल निकास	सहजनवा	1.22 किमी०	मार्च०६	1.22 किमी०	30.04.06	100.00	2.54	2.54	2.54	100.00	कार्यपूर्ण
16	भूमि संरक्षण अधिकारी	जंगल सोहास रानी जल निकास व जलाशय	पिपरोली	0.55 किमी०	मार्च०६	0.55 किमी	30.4.06	100.00	1.91	1.91	1.91	100.00	कार्यपूर्ण
17	भूमि संरक्षण अधिकारी	ककराखोर जलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०६	एक	30.04.06	100.00	1.58	1.58	1.58	100.00	कार्यपूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	भूमि संरक्षण अधिकारी	ताल नवर जल निकास – 1	पिपरोली	2.00 किमी०	मार्च०6	2.00 किमी	30.04.06	100.00	4.99	4.99	4.99	100.00	कार्यपूर्ण
19	भूमि संरक्षण अधिकारी	ताल नवर जल निकास – 2	पिपरोली	1.50 किमी०	मार्च०6	1.50 किमी	30.04.06	100.00	3.34	3.34	3.34	100.00	कार्यपूर्ण
20	भूमि संरक्षण अधिकारी	सेवई जलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०6	100	30.04.06	100.00	2.09	2.09	2.09	100.00	कार्यपूर्ण
21	भूमि संरक्षण अधिकारी	सुहिला जल निकास, वृक्षारोपण ,क्रास ड्रेन	कैम्पियरगंज	340.00	मार्च०6	340.00	31.12.06	100.00	6.71	6.71	6.71	100.00	कार्यपूर्ण
22	भूमि संरक्षण अधिकारी	बदुआ सी०बी०पी०वी० पुलिया	कैम्पियरगंज	89.00	मार्च०6	89.00	31.12.06	100.00	4.97	4.97	4.97	100.00	कार्यपूर्ण
23	भूमि संरक्षण अधिकारी	राजपुर प्रथम सी०बी०पी०वी०,समतलीकरण	कैम्पियरगंज	85	मार्च०6	85.00	31.12.06	100.00	3.28	3.28	3.28	100.00	कार्यपूर्ण
24	भूमि संरक्षण अधिकारी	मधुबनी वृक्षारोपण	पाली	1350	मार्च०6	1350	31.12.06	100.00	0.14	0.14	0.14	100.00	कार्यपूर्ण
25	भूमि संरक्षण अधिकारी	नारगंपट्टी वृक्षारोपण	पाली	1950	मार्च०6	1950	31.12.06	100.00	0.20	0.20	0.20	100.00	कार्यपूर्ण
26	भूमि संरक्षण अधिकारी	बोहटा माडर	पाली	960	मार्च०6	960.00	31.12.06	100.00	0.10	0.10	0.10	100.00	कार्यपूर्ण
27	भूमि संरक्षण अधिकारी	रन्दौली समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	पाली	110.80	मार्च०6	110.80	31.12.06	100.00	2.93	2.93	2.93	100.00	कार्यपूर्ण
28	भूमि संरक्षण अधिकारी	गनौरा जलनिकास वृक्षारोपण	पाली	188	मार्च०6	188.00	31.12.06	100.00	3.07	3.07	3.07	100.00	कार्यपूर्ण
29	भूमि संरक्षण अधिकारी	अबदार जलनिकास,पुलिया,एप्रोच कार्य,वृक्षारोपण	पाली	205	मार्च०6	205.00	31.12.06	100.00	4.77	4.77	4.77	100.00	कार्यपूर्ण
30	भूमि संरक्षण अधिकारी	सजनापार समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	पाली	130.65	मार्च०6	130.65	31.12.06	100.00	3.42	3.42	3.42	100.00	कार्यपूर्ण
31	भूमि संरक्षण अधिकारी	तिनहरा जलनिकास	पाली	103.00	मार्च०6	130.00	15.1.07	100.00	2.86	2.86	2.86	100.00	कार्यपूर्ण
32	भूमि संरक्षण अधिकारी	हरदिया जलनिकास, जलाशय	पाली	79.00	मार्च०6	79.00	15.1.07	100.00	2.05	2.05	2.05	100.00	कार्यपूर्ण
33	भूमि संरक्षण अधिकारी	कोल्हुई जलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०6	1	15.1.07	100.00	1.08	1.08	1.08	100.00	कार्यपूर्ण
34	भूमि संरक्षण अधिकारी	अडिलापार तेन्दुअनजलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०6	एक	15.1.07	100.00	1.45	1.45	1.45	100.00	कार्यपूर्ण
35	भूमि संरक्षण अधिकारी	कैली जलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०6	1	15.1.07	100.00	1.46	1.46	1.46	100.00	कार्यपूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/ संख्या/ हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/ संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	भूमि संरक्षण अधिकारी	कैली जलनिकास	पिपरोली	133.00	मार्च०६	133.00	15.1.07	100.00	1.98	1.98	1.98	100.00	कार्यपूर्ण
37	भूमि संरक्षण अधिकारी	सीयर जल निकास, वृक्षारोपण	पिपरोली	200	मार्च०६	200.00	15.1.07	100.00	3.00	3.00	3.00	100.00	कार्यपूर्ण
38	भूमि संरक्षण अधिकारी	कन्दराई द्वितीय जलाशय	पिपरोली	एक	मार्च०६	1	15.1.07	100.00	1.44	1.44	1.44	100.00	कार्यपूर्ण
39	भूमि संरक्षण अधिकारी	चन्द्रहा समोच्च रेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	29.60	मार्च०६	29.60	15.1.07	100.00	0.79	0.79	0.79	100.00	कार्यपूर्ण
40	भूमि संरक्षण अधिकारी	कटाईटीकर द्वितीय समोच्च रेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	33.00	मार्च०६	33.00	15.1.07	100.00	1.29	1.29	1.29	100.00	कार्यपूर्ण
41	भूमि संरक्षण अधिकारी	कटाईटीकर प्रथम समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	31.5	मार्च०६	31.50	15.1.07	100.00	1.38	1.38	1.38	100.00	कार्यपूर्ण
42	भूमि संरक्षण अधिकारी	जंगलअव्वल समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	36.00	मार्च०६	36.00	15.1.07	100.00	1.30	1.30	1.30	100.00	कार्यपूर्ण
43	भूमि संरक्षण अधिकारी	जबरैला समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	40.90	मार्च०६	40.90	15.1.07	100.00	1.55	1.55	1.55	100.00	कार्यपूर्ण
44	भूमि संरक्षण अधिकारी	रेवड़ा समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	32.50	मार्च०६	32.50	15.1.07	100.00	1.37	1.37	1.37	100.00	कार्यपूर्ण
45	भूमि संरक्षण अधिकारी	दुलहटी समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	34.50	मार्च०६	34.50	15.1.07	100.00	1.14	1.14	1.14	100.00	कार्यपूर्ण
46	भूमि संरक्षण अधिकारी	कबिहसा समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	32.50	मार्च०६	32.50	15.1.07	100.00	1.20	1.20	1.20	100.00	कार्यपूर्ण
47	भूमि संरक्षण अधिकारी	रामपुर समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	34.00	मार्च०६	34.00	15.1.07	100.00	1.37	1.37	1.37	100.00	कार्यपूर्ण
48	भूमि संरक्षण अधिकारी	अनन्तपुर, समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	32.50	मार्च०६	32.50	15.1.07	100.00	1.34	1.34	1.34	100.00	कार्यपूर्ण
49	भूमि संरक्षण अधिकारी	दरघाट समोच्चरेखीय मार्जिनल समतलीकरण	सहजनवाँ	32.50	मार्च०६	32.50	15.1.07	100.00	1.18	1.18	1.18	100.00	कार्यपूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	भूमि संरक्षण अधिकारी	हरदिया समोच्चरेखीय बन्ध 12.5 हैं, मार्जिनल बन्ध 20 हे०, समतलीकरण 7हे०, वृक्षारोपण 335	पिपरोली	39.50	3/7	21.25		54.00	1.63	1.10	1.00	91.32	कार्य प्रगति पर
51	भूमि संरक्षण अधिकारी	कोल्हुई समोच्चरेखीय बन्ध 31.0 हैं, मार्जिनल बन्ध 20.00 हे०,	पिपरोली	51.00	3/7	35.00		70.00	1.08	0.73	0.70	96.05	कार्य प्रगति पर
52	भूमि संरक्षण अधिकारी	बनौड़ा प्रथम समोच्चरेखीय बन्ध 37.5 हैं, मार्जिनल बन्ध 25.00 हे०, वृक्षारोपण 55 पौध	पिपरोली	62.50	3/7	43.00		70.00	1.34	0.90	0.85	94.43	कार्य प्रगति पर
53	भूमि संरक्षण अधिकारी	कन्दराई प्रथम समोच्चरेखीय बन्ध 14.0 हैं, मार्जिनल बन्ध 25.00 हे०, समतलीकरण 10.00 हे० वृक्षारोपण 445 पौध	पिपरोली	49.50	3/7	34.60		70.00	1.94	1.30	1.25	95.81	कार्य प्रगति पर
54	भूमि संरक्षण अधिकारी	कन्दराई प्रथम समोच्चरेखीय बन्ध 14.5 हैं, मार्जिनल बन्ध 5.25 हे०, वृक्षारोपण 445 पौध	पिपरोली	19.75	3/7	13.82		70.00	0.44	0.30	0.24	79.77	कार्य प्रगति पर
55	भूमि संरक्षण अधिकारी	अडिलापार समोच्चरेखीय बन्ध 37.5 हैं, मार्जिनल बन्ध 25.00 हे०, समतलीकरण 15.00 हे०	पिपरोली	77.50	3/7	54.25		70.00	3.13	2.11	2.00	94.89	कार्य प्रगति पर
56	भूमि संरक्षण अधिकारी	कटया डांड समोच्चरेखीय बन्ध 25.75 हैं, मार्जिनल बन्ध 25.00 हे०, वृक्षारोपण 670 पौध, क्रास ड्रेनपुलिया एक	पिपरोली	50.75	3/7	35.50		70.00	2.58	1.74	1.60	92.08	कार्य प्रगति पर
57	भूमि संरक्षण अधिकारी	कैली प्रथम समोच्चरेखीय बन्ध 37.5 हैं, मार्जिनल बन्ध 20.00 हे०, समतलीकरण 18.50 हे०, वृक्षारोपण 55 पौध	पिपरोली	76.00	3/7	53.20		65.00	3.42	2.30	2.10	91.12	कार्य प्रगति पर
58	भूमि संरक्षण अधिकारी	बेलवाडॉड समोच्चरेखीय बन्ध 25.0 हैं, मार्जिनल बन्ध 11.50 हे०,	पिपरोली	36.50	3/7	23.72		68.00	0.75	0.50	0.50	99.07	कार्य प्रगति पर
59	भूमि संरक्षण अधिकारी	बनौड़ा द्वितीय समोच्चरेखीय बन्ध 36.0 हैं, मार्जिनल बन्ध 19.00 हे०, वृक्षारोपण 55 पौध	पिपरोली	55.00	3/7	38.50		70.00	1.15	0.77	0.70	90.42	कार्य प्रगति पर

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	भूमि संरक्षण अधिकारी	अलीगढ़ समोच्चरेखीय बन्ध 32.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 22.00 हे०, समतलीकरण 10.00 हे०, वृक्षारोपण 55 पौध	कैम्पियरगंज	64.00	3/7	45.00		70.00	2.41	1.62	1.50	92.48	कार्य प्रगति पर
61	भूमि संरक्षण अधिकारी	हरनामपुर जलनिकास 1.800 किमी० जलाशय एक	कैम्पियरगंज	142.00	3/7	99.00		69.90	5.30	3.56	3.30	92.57	कार्य प्रगति पर
62	भूमि संरक्षण अधिकारी	कम्पियरनगर समोच्चरेखीय बन्ध 30.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 30.00 हे०, समतलीकरण 10.00	कैम्पियरगंज	70.00	3/7	49.00		70.00	2.53	1.71	1.50	87.96	कार्य प्रगति पर
63	भूमि संरक्षण अधिकारी	कुंजलगढ़ समोच्चरेखीय बन्ध 35.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 26.00 हे०, समतलीकरण 72.00 हे०, वृक्षारोपण 1120 पौध	कैम्पियरगंज	133.00	3/7	93.00		70.00	2.87	1.93	1.80	93.32	कार्य प्रगति पर
64	भूमि संरक्षण अधिकारी	मरहटा समोच्चरेखीय बन्ध 68.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 48.00 हे०, समतलीकरण 30.00 हे०, वृक्षारोपण 1120 पौध, जलाशय 2 अदद	कैम्पियरगंज	146.00	3/7	146.00	30.12.06	100.00	9.20	6.19	6.02	97.25	कार्य प्रगति पर
65	भूमि संरक्षण अधिकारी	बजही समोच्चरेखीय बन्ध 29.75 हैं, मार्जिनल बन्ध 23.75 हे०, समतलीकरण 12.00 हे०, वृक्षारोपण 3560 पौध,क्रास ड्रेन	कैम्पियरगंज	65.50	3/7	46.00		70.00	5.83	3.93	3.70	94.20	कार्य प्रगति पर
66	भूमि संरक्षण अधिकारी	अबदार प्रथम समोच्चरेखीय बन्ध 38.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 34.00 हे०, समतलीकरण 18.00 हे०,	पाली	90.00	3/7	63.00		70.00	3.70	2.49	2.39	95.90	कार्य प्रगति पर
67	भूमि संरक्षण अधिकारी	चौदबारी समोच्चरेखीय बन्ध 35.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 33.00 हे०, समतलीकरण 17.00 हे०,	पाली	85.00	3/7	59.50		70.00	3.53	2.38	2.20	92.58	कार्य प्रगति पर
68	भूमि संरक्षण अधिकारी	अलगटपुर जलनिकास	पाली	1.86	3/7				2.40	1.62	1.00	61.89	कार्य प्रगति पर
69	भूमि संरक्षण अधिकारी	मधुबनी जलाशय जीर्णोद्धार	पाली	1	3/7	1.00		100.00	1.77	1.19	1.19	99.90	कार्य प्रगति पर
70	भूमि संरक्षण अधिकारी	कूआँबार समोच्चरेखीय बन्ध 46.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 44.00 हे०, समतलीकरण 15.00 हे०,	पाली	105.00	3/7	105.00	25.12.06	100.00	3.69	2.48	2.48	100.00	कार्यपूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/ संख्या/ हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/ संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	भूमि संरक्षण अधिकारी	गनौरा द्वितीय समोच्चरेखीय बन्ध 40.54 हैं, मार्जिनल बन्ध 38.00 हे०, समतलीकरण 25.00 हे०,	पाली	103.54	3/7				4.88	3.29	2.50	76.06	कार्य प्रगति पर
72	भूमि संरक्षण अधिकारी	टंडवाकला जलनिकास	पाली	4.02	3/7	2.81		70.00	5.52	3.71	3.56	95.90	कार्य प्रगति पर
73	भूमि संरक्षण अधिकारी	मोहनाग जलनिकास	पाली	3.90	3/7	3.90	30.12.06	100.00	6.12	4.12	4.12	100.00	कार्यपूर्ण
74	भूमि संरक्षण अधिकारी	कुसमा जलनिकास	पाली	4.00	3/7	4.00	30.12.07	100.00	5.76	3.88	3.88	100.00	कार्यपूर्ण
75	भूमि संरक्षण अधिकारी	रन्दौली द्वितीय समोच्चरेखीय बन्ध 43.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 42.00 हे०, समतलीकरण 15.00 हे०,	पाली	100.00	3/7	70.00		70.00	3.68	2.48	2.38	95.99	कार्य प्रगति पर
76	भूमि संरक्षण अधिकारी	दरघाट समोच्चरेखीय बन्ध 16.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 11.00 हे०, समतलीकरण 5.00 हे०,	सहजनवाँ	32.50	3/7	32.50	20.12.06	100.00	1.18	0.79	0.79	100.00	कार्यपूर्ण
77	भूमि संरक्षण अधिकारी	अनन्तपुर समोच्चरेखीय बन्ध 15.35 हैं, मार्जिनल बन्ध 11.80 हे०, समतलीकरण 5.00 हे०,	सहजनवाँ	32.50	3/7	22.50		70.00	1.19	0.80	0.80	99.56	कार्य प्रगति पर
78	भूमि संरक्षण अधिकारी	कबिसा समोच्चरेखीय बन्ध 17.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 11.00 हे०, समतलीकरण 5.50 हे०,	सहजनवाँ	34.00	3/7	23.80		70.00	1.26	0.85	0.80	94.13	कार्य प्रगति पर
79	भूमि संरक्षण अधिकारी	दुलहटी समोच्चरेखीय बन्ध 18.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 12.00 हे०, समतलीकरण 4.50 हे०,	सहजनवाँ	35.00	3/7	24.50		70.00	1.19	0.80	0.74	92.56	कार्य प्रगति पर
80	भूमि संरक्षण अधिकारी	खेड़ा समोच्चरेखीय बन्ध 17.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 10.00 हे०, समतलीकरण 5.00 हे०,	सहजनवाँ	32.50	3/7	22.65		70.00	1.18	0.79	0.70	88.37	कार्य प्रगति पर
81	भूमि संरक्षण अधिकारी	अवल्ल समोच्चरेखीय बन्ध 15.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 16.00 हे०, समतलीकरण 4.50 हे०,	सहजनवाँ	36.00	3/7	25.00		70.00	1.24	0.83	0.67	79.93	कार्य प्रगति पर
82	भूमि संरक्षण अधिकारी	जबरैला समोच्चरेखीय बन्ध 18.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 17.25 हे०, समतलीकरण 4.70 हे०, जलाशय जीर्णोद्धार	सहजनवाँ	40.90	3/7	28.00		70.00	4.37	2.94	2.00	67.97	कार्य प्रगति पर

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	भूमि संरक्षण अधिकारी	कटाईटीकर समोच्चरेखीय बन्ध 16.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 10.00 हे०, समतलीकरण 5.00 हे०,	सहजनवाँ	31.50	3/7	22.50		70.00	1.16	0.78	0.71	91.03	कार्य प्रगति पर
84	भूमि संरक्षण अधिकारी	चन्द्रहा समोच्चरेखीय बन्ध 13.00 हैं, मार्जिनल बन्ध 7.00 हे०, समतलीकरण 3.00 हे०, जलाशय जीर्णोद्धार 2	सहजनवाँ	23.00	3/7	23.00	27.12.06	100.00	4.94	3.32	3.32	100.00	कार्यपूर्ण
85	भूमि संरक्षण अधिकारी	भरवल जलाशय जीर्णोद्धार	सहजनवाँ	1	3/7	1		100.00	1.80	1.21	1.21	99.97	कार्य प्रगति पर
86	भूमि संरक्षण अधिकारी	चेचुआपार जलाशय जीर्णोद्धार	सहजनवाँ	2	3/7	2	15Feb	100.00	2.30	1.55	1.55	100.00	कार्यपूर्ण
87	भूमि संरक्षण अधिकारी	कटाईटीकर द्वितीय समोच्चरेखीय बन्ध 15.50 हैं, मार्जिनल बन्ध 13.00 हे०, समतलीकरण 4.50 हे०,	सहजनवाँ	33.00	3/7	23.10		70.00	1.15	0.77	0.70	90.60	कार्य प्रगति पर
88	भूमि संरक्षण अधिकारी	तेनुहरी जलनिकास 3.00 किमी वृक्षारोपण 900 पौध	सहजनवाँ	282.00	3/7	197.00		70.00	4.14	2.97	2.97	99.97	कार्य प्रगति पर
89	भूमि संरक्षण अधिकारी	टंडवा/डोमहर जलनिकास 2.18 किमी वृक्षारोपण 552 पौध	सहजनवाँ	151.00	3/7	106.00		70.00	2.17	1.46	1.46	99.84	कार्य प्रगति पर
	योग								234.83	197.00	192.01	97.5	
90	स्वास्थ्य विभाग (मुख्य चिकित्साधिकारी)	दाई प्रशिक्षण – प्रशिक्षण किट 946 प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण व्यय 861-00 डिलेवरी किट टिन प्लेन पहचान पत्र रिफेरल स्लिप वीडियोग्राफी आदि	जिला चिकित्सालय, गोरखपुर	470	3/7	235		50	11.63	11.63	9.00	77.4	235 प्रशि० को 12/06में पूर्ण है शेष का चल रहा है
	योग								11.63	11.63	9.00	77.4	
91	ख०वि०अ० चरगावा	टेराकोटा रिसर्च सेण्टर निर्माण (एस०जी०एस०वाई० अन्तर्गत)	चरगावाँ	एक	March	90		90	8.10	8.10	8.10	100.00	छत्त स्तर तक
	योग								8.10	8.10	8.10	100.00	

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	माध्यमिक शिक्षा विभाग	स्व० श्रीमती उदासी देवी शिक्षा एवं जन संस्थान उज्जरपार क०इ०का० निर्माण	गगहा	एक अदद	- -	85 प्रति०		85	20.00	20.00	20.00	100.0	29 कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण
93	माध्यमिक शिक्षा विभाग	इन्द्रपति यादव धनपति यादव कन्या इण्टर कालेज निर्माण जंगल अगही	कैम्पियरगंज	एक अदद	- -	50 प्रति०		50	20.00	10.00	7.00	70.0	12कक्षों का नीव तक कार्य पूर्ण
94	माध्यमिक शिक्षा विभाग	हबीब शिक्षा प्रसार समिति नयागांव (हबीब कन्या इण्टर कालेज निर्माण)	जंगलकौडिया	एक अदद	- -	40 प्रति०		40	20.00	10.00	5.00	50.0	4कक्षों का 7 फीट तक दीवाल पूर्ण
95	माध्यमिक शिक्षा विभाग	खुशहाल प्रसाद स्मारक शिक्षा समिति सराय गुलरिहा (क०इ०का०निर्माण)	चरगावाँ	एक अदद	- -	50 प्रति०		50	20.00	10.00	7.00	70.0	14 कक्षों का नीव निर्माण पूर्ण
96	माध्यमिक शिक्षा विभाग	शान्ती शिक्षा सेवा संस्थान महेसरा (रामआसरे शान्ती देवी क०इ०का० बैलौ)	भटहट	एक अदद	- -			35	20.00	10.00	10.00	100.0	11 कमरों का बुनियाद पूर्ण
97	माध्यमिक शिक्षा विभाग	जनता सेवा संस्थान देवीपुर (भागमनी देवी क०इ०का० निर्माण)	ब्रम्हपुर	एक अदद	- -	40 प्रति०		40	20.00	10.00	7.00	50.0	5कमरों का दीवाल पूर्ण
98	माध्यमिक शिक्षा विभाग	जागृति शिक्षा जनसेवा संस्थान एकला भिलौरा (श्री बद्री प्रसाद उपाध्याय स्मारक क०इ०का० निर्माण)	पिपरौली	एक अदद	- -	59 प्रति०		59	20.00	10.00	7.00	70.00	6 कक्षा दीवाल पूर्ण
99	माध्यमिक शिक्षा विभाग	ग्रामीण शिक्षा प्रसार समिति बाढा बुजुर्ग (राजीव गाँधी क०इ०का० निर्माण)	बासगाँव	एक अदद	- -	50 प्रति०		50	20.00	20.00	20.00	100.00	9कमरों का लिंटर स्तर तक कार्य पूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/ संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/ संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100	माध्यमिक शिक्षा विभाग	पं० संत शरण शिक्षा समिति सतुआभार(पं० संतशरण उत्कर्ष क०इ०का०नि०)	खजनी	एक अदद	- -	50 प्रति०		50	20.00	10.00	5.00	50.00	10 कमरा नीव पूर्ण
101	माध्यमिक शिक्षा विभाग	किसान जू०हा० स्कूल सभा डेरवा(इन्द्रा गौधी बालिका इ०का० निर्माण)	बडहलगंज	एक अदद	- -	50 प्रति०		50	20.00	10.00	5.00	50.00	7 कमरा 7 फिट दीवाल पूर्ण
	योग								200.00	120.00	93.00	77.50	
102	मुख्य चिकित्साधिकारी	ई०एन०टी० इक्जामिनेशन किट, सेक्सन एपार्ट, लेसिमोस्कोप एडल्ट, लेसिमोस्कोप चाइल्ड, एम०टी०पी० सेट, आथेगमीस्कोप, यूरेथल डायलेटर सेट, हाइड्रोलीक आपरेशन टेबुल, सेक्सन आपरेटस इलेक्ट्रिकल, फाउलर बेड, इस्ट्रूमेन्ट कैबिनेट बेबी इन्क्यूरेटर, हाईड्रोलिक डिलेवरी टेबुल, सिरिज निडिल डिस्ट्रायर, शैडोलेस कैम्प, आक्सीजन सिलेण्डर ट्राली, सेन्ट्रीफ्यूजल मशीन, नाईट्रस आक्साइड सिलेण्डर, मेडिकल आक्सीजन सिलेण्डर, डब्लेटिंग टैंक, स्टीम वार्डिकल वायलर, ई०सी०जी मशीन, फोटोथिरेपी यूनिट, वायल आपरेटर, डेन्टल यूनिट, अर्थोपेडिक टेबुल आदि कुल 677 अदद,	मुख्य चिकित्सालय, गोरखपुर	677 अदद	15Feb	529		80	72.60	72.60	64.21	88.44	
103	चिकित्सा उपकरण (मेडिकल कालेज)	स्त्री एवं प्रसूति रोग गायकोलाजी डिपार्टमेन्ट एनेस्थीसिया विभाग अर्थोपेडिक्स विभाग नेहरू अस्पताल ब्लड बैंक (उपकरण क्रय)	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	49	31.3.06	38		78	60.00	60.00	59.53	99.22	कार्यपूर्ण
	योग								132.60	132.60	123.74	93.32	
104	विद्युत विभाग	वि० ख० बांसगांव के उनवल में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना एवं विद्युत परिवर्तको में क्षमाता वृद्धि का कार्य एक अदद	बासगांव	एक अदद	31.3.06	एक	30.4.06	100	37.60	37.61	37.61	100.00	कार्यपूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	विद्युत विभाग	विकास खण्ड जंगल कौड़िया से पीपीगंज के 33/11 के०वी० उपकेन्द्र की स्थापना एवं विद्युत परिवर्तनों के क्षमता वृद्धि का कार्य एक अदद	जंगलकौड़िया	एक अदद	31.3.06	एक	30.4.06	100	37.60	37.60	37.60	100.00	कार्यपूर्ण
106	विद्युत विभाग	33/11 के०वी० उपकेन्द्र गजाईकोल का निर्माण एक अदद, सिविल कार्य एक अदद व 33/11 के०वी० उपकेन्द्र राजधानी से 33/11 उपकेन्द्र गजाईकोल तक लाईन का कार्य 133 के०वी० हेतु	ब्रम्हपुर	एक अदद	31.3.06	एक	30.4.06	100	81.12	81.12	81.12	100.00	कार्यपूर्ण
107	विद्युत विभाग	33/11 के०वी० उपकेन्द्र महदेवा बाजार का निर्माण एक अदद, सिविल कार्य एक अदद व 33/11 के०वी० उपकेन्द्र राजधानी से 33/11 उपकेन्द्र गजाईकोल तक लाईन का कार्य 133 के०वी० हेतु	बासगांव	एक अदद		एक			114.21	114.11	99.08	86.8	सामग्री एकत्रीकरण
	योग								270.53	270.44	255.41	94.44	
108	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	खादी ग्रामोद्योग योजना अन्तर्गत स्वरोजगार के पैटर्न पर उद्यमियों को स्थापित कराना एवं प्रशिक्षण/गोष्ठी	समस्त विकास खण्ड	60	31.3.07	32		60	21.04	16.642	16.64	100.00	32उद्यमी स्थापित शेष का आवेदन पत्र प्रेषित किया जा रहा है
109	जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	खादी ग्रामोद्योग योजना अन्तर्गत स्वरोजगार के अन्तर्गत प्रशिक्षण/गोष्ठी/प्रचार प्रसार	चार विकास खण्ड	50	11/6	50	11/06	100	2.358	2.358	2.358	100.00	कार्य पूर्ण
	योग								23.40	19.00	19.00	100.00	
110	उद्यान विभाग/ उद्यानीकरण	(क) हरी छाल केला टिशू कल्चर गन्डनन प्रजाति का रोपण	समस्त विकास खण्ड	483.77	3/7	409.35		80	143.94	143.94	141.94	98.61	द्वितीय सत्र का रोपण हेतुकार्यवाही की जा रही है

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	उद्यान विभाग / उद्यानीकरण	(ख) जेट्रोफा रोपण		90	31-3-07			50	10.12	10.12	4.50	44.47	द्वितीय सत्र का रोपण हेतु कार्यवाही की जा रही है
112	उद्यान विभाग / उद्यानीकरण	(गा) हाईब्रिड टमाटर, धनिया, मिर्च व प्रशिक्षण गोष्ठी	समस्त विकास खण्ड	60 हे०	31.3.06	60 hect	31.3.06	100	5.44	5.44	5.44	100.00	कार्यपूर्ण
113	उद्यान विभाग / उद्यानीकरण	(गा) हाईब्रिड टमाटर, धनिया, मिर्च व प्रशिक्षण गोष्ठी	समस्त विकास खण्ड	69 हे०	31.3.07	69		100	11.64	11.64	11.64	100.00	
114	उद्यान विभाग / उद्यानीकरण	समस्त विकास खण्डों में एक-एक प्रशिक्षण / गोष्ठी 500 कृषक प्रति विकास खण्ड केला खेती	समस्त विकास खण्ड	12500	30-6-06	12500	मार्च 07	50	16.00	16.00	8.00	50.00	प्रशिक्षण चल रहा है
115	उद्यान विभाग / उद्यानीकरण	गोष्ठी समस्त विकास खण्डों में प्रशिक्षण / गोष्ठी 500 कृषक जेट्रोफा / मिर्चा धनिया / टमाटर खेती	समस्त विकास खण्ड	8900	30-6-06	8900	मार्च 07	100	4.95	4.95	4.95	100.00	कार्यपूर्ण
योग									192.09	192.09	176.47	91.87	
116	वैकल्पिक ऊर्जा (नेडा)	सोलर पावर जनरेटर 10 अदद, सोलर स्ट्रीट लाईट 103 अदद, सोलर पम्प पेयजल 13 अदद, सोलर घरेलू लाईट 317 अदद	जंगलकौडिया, कैम्पिय रगंज, कौदीराम, गगहा, खजनी, बासगांव, ब्रम्हपुर, पिपराइच, बडहलगंज, नगरक्षेत्र	443	Mar-07	306		75	78.88	78.88	78.88	100.00	41 स्ट्रीट लाईट एवं 10 सोलर रफरीजेटर स्थापित कराया गया है
योग									541.06	78.88	78.88	100.00	
117	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	बेलघाट शाहपुर से जिगिनिया उर्फ शाहपुर मार्ग 2.00 किमी० खड़न्जा	बेलघाट	2.00 किमी०	31-Mar-06	1.5 किमी०	टापकोट	90	22.88	18.84	18.84	100.00	पूर्ण
118	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	बभनौली मार्ग से छितौनी खुर्द मार्ग	बेलघाट	1.00 किमी०	March	1 किमी०	टापकोट	90	11.44	9.89	9.89	100.00	पूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	गुलरिया बाजार से रामनगर चौराहा तक अवशेष पिच कार्य	भटहट	6.00 किमी०	31-Mar-06	5किमी	इन्टर कोट	90	68.64	58.02	58.02	100.00	पूर्ण
120	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	बेनीगंज से जंगल नाकिन नं०-2 3.00 किमी०	चरगावाँ	3.00 किमी०	March	2 किमी०		85	34.32	30.18	30.00	99.42	पूर्ण
121	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	पटनाघाट घघसरा से भरपही मार्ग	पाली	1.00 किमी०	March	0.5 किमी०		85	11.44	9.47	9.25	97.73	इन्टरकोट स्तर
122	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सहजनवा बखिरा से अलगटपुर मार्ग	पाली	1.00 किमी०	March	1 किमी०		85	11.44	9.91	9.70	97.88	टापकोट स्तर
123	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	एस०एन०जी० मार्ग से रमचौरा मार्ग होते हुए धरमपुर सम्पर्क मार्ग	कैम्पियरगंज	3.70किमी०	March	3.7 किमी०		100	42.33	42.27	42.27	100.00	पूर्ण
124	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	जी०सी०सी० मार्ग से मुलुद्दीनपुर मार्ग लेपन	उरुवा	1.00 किमी०	March	1किमी०		80	13.73	13.71	13.45	98.07	इन्टरकोट स्तर
125	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	जी०सी०सी० मार्ग से मट विक्रम मार्ग लेपन	उरुवा	0.8 किमी०	March			75	9.15	9.14	9.00	98.47	गिट्टी आपूर्ति / इन्टर कोट स्तर
126	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	ताल डोमहर से हरैया होते हुए भरवलिया मार्ग पर लेपन कार्य	बेलघाट	2.00 किमी०	March	1.385		85	27.46	27.45	27.09	98.69	1 किमी० लेपन स्तर कार्य पूर्ण शेष कार्य प्रगति पर
127	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	अडिलापार सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य	बेलघाट	0.80	March	0.50		85	11.44	11.44	11.25	98.34	टापकोट
128	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	बनस्पति बेलवार से सयनपुर रायगंज मार्ग एवं रायगंज का छूटा भाग	खोराबार	1.7	March				34.33	20.59	0.00	0.00	
129	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	चौरीचौरा नेकवार मार्ग (बरबसहा अहिरौली मार्ग)	ब्रम्हपुर	1.7	March				31.77	19.00	0.00	0.00	

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		योग		25.10 किमी		9.5 किमी			330.37	279.91	238.76	85.30	
130	लोक निर्माण विभाग	रामपुर गढवा रजौली एकला मार्ग से मुकुन्दवार मार्ग	गोला,	0.87 किमी०	31-Mar-06	0.870 किमी०	11-05	100	11.44	8.69	8.35	96.12	कार्य पूर्ण
131	लोक निर्माण विभाग	झुमिला साऊखोर मार्ग से सकराखोर एवं जमीन शुक्ल प्राइमरी स्कूल होते हुए यादव टोला तक सम्पर्क मार्ग खड़न्जा 0.10 किमी० 1.90 किमी० आरम्भ से	बडहलगंज	2.00 किमी०	March	2किमी०	2-06	100	31.58	28.42	28.20	99.23	कार्य पूर्ण
132	लोक निर्माण विभाग	हरिहरपुर से मचईपार मार्ग पर खड़न्जा से लेपन कार्य	खजनी	1.00 किमी०	31-Mar-06			95	11.44	10.57	10.00	94.57	टापकोट स्तर तक
133	लोक निर्माण विभाग	कौडीराम से पाली मार्ग पर खड़न्जा से लेपन कार्य	बांसगांव	2.00 किमी०	31-Mar-06	2.00		100	22.88	20.90	20.90	100.00	टापकोट स्तर तक
134	लोक निर्माण विभाग	नई बाजार बोहावार (प्रधान टोला मल्ल टोला) मार्ग 1.50 किमी० खड़न्जा से लेपन कार्य	ब्रम्हपुर	1.50 किमी०	31-Mar-06	1.00 किमी०	31-3-06	100	17.16	6.46	6.46	100.00	पी०सी० कार्य पूर्ण
135	लोक निर्माण विभाग	सिलहटा मुण्डेरा से बडहरा मार्ग खड़न्जा से लेपन कार्य	ब्रम्हपुर	1.50 किमी०	31-3-06	कार्य प्रगति पर		75	17.16	15.27	13.46	88.17	1 किमी टापकोट
136	लोक निर्माण विभाग	आजाद चौक से मिर्जापुर मार्ग पर खड़न्जा से लेपन कार्य	खोराबार	1.25किमी	March	1.25 किमी	2-06	100	14.30	14.11	13.75	97.45	कार्य पूर्ण
137	लोक निर्माण विभाग	डुहिया से तरकुलानी टोला सम्पर्क मार्ग खड़न्जा	खोराबार	1.00 किमी०	31-Mar-06	1 किमी		100	11.44	10.48	10.00	95.45	1किमी लेपित
138	लोक निर्माण विभाग	ढेबरा हाटा मार्ग से अहिरोली तक लेपन	उरुवा	1.5किमी	Mar-07	1.5 किमी		100	21.28	21.00	21.00	100.00	टापकोट तक

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	लोक निर्माण विभाग	गगहा रकहट रियांव हाटा मार्ग लेपन व पुलिया	गगहा	1.00किमी / 3	Mar-07	कार्य प्रगति पर		85	46.62	44.98	42.57	94.64	पुलिया कार्य नीव स्तर तक शेष कार्य प्रगति पर
140	लोक निर्माण विभाग	फुलवरिया खास सम्पर्क मार्ग लेपन	सरदारनगर	1.70किमी	Mar-07	1.20 किमी		80	19.45	17.75	16.37	92.25	1.2किमी लेपन कार्य पूर्ण
141	लोक निर्माण विभाग	बनवार मार्ग से कोहड़ी बुजुर्ग होते हुए दशवतपुर गोपालपुर मार्ग	गोला	0.85	Mar-07				15.89	9.53	0.00	0.00	
142	लोक निर्माण विभाग	सीहापार घघसरा से धुरियापार मार्ग	पाली	0.60	Mar-07				11.21	6.72	0.00	0.00	
143	लोक निर्माण विभाग	सीहापार घघसरा से केशवाखोर मार्ग	पाली	1.5किमी	Mar-07				28.04	16.82	0.00	0.00	
144	लोक निर्माण विभाग	कुस्म्ही बाजार से वल्लिकार्जुन इण्डस्ट्री होकर कुस्म्ही कोठी तक	पिपराइच	1.7किमी	Mar-07				36.88	18.36	0.00	0.00	
	योग			19.97 किमी					224.75	250.05	191.06	76.41	
145	क्षे० ग्रा० वि० संस्थान चरगांवा	कम्बल उद्योग प्रशिक्षण 101 प्रशिक्षार्थी	काड़ीराम, बड़हलगंज,	101 प्रशिक्षार्थी	06-Feb	101	03/04/06	100	3.62	3.62	3.73	103.10	कार्य पूर्ण
146	क्षे० ग्रा० वि० संस्थान चरगांवा	फर्नीचर उद्योग प्रशिक्षण	गोला, भटहट, कौड़ीराम	40 प्रशिक्षार्थी	dec	40	03/04/06	100	1.52	1.52	1.53	100.84	कार्य पूर्ण
147	क्षे० ग्रा० वि० संस्थान चरगांवा	बक्स बखारी उद्योग	खजनी	27 प्रशिक्षार्थी	jan	27	17/1/06	100	0.64	0.64	0.58	90.76	कार्य पूर्ण
148	क्षे० ग्रा० वि० संस्थान चरगांवा	मछली जाल बुनाई प्रशिक्षण	गगहा	12 प्रशिक्षार्थी	jan	7	28/1/06	57	0.18	0.18	0.11	62.02	कार्य पूर्ण
149	क्षे० ग्रा० वि० संस्थान चरगांवा	पापड़, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना	बड़हलगंज, कौम्पियरगंज, खोराबार	218	Mar-07	151	31.3.07	30	8.68	8.68	5.86	67.56	प्रशिक्षण चल रहा है
	योग			398					14.64	14.64	11.82	80.76	

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी०/संख्या/हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी०/संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	कृषि विभाग	कृषि क्राप डिमास्ट्रेशन गोष्ठी, मेला, कृषक प्रशिक्षण (फील्ड डे 38, कृषि मेला 19, कृषक प्रशिक्षण 1, अध्ययन भ्रमण: अन्तर राज्यी 1, राज्यके अन्तर्गत 1 व 8 कृषि बीज भण्डार मूलभूत सुविधा) फसल प्रदर्शन आदि	समस्त विकास खण्ड	1585	Mar-07	1494		92	76.39	76.39	76.00	99.49	गोष्ठी/भ्रमण कार्य चल रहा है
	योग								76.39	76.39	76.00	99.49	
151	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	गोला, कैम्पियरगंज, जगलकौड़िया, खोराबार खजनी, पिपराइच, ब्रम्हपुर, चरगावाँ, बेलघाट	15	Mar-07			60	81.60	55.49	55.49	100.00	नींव भराई कार्य सामग्री एकत्रीकरण दीवाल स्तर तक कार्य पूर्ण
152	उ०प्र० श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	बाँसगाँव, सरदारनगर, पाली	15	Mar-07			70	81.60	60.52	60.00	99.14	6 का छत स्तर तक कार्य पूर्ण सामग्री एकत्रीकरण एवं नींव भराई कार्य/दीवाल पूर्ण
153	यू०पी०एस०आई०सी०	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	सहजनवा, कौड़ीराम, पिपरोली, उरुवा	7	Mar-07			60	38.08	27.74	27.00	97.33	2 का स्लैब कार्य पूर्ण शेष सामग्री एकत्रीकरण एवं नींव भराई कार्य/दीवाल पूर्ण
154	परियोजना अधिकारी डूडा	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	नगरीय क्षेत्र/मलिन बस्ती/ अनु० क्षेत्र	5	Mar-07			85	27.20	24.99	24.98	99.96	5 का छत स्तर तक कार्य पूर्ण

राष्ट्रीय सम विकास योजना जनपद – गोरखपुर
भौतिक एवं वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट **माह फरवरी 2007 तक**

क्रम सं०	कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	विकास खण्ड	लक्ष्य किमी० / संख्या / हे०	कार्य पूर्ण होने का निर्धारित माह	भौतिक प्रगति किमी० / संख्या	कार्य पूर्ण होने की तिथि	भौतिक प्रगति का प्रति०	परियोजना की लागत	कुल अवमुक्त धनराशि (लाख रू० में)	व्यय (लाख में)	व्यय प्रतिशत कालम 12 का 11 से	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	परियोजना अधिकारी नेडा	सामुदायिक केन्द्र निर्माण	पिपराइच, पिपरोली, काडीराम, चरगावाँ	11	Mar-07			75	59.84	44.88	44.72	99.64	6का छत स्तर तक कार्य पूर्ण शेष कानिर्माण कार्य प्रगति पर
योग									288.32	213.62	212.19	99.33	
156	ड्रेनेज विभाग	मानीराम डोमिनगढ़ बांध के 0.0किमी० से 9.75 किमी तक के क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्स्थापना	जंगलकौडिया	0.0 किमी से 9.75किमी	Mar-07	8.50 किमी		98	144.11	143.25	140.00	97.73	पुनर्स्थापना कार्यहो रहा है
157	ड्रेनेज विभाग	मानीराम माधोपुर बन्धे का सुदृढीकरण		4.6 किमी	Mar-07	4.30 किमी		98	52.52	52.28	50.00	95.64	सुदृढीकरण कार्य
158	ड्रेनेज विभाग	बनरहा बाँध किमी० 1.5 से 3.00 तक सुदृढीकरण व 0.0 किमी से 6.225 किमी तक खडंजा कार्य		6.225किमी	Mar-07	3.45 किमी		75	46.08	46.08	40.61	88.13	सुदृढीकरण कार्य हो रहा है
159	ड्रेनेज विभाग	चिउटहा बाँध का सुदृढीकरण एवं खडंजा कार्य		0.485किमी	Mar-07	0.480 किमी		90	12.11	12.11	11.00	90.83	सुदृढीकरण कार्य हो रहा है
160	ड्रेनेज विभाग	कुदरिया मानीराम बाँध का सुदृढीकरण		2.50 किमी	Mar-07	2.50		80	30.84	30.84	27.00	87.55	सुदृढीकरण कार्य हो रहा है
योग									285.66	284.56	268.61	94.39	

जिला विकास अधिकारी,
गोरखपुर।

मुख्य विकास अधिकारी,
गोरखपुर।