

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- फैजाबाद - मा० श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य'										
1	26/02/2003	गोला	बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भटवली बाजार उनवल में प्रथम तल पर हाल निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 04/03/2003	0.75000 14/07/2003	3.00000	3.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- फतेहपुर – मा० श्री खान गुफरान जाहिदी										
1	24/11/2003	बेलघाट	बाबा हनुमान दास सुखना देवी बालिका उ०मा० विद्यालय कुरी बाजार गोरखपुर में कक्ष निर्माण प्रथम तल पर एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.80000	0.60000 12/12/2003	0.20000 04/06/2004	0.80000	0.80000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- इलाहाबाद - मा० श्री जनेश्वर मिश्रा										
1	10/02/2005	खजनी	वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय हरनही (महुरांव) गोरखपुर में कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	कक्ष प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/02/2005	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- कानपुर देहात – मा० श्री रामनाथ कोविन्द										
1	02/08/2001	शहर क्षेत्र	सरस्वती शिशु मन्दिर पक्की बाग गोरखपुर में भवन निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 18/08/2001	2.50000 21/06/2003	10.00000	10.00000	पूर्ण
2	18/10/2002	शहर क्षेत्र	सरस्वती शिशु मन्दिर सेकेन्ड्री स्कूल सूर्यकुण्ड गोरखपुर में प्रशासनिक भवन एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 23/10/2002	2.50000 25/05/2003	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- कानपुर नगर – मा० श्री राजीव शुक्ला										
1	19/04/2001	शहर क्षेत्र	गंगोत्री देवी कन्या महा विद्यालय गोरखपुर में छात्रावास का निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 30/04/2001	2.50000 20/03/2002	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- मथुरा – मा० श्री दीनानाथ मिश्र										
1	02/07/2004	शहर क्षेत्र	सरस्वती शिशु मन्दिर सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल बिलन्दपुर खत्ता सूर्यकुण्ड गोरखपुर में कक्ष 5 अदद सीढी व बरामदा	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 08/07/2004	2.50000 31/03/2005	10.00000	10.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- मुरादाबाद - मा० श्री वी०पी० सिंघल										
1	26/02/2004	भटहट	पटेल स्मारक इण्टर कालेज पटेलनगर गोरखपुर में कक्ष निर्माण तीन अदद व साइनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.83000	2.87500 28/02/2004	0.95500 27/01/2005	3.83000	3.83000	पूर्ण
2	03/09/2005	भटहट	विन्देश्वरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय बैलो बाजार भटहट गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.50000	1.25000 07/09/2005	1.25000 30/01/2006	2.50000	2.50000	पूर्ण
3	17/04/2006	भटहट	ग्राम समदार बुजुर्ग में श्री राधे किशुन के दरवाजे के सामने सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
4	17/04/2006	भटहट	ग्राम बैलो समदार खुर्द में शिव मन्दिर के सामने सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
5	17/04/2006	भटहट	ग्राम चिउराडीह पो० पिपराइच में शिवपाल के घर के सामने सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
6	17/04/2006	भटहट	ग्राम समदार बुजुर्ग पो० समदार खुर्द में शिव मन्दिर के पास सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
7	17/04/2006	भटहट	ग्राम बरगदही टोला ककरहवा में श्री राम किशोर के घर के सामने सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण
8	17/04/2006	भटहट	ग्राम चिउराडीह पो० पिपराइच में विभूति सिंह के घर के सामने सोलर लाईट एक अदद	नेडा	0.27200	0.27200 22/04/2006	0.00000 / /	0.27200		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- रामपुर - मा० श्री मोहम्मद आजम खां										
1	29/09/1998	शहर क्षेत्र	मौलाना आजाद हायर सेकेन्ड्री स्कूल नथमलपुर गोरखनाथ के बाउन्ड्रीवाल का निर्माण एवं गेट 0.167 किमी०/दो अदद	ग्रा०अ०सेवा	2.08000	1.59500 29/09/1998	0.48500 26/11/1998	2.08000	2.08000	पूर्ण
2	15/10/1998	भटहट	ग्राम गुलरिहा बाजार मुख्य सड़क से गुलरिहा बाजार के अन्दर की सड़क पर 500 मी० खड़न्जा एवं नाला खुदाई कार्य पक्का 0.25 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	2.42000	1.89000 23/10/1998	0.53000 04/01/1999	2.42000	2.42000	पूर्ण
3	15/10/1998	कैम्पियरगंज	ग्राम सभा जं० बब्बन में बने जू०हा० स्कूल भवन के दोनो कमरों एवं एक बरामदें का छत एवं प्लास्टर 6 दरवाजा व 6 खिड़की फर्श निर्माण कार्य	ग्रा०अ०सेवा	1.50000	1.18700 23/10/1998	0.31300 04/01/1999	1.50000	1.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- रामपुर - मा० श्री मुख्तार अब्बास नकवी										
1	12/11/2003	गगहा	किसान इण्टर कालेज गगहा गोरखपुर में कक्ष निर्माण 25 गुणे 20 फीट	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 06/12/2003	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- सतना - मा० श्री नाना देशमुख										
1	08/11/2002	बड़हलगंज	विकास खण्ड बड़हलगंज में मुक्तिधाम के घाट की सीढ़ी निर्माण 0.080 किमी०	वि.ख. बड़हलगंज	0.51000	0.38000 13/11/2002	0.13000 01/08/2003	0.51000	0.51000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- देवरिया – मा० श्री देवी प्रसाद सिंह										
1	09/04/2002	सरदारनगर	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन डिग्री कालेज बाल बुजुर्ग चौरीचौरा गोरखपुर में प्रयोगशाला निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	5.00000	3.75000 11/04/2002	1.25000 23/09/2002	5.00000	5.00000	पूर्ण
2	20/05/2002	सरदारनगर	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन डिग्री कालेज चौरीचौरा गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद बरामदा एक व सीढ़ी	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	10.00000	7.50000 05/06/2002	2.50000 18/10/2002	10.00000	10.00000	पूर्ण
3	02/09/2002	सरदारनगर	जमुना प्रसाद भगवान दास महाजन महाविद्यालय चौरीचौरा गोरखपुर में भवन निर्माण कक्ष एक अदद बरामदा व कार्यालय भवन एक अदद पोर्च एवं रेलिंग	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	9.00000	6.75000 06/09/2002	2.25000 27/11/2002	9.00000	9.00000	पूर्ण
4	02/09/2002	बड़हलगंज	स्वास्तिक पूर्व मा० विद्यालय धर्मशाला बाजार शुक्लपुरी बड़हलगंज गोरखपुर कक्ष का बरामदा व सीढ़ी निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	1.00000	0.75000 06/09/2002	0.25000 09/12/2002	1.00000	1.00000	पूर्ण
5	20/02/2003	सरदारनगर	श्रीराम आदर्श प्राथमिक विद्यालय रामूडीहा सोनबरसा में कक्ष निर्माण दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 28/02/2003	0.50000 04/06/2003	2.00000	2.00000	पूर्ण
6	20/02/2003	बड़हलगंज	स्वास्तिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धर्मशाला बाजार शुक्लपुरी बड़हलगंज में कक्ष निर्माण	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	0.50000	0.37500 28/02/2003	0.12500 14/07/2003	0.50000	0.50000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- वाराणसी - मा० श्री कलराज मिश्र										
1	29/03/2005	बेलघाट	भारतीय इण्टर कालेज पिपरसण्डी गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण हाल एक अदद व कमरा दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	4.30000	3.22500 31/03/2005	1.07500 18/11/2005	4.30000	4.30000	पूर्ण
2	05/06/2006	उरुवा	स्वामी विवेकानन्द कया उच्चतर मा० विद्यालय जद्दोपट्टी सिकरीगंज गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी०	वि.ख. उरुवा	1.50000	0.75000 14/06/2006	0.00000 / /	0.75000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- वाराणसी – मा० श्री विद्या निवास मिश्र										
1	18/06/2004	ब्रम्हपुर	स्वावलम्बी इण्टर कालेज विशुनपुरा गोरखपुर में भवन निर्माण (कक्ष 3 अदद) व साइनबोर्ड एक अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	13.65700	10.23500 21/06/2004	3.42200 28/03/2005	13.65700	13.65700	पूर्ण
2	07/04/2005	ब्रम्हपुर	लल्लन द्विवेदी जनता इण्टर कालेज ब्रम्हपुर गोरखपुर में कक्ष निर्माण 7.60 गुणे 6.10 मी०	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 27/04/2005	0.00000 / /	1.50000	1.50000	अपूर्ण
3	07/04/2005	खोराबार	आदर्श सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हथिया परास गोरखपुर में कक्ष निर्माण 3.00 गुणे 2.70 मी० व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 24/07/2005	0.50000 05/12/2005	2.00000	2.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- जौनपुर – मा० श्री श्याम लाल										
1	29/04/2002	भटहट	ग्राम पंचायत मुड़िला से परसिया स० मार्ग के अवशेष भाग का लेपन कार्य चेनेज 0.50 किमी० से 0.75 किमी० व 0.90 किमी से 1.10 किमी० कुल 0.53 किमी०	उ०प्र०प्रोजेक्ट ट्यूबवेल का० गोरखपुर	5.00000	3.74500 09/05/2002	1.23500 18/02/2003	4.98000	4.98000	पूर्ण
2	13/02/2003	भटहट	ग्राम पंचायत चिउराडीह में 25 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर से 63 के०ओ०ए० क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य	वि०वि०ख० प्रथम	0.18100	0.16000 18/02/2003	0.02100 23/03/2005	0.18100	0.18100	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- जौनपुर - मा० डा० अख्तर हसन रिजवी										
1	26/07/2001	भटहट	ग्राम पंचायत चिउराडीह में काली स्थान से नौरंगा (बाग) तक लेपन कार्य 0.40 किमी० साइनबोर्ड एक	ग्रा०अ०सेवा	3.26000	2.44500 31/07/2001	0.64500 21/06/2002	3.09000	3.09000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- आजमगढ़ - मा० श्री गांधी आजाद										
1	24/12/2001	गगहा	करवल देवी ल०मा० विद्यालय करवल मझगांवा में कक्ष निर्माण दो अदद	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.50000 24/12/2001	0.50000 16/07/2002	2.00000	2.00000	पूर्ण
2	12/03/2002	शहर क्षेत्र	संत रविदास पुस्तकालय अलवापुर गोरखपुर का निर्माण गुणे 8.00 मी०	ग्रा०अ०सेवा	3.58000	2.68500 26/03/2002	0.89500 29/01/2004	3.58000	3.58000	पूर्ण
3	29/03/2005	गगहा	डा० राम मनोहर लोहिया प्रा०वि० टिकरी करवल मझगांवा गोरखपुर में कक्ष निर्माण दो अदद व बरामदा तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	3.00000	2.25000 31/03/2005	0.00000 / /	2.25000	2.25000	अपूर्ण
4	22/04/2006	खोराबार	आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कजाकपुर गोरखपुर में प्रथम तल पर कक्ष निर्माण एक अदद व साईनबोर्ड	वि.ख. खोराबार	5.00000	2.50000 22/04/2006	0.00000 / /	2.50000		अपूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- आजमगढ़ - मा० श्रीमती जया बच्चन										
1	29/05/2005	बांसगांव	ए०पी० गुप्ता प्राथमिक विद्यालय कस्बा संग्रामपुर (उनवल) गोरखपुर में भवन निर्माण भूतल पर सभाकक्ष कमरा शौचालय बरामदा सीढ़ी एक अदद व कक्ष 4 अदद तथा साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	21.00000	15.74500 15/06/2005	5.25500 29/10/2005	21.00000	21.00000	पूर्ण

क्रम सं०	स्वीकृत की तिथि	विकास खण्ड	परियोजना का नाम तथा विवरण	कार्यदायी संस्था	कुल लागत	प्रथम अवमुक्त	द्वितीय अवमुक्त	कुल अवमुक्त धनराशि	कुल व्यय	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सदस्य राज्यसभा :- लखनऊ - मा० श्री राजनाथ सिंह										
1	07/09/2000	जंगल कौड़िया	हरपुर गोपालपुर मार्ग पर गोपलापुर के समीप 3 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया एक अदद एवं एप्रोच कार्य 0.20 किमी०	ग्रा०अ०सेवा	3.30000	2.47000 08/09/2000	0.83000 27/03/2001	3.30000	3.30000	पूर्ण
2	03/09/2005	खोराबार	रेशमा आदर्श मेमोरियल एकेडमी मिर्जापुर गोरखपुर में कक्ष 30 गुणे 20 फीट एक अदद बरामदा 30 गुणे 8 फीट एक अदद व साईनबोर्ड	प्रबन्धक/प्रधानाचार्य	2.00000	1.00000 07/09/2005	0.00000 / /	1.00000	1.00000	अपूर्ण
3	17/04/2006	बेलघाट	पं० हरिसहाय डिग्री कालेज जैती बेलघाट में आफीसर्स कक्ष प्रबन्ध कक्ष टायलेट प्रधानाचार्य कक्ष गेट अध्ययन कक्ष टायलेट महिला कक्ष व बरामदा तथा साईनबोर्ड	वि.ख. बेलघाट	5.00000	2.50000 25/04/2006	0.00000 / /	2.50000		अपूर्ण
4	06/05/2006	पिपराईच	सरदार बल्लभ भाई पटेल कन्या इण्टर मीडिएट कालेज लुहसी हरपुर में कक्ष निर्माण दो अदद स्थल विकास व साईनबोर्ड	ग्रा०अ०सेवा	4.00000	2.02000 20/05/2006	0.00000 / /	2.02000		अपूर्ण